

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1358

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മെയ് മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിച്ച തുകയും പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും അവയുടെ പുരോഗതിയും ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവയുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം 2016- 2026 വരെ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ 7 ആർ.സി പ്രവൃത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 4 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും പുരോഗതിയും വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിന് കീഴിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച്, കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

		മുഖേന കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ പൂർത്തീകരിച്ചതും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure 1 Roads

കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലം

എ&ബി	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവയുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ			
	പൂർത്തീകരിച്ചവ			
ക്രമ. നം.	നിയോജക മണ്ഡലം	പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (കോടിയിൽ)	
1	കോന്നി	അച്ചൻകോവിൽ, കല്ലേലി, കോന്നി-തണ്ണിത്തോട്-ചിറ്റാർ, സീതത്തോട്-പ്ലാപ്പള്ളി റോഡ് ആദ്യഘട്ടം (കോന്നി-തണ്ണിത്തോട് റോഡ്)	5.0000	
2	കോന്നി	കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡ്	18.0000	
3	കോന്നി	ഡിപ്പോപ്പടി-ചെങ്ങരമുക്ക് റോഡ് 0/000 - 3/100	0.5400	
4	കോന്നി	MLA-ADS അച്ചൻകോവിൽ-കല്ലേലി-കോന്നി-തണ്ണിത്തോട്-ചിറ്റാർ-സീതത്തോട് - പ്ലാപ്പള്ളി റോഡ് രണ്ടാംഘട്ടം (കോന്നി- തണ്ണിത്തോട്-ചിറ്റാർ റോഡ്)	5.0000	
5	കോന്നി	കുമ്പഴ-മല്ലശ്ശേരി-പ്രമാടം കോന്നി വഴി ഊക്കൂർ റോഡ്	6.1000	
6	കോന്നി	പ്ലാപ്പള്ളി- ആങ്ങമുഴി-ചിറ്റാർ - വടശ്ശേരിക്കര - റോഡ് 18/100 to 18/900, വടശ്ശേരിക്കര-ചിറ്റാർ റോഡ് 0/000 - 3/200 , ചിറ്റാർ-ആങ്ങമുഴി റോഡ് (ശബരിമല ഐഡൻറിഫൈഡ് റോഡ്) (6 വർഷം മെയിൻറനൻസ്).	4.9800	

7	കോന്നി	പ്ലാപ്പള്ളി-ആങ്ങമുഴി-ചിറ്റാർ- വടശ്ശേരിക്കര റോഡ് 8/900- 13/700 (6 വർഷം മെയിൻറനൻസ്).	4.9900	
8	കോന്നി	പ്ലാപ്പള്ളി-ആങ്ങമുഴി-ചിറ്റാർ- വടശ്ശേരിക്കര റോഡ് 3/200 - 7/600	4.9800	
9	കോന്നി	പ്ലാപ്പള്ളി-ആങ്ങമുഴി-ചിറ്റാർ- വടശ്ശേരിക്കര റോഡ് 7/600 to 12/500	4.7100	
10	കോന്നി	പ്ലാപ്പള്ളി-ആങ്ങമുഴി-ചിറ്റാർ- വടശ്ശേരിക്കര റോഡ് 13/700 -18/100	4.9800	
11	കോന്നി	വെട്ടൂർ-ആഞ്ഞിലിമുക്ക് - വടക്കുപുറം - കിഴക്കുപുറം റോഡ് 0/000 to 4/000	1.0000	
12	കോന്നി	കുരിശുംമുട് - വി- കോട്ടയം റോഡ് 0/000 to 2/700	3.0000	
13	കോന്നി	കല്ലേലി- ഊട്ടുപാറ റോഡ് 0/000 to 3/500	3.0000	
14	കോന്നി	എരുമേലി- മൂക്കുട്ടുതറ- പന്പാവലി - കണമല - തൂലാപ്പള്ളി- പ്ലാപ്പള്ളി റോഡ് 0/000-9.910 and പ്ലാപ്പള്ളി-തൂലാപ്പള്ളി റോഡ് 0/000-4/000.	5.0000	
15	കോന്നി	മൈലപ്ര പഞ്ചായത്ത് പടി- മേക്കൊഴൂർ - എടക്കര റോഡ് 0/00 to 2/500	2.5000	
16	കോന്നി	തണ്ണിത്തോട് മുഴി- കരിമാൻതോട് റോഡ് 4/000 to 6/200	2.5000	
17	കോന്നി	കാഞ്ഞിരപ്പാറ- കിഴക്കുപുറം - വടക്കുപുറം- വെട്ടൂർ റോഡ് 1/600 to 5/900 & ch 1/600 to 5/300	6.0000	

18	കോന്നി	പ്ലാപ്പള്ളി-കക്കി- വള്ളക്കടവ് റോഡ് 26/400 to 30/100	1.4400	
19	കോന്നി	SF 2020-21 പ്ലാപ്പള്ളി-കക്കി- വള്ളക്കടവ് റോഡ് 14/100 to 20/100 (മുഴിയർ ഡാം പോർഷൻ))	0.2500	
20	കോന്നി	SF-2020-21 പ്ലാപ്പള്ളി-കക്കി- ഗവി - വള്ളക്കടവ് റോഡ് 32/900- 36/000 (പെൻഷ്ണാക്ക് ഏരിയ)	1.2500	
21	കോന്നി	പ്ലാപ്പള്ളി-കക്കി- ഗവി - വള്ളക്കടവ് റോഡ് 49/800 - 58/000	3.2800	
22	കോന്നി	നബാർഡ്-RIDF XXVI- Ch 0/000 മുതൽ 14/530 വരെയുള്ള മുറിഞ്ഞക്കൽ- അതിരുകൾ-പുന്നമുട്- രാജഗിരി റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	14.9973	
23	കോന്നി	SF 2020-2021:-ചന്ദനപ്പള്ളി- കോന്നി റോഡ് Ch 0/000- 12/200 മുതൽ വരെ BM & BC വർക്ക്	9.7500	
24	കോന്നി	Providing BM and BC to Chittar-Pulayanpara road 1/000 to 5/800 Km	0.9400	
25	കോന്നി	GENERAL-Providing BM & BC to Chittar Pulayanpara road ch:1/000 to 5/800(2/250 to 5/800)	2.2660	
26	കോന്നി	GENERAL-BUDGET WORK 2019-2021 IMPROVEMENTS TO PAYYANAMON- KUPPAKKARA ROAD CH 0/000 TO 1/000	1.0900	

27	കോന്നി	GENERAL-Budget work 2021-22 BM&BC work in Kaipattoor-Vallikode Road @ Ch0/000 to 3/400	5.2000	
28	കോന്നി	GENERAL-Budget work 2020-2021" Poomkavu-Pathanamthitta Road ch 0/000 - 5/000 -WORK-General Civil Work	6.1300	
29	കോന്നി	Providing BM and BC to Chittar-Pulayanpara road 1/000 to 5/800 Km	0.9402	
30	കോന്നി	GENERAL-Providing BM & BC to Chittar Pulayanpara road ch:1/000 to 5/800(2/250 to 5/800)	2.4462	
31	കോന്നി	GENERAL-SF 2019-20 Providing BM and BC in Plappally-Angamoozhy-Chittar-Vadasserikkara road from Plappally to Angamoozhy ch.0/000 to 7/000-WORK-General Civil Work	5.3475	
32	കോന്നി	Deposit work- Restoration work in Plappally - Angamoozhy road ch : 0/00 to 7/00 due to pipe laying work for Nilackal water supply project by Kerala water authority	2.9335	
33	കോന്നി	Sabarimala 2023-24 - Non Plan-Improvements & Providing BM & BC to Chittar- Vayyatupuzha - Pulayanpara -Kodumudi Road 0/000-5/000	5.0000	

34	കോന്നി	PROVIDING BM&BC FOR ARUVAPULAM - VAKAYAR ROAD CH 0/000 TO 3/450- WORK-General Civil Work	3.3159	
35	കോന്നി	GENERAL-BUDGET WORK 2019-2021 IMPROVEMENTS TO PAYYANAMON- KUPPAKKARA ROAD CH 0/000 TO 1/000-	1.0974	
36	കോന്നി	GENERAL-Budget work 2021- 22 BM&BC work in Kaipattoor-Vallikode Road @ Ch0/000 to 3/400	5.2002	
37	കോന്നി	GENERAL-NABARD---RIDF XXVI- Improvements of Murinjkal-Athirumkal- Punnamoodu-Rajagiri road in Ch 0/000 to 14/530 in Konni Constituency-WORK- General Civil Work	13.3089	
38	കോന്നി	GENERAL-Budget work 2020- 2021" Poomkavu- Pathanamthitta Road ch 0/000 - 5/000 -WORK- General Civil Work	6.1326	
39	കോന്നി	GENERAL-SF 2020-2021:-BM &BC work in Chandanapally- Konni Road Ch 0/000-12/200 -WORK- General Civil Work	8.6362	
40	കോന്നി	LAC-ADS-Improvement works to Konni KSRTC yard- LAC-ADS-2024-25 Konni KSRTC Bus stand tarring and drainage construction	0.6512	

41	കോന്നി	SR 2024-25 Vakayar Athirumkal Road - Construction of CC Retaining wall	0.1710	
42	കോന്നി	SR 2024-25 - Reconstrucion of culvert in Anakuthy Kummannoor road at Ch 0/560	0.2500	
43	കോന്നി	Providing 40mm BC Overlay to Approach road to Sanchayathukadavu bridge at Ch 0/000 to 0/900, Kumbazha Konni via Vettoor road at Ch 0/950 to 6/200 and Konni Chankoor Athumpumkulam road Ch 0/000 to 3/750	5.0000	
44	കോന്നി	Construction of Retaining wall in Koodal-Rajagiri road ch.2/800 to 2/950	0.3389	
45	കോന്നി	SR-2023-24-Reconstruction of culverts and retaining wall in Mangad-Chayalode- Puthuval road - Reconstruction of culverts and retaining wall in Mangadu-Chayalode- Puthuval road ch.4/300,4/350 and4/650.	0.3126	
46	കോന്നി	<u>General-Urgent</u> <u>Reconstruction of damaged</u> <u>culvert near Puthuval jn in</u> <u>KP Road at ch.40/720-</u> <u>General Civil Work</u>	0.1400	
	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നവ			പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി

1	കോന്നി	NABARDRIDF - XXVII - Improvements and Providing BM & BC to Aliyanmukku - Kochukoickal - Seethathodu Road Ch: 0/000 - 9/500	12.6665	Reach 1-Aliyanmukku - Kochukoickal Road - BM completed from Ch: 0/000 - 2/600. Slab culvert at 2/300 Completed. Reach -2- From Kochukoickal to Seethathodu DR Protection wall work completed.For excavation and filling work for widening started but stand still due to heavy rain. Reach -3- Koshypady Road - Concrete pavement no started and Approach road near forest station 250m Road concrete completed.CC retaining wall completed
2	കോന്നി	DEPOSIT-Deposit Work - 2021-22- Urgent Restoration Works to Mannarakulanji - Pampa Road,Chittar- Angamoozhy Road,and Seethathode-Valupara Road from due to pipe laying for Nilackal water supply project- Part TS-IV -Chittar- Angamoozhy road from Valupaara- Angamoozhy(ch:10/900- 12/500)-work-General Civil Work	7.7733	WMM work completed and levels reported

3	കോന്നി	Budget Work 2024-25 - (20 %)- Upgradation with BM & BC (For 1.100 km) & Overlay with 20mm CC (For 7.000 km) Upgradation to Vayyattupuzha - Therakathumannu-- Manipilavu-Neelipilavu- Manakkayam -Chittar old bus stand-Forest depot- Manakayam Chittar town road - Hindi Mukku - Thazhe pambini - Chittar Higher Secondary School	67.0000	u drain,side protection,pipe culverts,BM and BC works,MSS using 20 mm Chipping carpet,roads safety works
4	കോന്നി	GENERAL-Budget work 2021-2022-IMPROVEMENT WORKS TO PROVIDING BM & BC TO KOKKATHODU - KALLELI ROAD AT CH 0/000 TO 8/000-General Civil Work	8.8427	All works except widening of Allunkal bridge completed. Letter given to KHRI for conducting investigation works for new bridge.
5	കോന്നി	Providing BM&BC to Anjilikunnu-Erambathodu- Malayalapuzha-road ch.0/000-13/300	14.1737	BM works completed for 6.3 kms. 80% of widening works completed. DR works in progress in Reach 1 and 4. KWA restoration pending in Reach 2.
6	കോന്നി	SF 2022-23-Providing BM & BC to Irappukuzhy - Pramadam Temple Road Ch 0/000 to 3/100 and Parakkadavu road - Challamvelippadi Ch 0/000 to 1/550	5.9072	BM &BC works completed. Road safety works completed. Interlocks to be laid.
7	കോന്നി	Budget work 2023-24- Improvements to Mangadu- Chayalodu - Puthuval road ch:5/200-9/550	5.0002	Retaining wall construction in progress. BM tarring completed from ch:5/200-9/550 except ch:8/980-9/050.

8	കോന്നി	Improvements works to providing BM & BC to Konni Medical College Road -Second Phase	14.0000	40mm MSS completed for 1.98 kms and BM works completed on Vattamon and branch road. KSEB post shifting in progress. Widening 80% completed. Scarification works started.
9	കോന്നി	GENERAL-Budget work 2024-25: (20 %) - Upgradation with BM & BC- Improvements to Mangadu - kunnida road (Palamattam - Changethara road km 0/00 to 4/00 , Mangadu- Chayalodu-Kunnida road km 0/00 to 5/200 and Kunnida -Chelikkuzhy road)	10.5000	Construction of retaining wall and CD work in progress. widening works progressing in Palamattam- Changethara road
10	കോന്നി	SR-2024-25-Navakerala Sadass - Construction of culvert and Allied drain works at Ch 2/850-Konni SCR Station Medical College Phase 1 road	0.2110	Work nearing completion
11	കോന്നി	Budget work 2025-2026: Improvements by providing BM&BC to Enadimangalam- Puthenchanda-Theppupara road ch:0/00- 5/000(Poothankara- Puthenchanda-Theppupara- Puthumala road)	3.3500	work tendered

12	കോന്നി	Sabarimala Fest 2023-24- Upgradation by providing BM & BC to Kurishinmoodu- Kottipillethu road Ch 3/800 to 7/200 and Kanjirappara Kizhakkupuram Vadakkupuram Vettoor road Ch 0/000 to 1/600 & 5/300 to 8/700	9.5000	BC works completed in Kanjirappara Vettoor road.Kurishummood Kottipillethu road WMM laying in progress.
13	കോന്നി	Sabarimala Festival work 2024-25 (BM-BC - 9.30 kms, 40mm MSS - 5.45 kms Concrete surfacing 1.05kms)-Improvements by providing BM-BC to Manjakadampu Mavanal road Ch 0/000 to 5/000, Mavanal Transformer Jn. Road Ch 0/000 to 1/800, Anakuthy Kummannur road Ch 0/000 to 2/500 and 40mm MSS to Kummannur Neeramakkulam road Ch 0/000 to 6/500	15.0000	DR, culvert and drain works in progress. WMM laying completed for Mavanal Transformer Jn. road. Kummannur Neeramakkulam initial levels couldnot be taken due to protest from forest department.

14	കോന്നി	FDR-2024-25-Improvements by providing BM-BC to Mannarakulanji Puthukulam Road Ch 0/000 to 3/340	4.5000	DR, drain and cross drain works completed. Road profiling works started
സി	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും പ്രോഗതിയും വിശദമാക്കാമോ		മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	

Annexure 2 Buildings

Sl.No	Name of Work	ഇക	Status
1	കൈപ്പട്ടൂർ ഗവ. HSS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	150 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കോന്നി ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ലാബിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	480 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	തണ്ണിത്തോട് ഗവ. UP സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	100 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	മലയാലപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	75 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	വാർഷിക പദ്ധതി 2021-22 വള്ളിക്കോട് ഗവ. LPS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	120L	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കടൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	44 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	തണ്ണിത്തോട് ഗവ. welfare സ്കൂൾ മെയിൻറനൻസ്	28.58 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	FHC ചിറ്റാറിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	200 L	പൂർത്തീകരിച്ചു

9	W & C ചിറ്റാറിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	700 L	റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് 50% പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാലൻസ് ഭാഗത്തെ റൂഫ് സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
10	വാർഷിക പദ്ധതി 2021-22 ഗവ. LPS പേരൂർക്കുളം സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	150 L	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ഗവ. LPS മലയാലപ്പുഴ സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	120 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 കടൽ VHSS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	75 L	പ്രവൃത്തിക്കായി സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
13	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 ഗവ. UPS മുണ്ടൻപാറ	100 L	Painting work in progress
14	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 ഗവ. LPS കൂത്താട്ടുകുളം	150 L	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	MLA ADF 2018-19 കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	750 L	Handrail work in progress, 95% work completed
16	നബാർഡ്-FHC മലയാലപ്പുഴയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	762.80 L	Fire, Sump tank work in progress
17	നബാർഡ്-കടൽ FHC യ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	662.16 L	Sump tank work in progress, Tile work Completed
18	ഗവ. LPS പാടം സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	100 L	പ്രവൃത്തിക്കായി സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
19	മൈലപ്ര മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവും നവീകരണവും	500 L	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
20	പൂങ്കാവ് മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവും നവീകരണവും	300 L	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ്
21	കലഞ്ഞൂർ കൺവെൻഷൻ നിർമ്മാണം.	300 L	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി LOA സ്റ്റേജിലാണ്
22	കലഞ്ഞൂർ ഗവ. HSS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	200 L	Handrail work, Tile work Completed

ബി) പൂർത്തീകരിച്ചവ :

Sl.No.	Work Name	തുക
1	കൈപ്പട്ടൂർ ഗവ. HSS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	150 L
2	കോന്നി ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ലാബിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	480 L
3	തണ്ണിത്തോട് ഗവ. UP സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	100 L
4	മലയാലപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	75 L
5	വാർഷിക പദ്ധതി 2021-22 വള്ളിക്കോട് ഗവ. LPS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	120 L

6	ഗവ. LPS മലയാലപ്പുഴ സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	120 L
7	കടൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	44 L
8	തണ്ണിത്തോട് ഗവ.welfare സ്കൂൾ മെയിൻറനൻസ്	28.58 L
9	FHC ചിറ്റാറിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	200 L
10	കൂത്താട്ടുകുളം ഗവ. LPS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	150 L

പുരോഗമിക്കുന്നവ :

Sl.No	WORK NAME	തുക
1	കലഞ്ഞൂർ ഗവ. HSS ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	200 L
2	നബാർഡ്-FHC മലയാലപ്പുഴയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	762.80 L
3	നബാർഡ്-കടൽ FHCയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	662.16 L
4	കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി	750 L
5	ഗവ.UPS, മുണ്ടൻപാറ	100 L
6	W & C ചിറ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	700 L
7	ഗവ .LPS പേരൂർക്കുളം സ്കൂൾ	150 L
8	മൈലപ്ര മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവും നവീകരണവും	500 L
9	പൂക്കാവ് മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവും നവീകരണവും	300 L
10	കലഞ്ഞൂർ കൺവെൻഷൻ നിർമ്മാണം	300 L
11	ഗവ. LPS പാടം സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	100 L
12	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 കൂടൽ VHSS പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	75 L

അനുബന്ധം 3 നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

SL No.	Name of project and location	AS amount in Lakhs	Status
1	GENERAL-Running Contract 2021-2022-Cluster 1 - One year running contract for various PWD roads under Roads section Konni in Pathanamthitta district (12) road stretches for a total length of 56.006 km-General Civil Work	419.74	Completed
2	GENERAL- ROUTINE MAINTENANCE 2023-24 CLUSTER1- One year running contract for various PWD Roads under Roads section KONNI - ZONE 1 in Pathanamthitta Dist- 4 Road stretches for a total length of 20.20 km-Work-General Civil Work	86.3	Completed
3	GENERAL-ROUTINE MAINTENANCE 2023-24 CLUSTER 1-One year running contract for various PWD Roads under Roads section KONNI - ZONE 2 in Pathanamthitta Dist- 4 Road stretches for a total length of 15.606 km-Work-General Civil Work	62.9	Completed
4	GENERAL-ROUTINE MAINTENANCE 2023-24 CLUSTER 1- One year running contract for various PWD Roads under Roads section KONNI - ZONE 3 in Pathanamthitta Dist- 4 Road stretches for a total length of 20.20 km-Work-General Civil Work	95.7	Completed
5	GENERAL-GENERAL-ROUTINE MAINTENANCE 2024-25 RC1-CLUSTER 1-One year running contract for various PWD Roads under Roads section KONNI - ZONE 2 in Pathanamthitta Dist- 4 Road stretches for a total length of 15.606 km-Work-General Civil Work-Work-General Civil Work	85	Ongoing
6	GENERAL-ROUTINE MAINTENANCE- 2024-25 RC1-Cluster 1- One year running contract for various PWD Roads under Roads section KONNI - ZONE 3 in Pathanamthitta Dist- 3Road stretches for a total length of 16.20 km-Work-General Civil Work	83.2	Ongoing
7	GENERAL-Running Contract - 2025-26 -RC1-CLUSTER1- One year running contract for various PWD Roads under Roads section KONNI - ZONE 1 in Pathanamthitta Dist- 4 Road stretches for a total length of 20.20 km-Work-General Civil Work-Work-General Civil Work	89.4	Ongoing

അനുബന്ധം 4 പാലങ്ങൾ

കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
1	കരിമാൻതോട് പാലം പുനർനിർമ്മാണം	264.80	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറുകാരന് 03-07-2025 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്	
2	കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അച്ചൻകോവിൽ ആറിനു കുറുകെ ചിറ്റൂർകടവ് പാലം നിർമ്മാണം	1200	ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു	ടെണ്ടർ അംഗീകാരത്തിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

അനുബന്ധം 5 കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു

കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് 2016 മുതൽ പൂർത്തീകരിത്തക്കതും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക	സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച തുക	നിലവിലെ പുരോഗതി
1	അട്ടച്ചാക്കൽ കുമ്പളംപൊയ്ക്ക റോഡ്	10 കോടി	17.28 കോടി	പ്രവൃത്തി 19.01.2021 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു :
2	ഏഴംകുളം കൈപ്പട്ടൂർ റോഡ്	20 കോടി	61.17 കോടി	പ്രവൃത്തി 15.06.2025 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. പരിപാലന കാലാവധിയിലാണ്.
3	അച്ചൻകോവിൽ പ്ലാപ്പള്ളി റോഡ് സെച്ച് 2 - നീലിപ്പാമ്പ് -ടെൽ റോഡ് സെച്ച് 3 - തണ്ണിത്തോട് ചിറ്റാർ റോഡ് സെച്ച് 4 - ഉറുമിനി വാലുപാറ റോഡ്	25 കോടി	43.41 കോടി	സെച്ച്-2 - നീലിപ്പാമ്പ് ടെൽ റോഡ് - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്കായി 24.10.2025 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം.PWD/KR/EST_TS/1949/2025_5_1_1 പ്രകാരം 6.58 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും അധിക സാമ്പത്തികാനുമതിക്ക് വേണ്ടി 20.01.2026 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. സെച്ച് 3 & 4- തണ്ണിത്തോട് ചിറ്റാർ റോഡ് & ഉറുമിനി വാലുപാറ റോഡ് & സീതത്തോട് പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം - സീത തോട് പാലത്തിന്റെ BC surfacing ഒഴികെ യുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. സെച്ച് 3, സെച്ച് 4 എന്നിവയുടെ കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ, ഡ്രെയിൻ, റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയവ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 28% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	കലഞ്ഞൂർ പാടം റോഡ്	15 കോടി	22.29 കോടി	നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ M/s ULCCS limited 04.03.2025 തീയതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും 14.03.2025 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

				Initial levels 13.05.2025 ന് കിഫബിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ Ch. 06/021-Ch.06/092 (വാഴപ്പാറ) വരെയുള്ള ഇൻറർലോക്ക് പേവിങ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ Ch. 10/250 മുതൽ - Ch.11/300 വരെയുള്ള (മാങ്കോട് മുതൽ ചിതലവെട്ടി വരെ) റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	ആനയടി കൂടൽ റോഡ്	40 കോടി	144.41 കോടി	ആനയടി കൂടൽ റോഡ് പ്രവർത്തി 90% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പഴകളും പാലവും അതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗം BM പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KWA Restoration തുക കിഫബി അംഗീകരിക്കുകയും, ആയത് നടപ്പിലാക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ KWA നിലവിൽ റോഡ് കട്ടിംഗിനുള്ള പുതിയ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് കിഫബിയിൽ തുടർ നിർദ്ദേശത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. KWAയുടെ Restoration പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ബി.സി പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ.