

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2365

05-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നതു മുതൽ നാളിതുവരെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, എം.എൽ.എ.-എസ്.ഡി.എഫ് (സ്നേഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്), എ.ഡി.എസ് (അസറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്), സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി (ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ലോക്കൽ റോഡ് റീബിൽഡ് പ്രോഗ്രാം), വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരവും തൽസ്ഥിതിയും ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Sl. No.	District	LAC	Localbody	AS Refno	AS date	Project	Project Name	AS Amount	TS Amount	TS Date	Nature OF Bill	Status
124	Alappuzha	Mavelikkara	Chunakkara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LS GD	01-07-2020	4,185	Kidangil mukku - Padippurakkal Road	29,00,000	29,00,000	05-08-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request
127	Alappuzha	Mavelikkara	Chunakkara Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	551	Chunakkara Panchayathu Thachayil Bund - Mappala Veettil Road	35,00,000	35,00,000	12-08-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
128	Alappuzha	Mavelikkara	Chunakkara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LS GD	01-07-2020	4,184	Kottamukku - chuakkara kshetram Road	22,65,000	22,65,000	05-08-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request
256	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LS GD	01-07-2020	4,174	Thekkekanjiravila - Thanuvellil kulam	20,00,000	20,00,000	15-11-2021	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
257	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	636	(Ward - 6) Kottaykkattusseri chittezhathu nediavila Road	10,00,000	10,00,000	05-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request
258	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	634	(Ward-3) Pathu Veedu Jn - Elluvila Aluvila Road	10,00,000	10,00,000	05-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request
259	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	633	(Ward 14-15) Nadeel Vayal Road	15,00,000	15,00,000	18-01-2021	Full Payment	CE Approved payment request
260	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat	G.O (Ms) No.166/2020/LS GD	05-11-2020	6,076	Renovation to SNDP Jn Kothuchira road of ward no (5&6) of Mavelikkara Thamarakulam GP	13,00,000	13,00,000	14-01-2021	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
261	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat	G.O (Ms) No.166/2020/LS GD	05-11-2020	6,075	Renovation to Irappanpara Palunkuzhi road in ward no 12 of Mavelikkara Thamarakulam GP	10,00,000	10,00,000	19-11-2021	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request

Sl. No.	District	LAC	Localbody	AS Refno	AS date	Project	Project Name	AS Amount	TS Amount	TS Date	Nature OF Bill	Status
264	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,175	Ward 7 Manaladi kshethram - Karavila Road	20,00,000	20,00,000	15-10-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
268	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikkara Municipality	G.O (Ms) No.22/2021/LSGD	01-02-2021	6,200	Altharamoodu Athurasramam road Improvements ward 22&23	14,00,000	14,00,000	31-07-2021	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
270	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikkara Municipality	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	639	Watter Authority - Puthiykavu Road	10,00,000	9,71,871	19-05-2022	Full Payment	Engineer Approved
273	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikkara Thekkekara Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	643	Thekkekkara Panchayathu Pallarimangalam - Patterethu Road	55,00,000	54,50,000	16-06-2020	Full Payment	Accountant forwarded payment request to DP Executive
274	Alappuzha	Mavelikkara	Mavelikkara Thekkekara Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	642	Railway Station Jn Theekkekkara Panchayath boarder Road	65,00,000	65,00,000	27-06-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
333	Alappuzha	Mavelikkara	Nooranad Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	686	Edappon KSEB - Palavila mukku Road	15,00,000	15,00,000	08-06-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request
334	Alappuzha	Mavelikkara	Nooranad Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	685	Kurishinmoodu Jn - Arayante ayyathu mukku Road	10,00,000	10,00,000	08-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request
335	Alappuzha	Mavelikkara	Nooranad Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	683	Kidangayam paluvila Viswan Bhavanam mukku Aliyas Nagar - Vallakadavu	10,00,000	10,00,000	08-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request
337	Alappuzha	Mavelikkara	Nooranad Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	684	Edappon Tenguvilappadi - Mapra colany Road	10,00,000	10,00,000	08-06-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request
338	Alappuzha	Mavelikkara	Nooranad Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	680	Kalluvilamukku Nalayyathu Vadakku Ambalathinal Road	10,00,000	10,00,000	25-05-2020	Full Payment	CE Approved payment request
339	Alappuzha	Mavelikkara	Nooranad Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	682	Alavilamukku - Kaniyude Padeettathil Road	10,00,000	10,00,000	18-01-2021	Full Payment	CE Approved payment request

Sl. No.	District	LAC	Localbody	AS Refno	AS date	Project	Project Name	AS Amount	TS Amount	TS Date	Nature OF Bill	Status
340	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	690	Olayil parambil - Para Road	10,00,000	10,00,000	10-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request
341	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	692	Panayil kshethrathinu Padinjaru Mukuluva Jn Road (Ward -15)	10,00,000	9,61,000	06-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request
342	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	696	RCV LPS - Pulivelikulangara	10,00,000	10,00,000	08-06-2020	Full Payment	Engineer Approved
343	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	689	12.Mile - mettupuram Road	10,00,000	10,00,000	18-07-2022	Full Payment	Engineer Approved
344	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	694	Kanjiravila - Aganvadi Road	10,00,000	10,00,000	22-09-2021	Full Payment	Engineer Approved
345	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	691	Oleparambil Jn - Randuthundil Mukku Road	50,00,000	50,00,000	07-02-2022	Full Payment	Engineer Approved Payment request
347	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	687	Ellumvilayil - Alathinal kizhakku Road	10,00,000	10,00,000	06-06-2020	Full Payment	Engineer Approved
348	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	688	Kochupalavilamukku - Bhagavathi Ayyathu Road (Ward - 12 & 18)	10,00,000	10,00,000	08-06-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request
349	Alappuzha	Mavelikkara	Palamel Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	693	Meleveetil mukku - Kuzhuvilil Ayyathu - Parayattu Ela Road (Ward -12)	10,00,000	10,00,000	05-06-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
423	Alappuzha	Mavelikkara	Thazhakara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LS GD	01-07-2020	4,177	Vettiyar Nerchapalli - Vettiyar St Mary's Palli Road	17,00,000	17,00,000	05-08-2020	Full Payment	CE Approved payment request
425	Alappuzha	Mavelikkara	Thazhakara Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	736	Mavila - Kanjikkal Road	10,00,000	10,00,000	03-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request
427	Alappuzha	Mavelikkara	Thazhakara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LS GD	01-07-2020	4,153	Ramanalloor colany to Mampra colany Road	20,00,000	20,00,000	26-08-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request
428	Alappuzha	Mavelikkara	Thazhakara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LS GD	01-07-2020	4,178	Cherumala thekkum puram band - anjilivila leena Bhavanam Road	15,00,000	15,00,000	28-07-2020	Full Payment	CE Approved payment request
432	Alappuzha	Mavelikkara	Thazhakara Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2 020/LSGD	18-03-2020	737	Kaanikka vanchi Komma road in ward 9	15,00,000	15,00,000	12-06-2020	Full Payment	CE Approved payment request

Sl. No.	District	LAC	Localbody	AS Refno	AS date	Project	Project Name	AS Amount	TS Amount	TS Date	Nature OF Bill	Status
433	Alappuzha	Mavelikkara	Thazhakara Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	732	Kalluvila - Chakkulathukadavu Road	10,00,000	10,00,000	19-05-2020	Full Payment	CE Approved payment request
445	Alappuzha	Mavelikkara	Vallikunnam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,187	Kinarumukku Vattaykkadu - Puthurethu Road	98,00,000	98,00,000	04-10-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request
446	Alappuzha	Mavelikkara	Vallikunnam Grama Panchayat	GO(MS)No_49/2020/LSGD	18-03-2020	744	M R Junction Vilayil Padeettathil Road	10,00,000	10,00,000	10-06-2020	Full Payment	Engineer Approved Payment request

3				CMLRRP 2.0 1000Cr - status of projects					
AS	SI No. in AS	LAC	BP in which the Implementing GP belongs	LB Name	Name of work	AS amount in Lakhs	Present status	Proposed road surface	Current Remarks
AS1	3089	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Chunakkara GP	ചുനക്കര കുുന്നിൽ മുക്ക് - വൈക്കത്തേത് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	₹20.00	Work completed	Gravel filling	bill Submitted
AS1	3524	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Chunakkara GP	പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുക്ക് മുതൽ കിഴക്കോട്ട് അമ്പലം വരെ റോഡ്	₹20.00	Work completed	Tarring	bill Submitted
AS3	3745	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Chunakkara GP	ചുനക്കര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3 കുഴിയത്ത് മുക്ക് പുലിപ്പറമ്പ് കോളനി വഴി വല്ലാറ്റിൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	₹20.00	Site handed over	Tarring	Site handed over
AS3	3921	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Chunakkara GP	ചുനക്കര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12 നെടിയപറമ്പ് ജംഗ്ഷൻ - കാങ്കാലി വിള റോഡ്	₹15.00	Work 75% completed	Tarring	Site handed over
AS4	3987	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Chunakkara GP	ചുനക്കര വാർഡ് 1 ചെറുപുഷ്പ സ്കൂൾ റോഡ്	₹15.00	Work completed	Interlock tiles	work started
AS1	2018	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Mavelikkara Thamarakulam GP	വാർഡ് 5 ഗുരുനാഥൻ കുളങ്ങര കോതച്ചിറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	₹25.00	Work 25% completed	Concrete	Work started.
AS1	2433	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Mavelikkara Thamarakulam GP	ഇരപ്പൻ പാറ - ശുരനാട് നോർത്ത് പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി റോഡ്	₹25.00	Work 25% completed	Tarring	Site Handed over

AS1	294	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Nooranad GP	വാർഡ് 2 ഭൂരഹിത നഗർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	₹15.00	Work completed	Concrete	WORK completed.
AS1	1440	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Nooranad GP	പടനിലം ടൗൺ വാർഡ് 14 കക്കാട്ട് കുറ്റി നഗർ റോഡ്	₹15.00	Work completed	Tarring	Work started.Road concrete ongoing.(75%completed).Tarring to be left.
AS1	2308	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Nooranad GP	നഗർ -കല്ലിരിക്കുന്നത്തിൽ മുക്ക് റോഡ്	₹20.00	Work 25% completed	Tarring	Retaining wall completed.Tarring to be left. (25%completed)
AS1	2776	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Nooranad GP	വാർഡ് 1 കരയത്ത് - വെട്ടുത്ത് പടിക്ക റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	₹15.00	Site handed over	Concrete	work not started. For constructing retaining wall the dispute among the boundary is not solved.
AS1	913	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Palamel GP	കുളത്തും വടക്കത്തിൽ കണ്ണങ്കരമുകൾ റോഡ്	₹18.00	Work 75% completed	Tarring	RETAINING WALL COMPLETED ,retarring completed, side berm and concrete not done
AS1	1356	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Palamel GP	വാർഡ് 15-പാലമുക്ക് - ഇടിഞ്ഞയുത്ത് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	₹25.00	Work started	Tarring	work started
AS1	1470	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Palamel GP	മേലേവീട്ടിൽ മുക്ക് - കുഴിവേലയുത്ത് ഏല റോഡ്	₹15.00	Work started	Concrete	WORK STARTED
AS4	3986	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Palamel GP	പാലമേൽ എരുമക്കുഴി വാർഡ് 18 സി.ബി.എം സ്കൂൾ കവറാട്ടയുത്ത് റോഡ്	₹15.00	Quotation invited	Tarring	no response in retender
AS1	990	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Vallikkunna m GP	വാർഡ് 2 ബംഗ്ലാവിൽ ജംഗ്ഷൻ - കാവിള്ളയിൽ റോഡ്	₹15.00	Work completed	Concrete	work completed

AS1	1111	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Vallikkunna m GP	വള്ളികുന്നം വാർഡ് 1 കണ്ടളിശ്ശേരിൽ - മുട്ടത്തേരിൽ മുക്ക് റോഡ്	₹15.00	Site handed over	Tarring	Site handed over
AS1	2619	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Vallikkunna m GP	വാർഡ് 7-കോപ്പാറ ജംഗ്ഷൻ - കനാൽ ക്രോസ്സ് ജംഗ്ഷൻ	₹16.00	Selection notice issued	Concrete	Single Tender Received in Retender
AS3	3836	Mavelikara	Bharanikka vu BP	Vallikkunna m GP	വള്ളികുന്നം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12 കക്കുറുവ് - മാമ്മൂട് റോഡ്	₹20.00	Selection notice issued	Tarring	Selection notice issued
AS1	437	Mavelikara	Mavelikkar a BP	Mavelikkara Thekkekkara GP	മുള്ളിക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം - ചെമ്പരത്തി മുക്ക്	₹16.00	Work completed	Tarring	work completed.
AS1	1733	Mavelikara	Mavelikkar a BP	Mavelikkara Thekkekkara GP	പൊന്നേഴ കൊല്ലൻ്റെ വടക്കത്തിൽ മുക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാട്ട് കൊല്ലകയിൽ മുക്ക് വരെ	₹17.70	Quotation invited	Tarring	No response in quotation
AS1	1762	Mavelikara	Mavelikkar a BP	Mavelikkara Thekkekkara GP	തെങ്ങി മീനത്തേരിൽ റോഡ് - വേണുകുളത്ത് മുക്ക്- പാടം വരെയുള്ള റോഡ്	₹15.00	Work 75% completed	Tarring	Work 70% completed.Only Tarring to be done.
AS1	1954	Mavelikara	Mavelikkar a BP	Mavelikkara Thekkekkara GP	വാർഡ് 6 പുല്ലമ്പള്ളി - മായംകോട്ട് റോഡ്	₹20.00	Work 25% completed	Concrete	Work started. Quarry muck for concrete laid.
AS1	2927	Mavelikara	Mavelikkar a BP	Mavelikkara Thekkekkara GP	മനാലിൽ നാടാലിൽ മുക്ക് - കളിക്കലത്ത് ഇല്ലത്ത് മുക്ക് - പാടം വരെയുള്ള റോഡ്	₹15.00	Work completed	Concrete	Work completed.

AS1	3298	Mavelikara	Mavelikkara BP	Mavelikkara Thekkekkara GP	വാർഡ് 2 NSS കരയോഗം പ്ലാവിള റോഡ്	₹15.00	Work completed	Concrete	Road concrete completed. Only belt for DR masonry remaining.
AS1	105	Mavelikara	Mavelikkara BP	Thazhakkara GP	വാർഡ് 4 കുന്നം ക്രോസ്സ് ലാന്റ് കരണിയുത്ത് റോഡ്	₹20.00	Work completed	Tarring	Work completed. Final bill under preparation
AS1	205	Mavelikara	Mavelikkara BP	Thazhakkara GP	വാർഡ് 3 വേണാട് ജംഗ്ഷൻ പയ്യമ്പള്ളി മുക്ക് - തലേൽ കാവിൽ മുക്ക് റോഡ്	₹23.00	Work 75% completed	Tarring	Tarring completed. Berm concrete to be done
AS1	1044	Mavelikara	Mavelikkara BP	Thazhakkara GP	പഴഞ്ചിറകുളം അരത്തകണ്ഡൻ ക്ഷേത്രം - ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം റോഡ്	₹20.00	Work 75% completed	Tarring	Tarring completed. Berm concrete to be done
AS1	1250	Mavelikara	Mavelikkara BP	Thazhakkara GP	വാർഡ് 10 ചാങ്ങയിൽ റോഡ്	₹15.00	Work completed	Concrete	Road Concrete completed. Final bill under preparation
AS1	1384	Mavelikara	Mavelikkara BP	Thazhakkara GP	തഴക്കര വാർഡ് 5 കുന്നം മുണ്ടുചാലിൽ നഗർ റോഡ്	₹15.00	Work completed	Tarring	Work completed. Final bill send in MIS
AS3	3638	Mavelikara	Mavelikkara BP	Thazhakkara GP	തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14, 15 പള്ളിമുക്ക്-താന്നിക്കുന്ന് റോഡ്	₹18.00	Work 75% completed	Interlock ti	Work started. Cross drain work completed. Pipe laying ongoing. There was a boundary issue which is now solved. Found hard rock during drain excavation. Needs RE
AS1	577	Mavelikara	Mavelikkara Municipality	Mavelikkara Municipality	തെക്കേവീട്ടിൽ- കോയിക്കൽ ബംഗ്ലാവ് റോഡ്	₹ 18.00	Selection notice issued	Tarring	selection notice issued Updated on 09.01.206

AS1	2387	Mavelikara	Mavelikara Municipality	Mavelikara Municipality	കൊമ്പശ്ശേരിൽ FCI റോഡ് മുതൽ ഉമ്പർനാട് ഗുരുമന്ദിരം, ഗുരുമുറ്റം കളത്തുർക്കാവ് ഗോവിന്ദമംഗലം റോഡ് വരെ	₹ 25.00	Quotation invited	Tarring	no response in offer Qoutation Updated on 09.01.2026
AS1	2670	Mavelikara	Mavelikara Municipality	Mavelikara Municipality	വാർഡ് 28 സാൽവേഷൻ ആർമി - പുളിമുട്ടിൽ പാലം	₹ 15.00	Work started	Tarring	work started Updated on 09.01.2026
AS3	3846	Mavelikara	Mavelikara Municipality	Mavelikara Municipality	മാവേലിക്കര നഗരസഭ വാർഡ് 19&21 കെസിസി ഫാക്ടറി കണിയാംപറമ്പ് . റോഡ്	₹ 15.00	Selection notice issued	Tarring	selection notice issued 09.01.2026

MAVELIKKARA LAC

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
1	തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാനാപ്പുഴ പാലം നിർമ്മാണം	2018-19	42.6	d6/2431(1)/2019 dated 31.12.2019	38/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 06.07.2020	Sreekumar D, Radhalayam, Olakettiyambalam P O, Mavelikkara		Work Completed,Bill under prepration
2	നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2-ലെ മണിയലേത്ത് അമ്പലമുക്ക് കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	10	d6-3354 (13) / 2018 dated 25.02.2019	19/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 07.09.19	Chandrasekharn Unnithan, Souparnika, Nooranad P.O,9446337787		Work not Started (MLA directed to execute closure agreement)
3	പടനിലം ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2020-2021	22	d2/1243/2020 dated 21/01/2021	22/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/21-22 DATED 28/06/2021	K.Rajan,Rajeyam,noornad	351200	Work Restarted . Part bill passed .
4	തഴക്കര കോട്ടേമല ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	2020-2021	35	d2/1244/2020 dated 6/11/2020	269/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/20-21 DTD06/05/2021	CV Somarajan Nandhanam Vettiayar	3115176	BILL PASSED
5	പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെമ്പകശ്ശേരിൽ മുക്ക് - പഠനയിൽകുറ്റി റോഡ്	2021-22	15	D2/416/2022 dtd 28/06/2022	71/EE/LID&EW/MLA/ADS/ALPY/21-22 dtd 20.12.2022	Kamarudeen N Mundutharayil , Pazhakulam PO Adoor	1489844	BILL PASSED
6	ചുനക്കര ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം	2021-2022	10	D2/1213/2022 dtd 31/08/2022	83/EE/LID&EW/LAC-ADS/ALPY/22-23 dtd 25.01.23	Barkath Constructions		Work completed Bill Under Preparation

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
7	താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചത്തിയറ പുനകുറ്റി പട്ടികജാതി കോളനി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സൈഡ് നെറ്റു വാൾ	2022-23	10	ADCALP/39/2023 -D2 dtd 17/01/2023	33/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 10/08/23	A S Anandan, Aswathy Bhavanam Thathammunna Nooranad. P.O 690504	874223	BILL PASSED
8	തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 ഇലവക്കാട് - റ്റി. എ കനാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	2022-23	25	ADCALP/2374/2022 -D2 dtd 17/01/2023	93/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 22/03/23	Abdul Jabbar, Parayil Puthenveedu, Chunakkara Naduvil, Chunakkara		Work completed Bill Under Preparation
9	വള്ളിക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 4 കല്ലുകണ്ടം പുളിംതറ തോട് സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം	2022-23	25	ADSALP/8129/2022-G3 dtd 06/12/23	79/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 16/02/24	Kamarudeen		Not Started
10	തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചുരല്ലൂർ വാർഡ് മാടംകാവ് - അമ്പുലത്തു മുക്ക് റോഡ്	2022-23	25	ADCALP/10/2023 -D2 dtd 02/02/2023	93/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/23-24	Muhammad Samarood		Work completed
11	നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഐരാണിക്കുടി ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ച് റോഡ്	2022-23	16.34	ADCALP/9/2023-D2 dtd 03.02.2023	20/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/23-24 dtd 20/07/2023	Mohammed Hancefa, Manaladiyil House Athikkattukulangara. PO Nooranad		Work completed,
12	തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെടുവേലിത്തറ സ്വപ്ന ഭവൻ K P M S റോഡ്	2022-23	24	ADCALP/38/2023 -D2 dtd 03.02.2023	47/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 19/10/23	Jijo Jose		Work not Started .

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
13	താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 17 ചെറ്റോറാരിക്കൽ ഞായറാഴി ച മുക്കുട്ടുവാതുക്കൽ റോഡ് ചുനക്കര	2022-23	25	ADCALP/38/2023 -D2 dtd 03.02.2023	62/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 11/12/23	Muhammad Thaha		Work ongoing side protection completed.
14	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11 സാധുപുരത്തു മുക്ക് മുതൽ പള്ളിക്കൽ തോട് വരെയുള്ള റോഡിൻറെ ചുനക്കര	2022-23	15	ADCALP/43/2023 -D2 dtd 03.02.2023	40/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 18/09/23	ABDUL JABBAR, PARAYIL PUTHEN VEEDU CHUNAKKARA NADUVIL		Work completed
15	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 കറുകുവിള ജംഗ്ഷൻ വടക്കോട്ട് കാരമുട് ജംഗ്ഷൻ പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി ചുനക്കര	2022-23	25	ADCALP/2373/2023-D2 dtd 28/03/2023	31/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 04/08//23	Kairali Labour Contract Co-Operative Society Ltd		Work completed and final bill submitted
16	ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9 മണ്ണെടുക്കും ജംഗ്ഷൻ കാരൂർ റോഡ്	2022-23	25	ADCALP/482/2023-D2 dtd 28/03/2023	54/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 20/11/23	N Shibu		completed. bill prepared
17	നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 വെട്ടിയാർ പാലം - പുലക്കടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം	2022-23	10	ADCALP/484/2023-D2 dtd 28/03/2023	55/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 22/11/23	Muhammad Haneefa		Work completed .bill under preparatin
18	പാലമേൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 ൽ ഉളവാക്കാട് സാംസ്കാരിക നിലയം കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2022-23	25	ADCALP/36/2023 -D2 dtd 03/05/2023	68/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 25/01/24	Suresh Kumar.K		Work ongoing

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
19	പാലമേൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9 ൽ കുളത്തും വടക്കിയിൽ കണ്ണങ്കരമുകൾ റോഡ്	2022-23	25	ADCALP/37/2023 -D2 dtd 03/05/2023	35/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 22/08/23	SALIM.H, EDAYILEVEETIL CHITTAR P.O PATHANAMTHITTA		Work completed, Final bill submitted
20	മാവേലിക്കര നഗരസഭ വാർഡ് 3 കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം തെക്കേന്നട റോഡ് ഇൻറെർലോക്കിംഗ്	2022-23	15	ADSALP/3784/2023-G3 dtd 04/08/23	56/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 25/11/23	Binoy Varghese		Work completed
21	മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് (32എണ്ണം)	2022-23	50				2839259	Work completed
22	വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 പടയണിപെട്ടം - കുന്നത്ത് മൂക്ക് റോഡ്	2022-23	20	G3/7952/2023 dtd 30/12/23	19/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/25-26 dtd 08/05/2025	C. Prakash		started. 40% completed
23	തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4 അംഗനവാടി നമ്പർ 10 കെട്ടിടനിർമ്മാണം	2022-23	15	ADCALP/941/2024-G1 dtd 23/12/2024		HAREESH M P		agmt executed 7-11-25
24	മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് (54എണ്ണം)	2023-24	53					DPR Preparation

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
25	ഗവ.യു.പി സ്കൂൾചുനക്കര ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	2023-24	18	ADCALP/701/2023-D2 dtd 27.06.2023	59/EE/LID&EW/MLA-ADS/2023-24 dated 01/12/23	Reji S		Work completed. Bill submitted
27	പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉളവക്കാട് വന്മേലിൽ കോളനി കുടുംബശ്രീ അണിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര ബണ്ട് റോഡ്	2023-24	25	G3/485/2024 dtd 22/01/24	26/EE/LID&EW/ALPY/24-25 dtd 20/09/24	Balachandran Nair	1879171	Work completed
28	നൂറനാട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആലവില ജംഗ്ഷൻ കറുക്കുളിയിൽ പടിഞ്ഞാറ് പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം	2023-24	20	G3/483/2024 dtd 22/01/24	36/EE/LID&EW/ALPY/24-25 dtd 22/10/24	Saravan R Nath		Work completed . Bill Under Preparation
29	തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ബി.ആർ. സി കെട്ടിടം ചുനക്കര	2023-24	50	G3/2142/2024 Dated 14/03/2024	64/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/24-25	Jithin Vijayan		Work on going
30	ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ന് മുൻവശം വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഓട നിർമ്മാണം	2023-24	22	G3/2274/2024 DTD 16/03/24	61/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/24-25 dtd. 15/01/2025	Chandrasekharan Unnithan		95% work completed
32	കറീത്തടി ജ മുതൽ പള്ളിക്കത്തോട് വരെ റോഡ് ഓട നിർമ്മാണം ചുനക്കര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് -11	2023-24	25	ADSALP/6759/2025- G4Dated 22/10/2025				Tender opening on 11-2-2026

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
33	വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെക്കേമുറി വാർഡ് 13 നേതാജി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൊട്ടോട്ടുകുഴി തോടിന്	2023-24	25	ADSALP/1047/2024- G1 Dated 27/07/2024	18/EE/LID&EW/ALPY/25-26 dtd 05/05/2025	A M Hamid		Not stated. side wall concrete.thoduside
34	നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടക്കുന്നം ക്ഷീരസംഘം (A-111D APCOS) കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2023-24	10	ADSALP/1193/2024- G1 Dated 19/08/2024	70/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/24-25	ASHOKAN.M	882675	Work completed
35	തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 അംഗനവാടി നം.139 കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2023-24	20	ADSALP/930/2024- G1 Dated 01/10/2024	65/EE/LID&EW/ALPY/24-25 dtd 20/01/2025	Jithin Vijayan		started
36	വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11 അംഗനവാടി നം.135 കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2023-24	25	ADSALP/1791/2024- G1 Dated 27/11/2024	5/EE/LID&EW/ALPY/24-25 dtd 15/04/2025	Shafeek.J		Work Ongoing
37	താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 17 കിണറുവിലൂടെ മുക്കളയ്ക്കൽ റോഡ്	2023-24	15	ADSALP/5009/2023- G3 Dated 28/11/2024	80/EE/LID&EW/ALPY/24-25 dtd 15/03/2025	Sreelekha		completed. bill submitted
38	താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 വി.എഫ്.പി.സി.കെ വിപണിയിലൂടെ കിഴക്കുജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2023-24	12	ADSALP/7953/2023- G3 Dated 28/11/2024	79/EE/LID&EW/ALPY/24-25 dtd 15/03/2025	Sreelekha		completed. bill under preparation

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
39	മാവേലിക്കര നഗരസഭ പ്രായിക്കര മണ്ഡപത്തും കടവ് വടക്ക് ഭാഗം തോട് നവീകരണം	2023-24	20	ADSALP/5009/2023- G3 Dated 19/12/2024	29/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/25-26 dtd. 13/06/2025	Amplilkumar		Agt executed.not started
40	മാവേലിക്കര നഗരസഭ പുതിയകാവ് ക്ഷേത്രക്കുളം നവീകരണം	2023-24	50	ADSALP/5009/2023 Dated 27/12/2024	30/EE/LID&EW/ALPY/25-26 dtd 18/06/2025	C G John		Agt executed.not started
41	വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 പേരമുറി ബദാംമുക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്	2023-24	25	ADSALP/6356/2024- Dated 27/12/2024	24/EE/LID&EW/ALPY/25-26 dtd 04/06/2025	A M Hamid		Work completed cc first & part bill submitted21-01-26
44	താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 നെടിയവിള അംഗനവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നിർമ്മാണം	2025-26	10.8	ADSALP/4373/2025- Dated 29/08/2025	74/EE/MLA ADS /ALPY/DTD 30-12-25	Sreelekha P		Not started
45	താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 പുതിയവിട്ടിൽ ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറേ ജംഗ്ഷൻ കുരിക്കശ്ശേരി നഗർ റോഡ്	2025-26	21	ADSALP/4344/2025-G4-29-92025		ANISHZACHARIAH, KADAKETHU HOUSE. THOTTAMON.- 9447278220		LOA-28-01-26
47	ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 പത്തിശ്ശേരി - മുഹൂർത്തിവിള റോഡ്	2025-26	26	ADSALP/5244/2025-G4 DATED- 25-9-2025				Tender ening on 11-2-2026

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
48	മാവേലിക്കര നഗരസഭ - വാർഡ് -10 ശുഭാനന്ദാശ്രമം റോഡ് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് ഇൻറർലോക്ക് ചെയ്യും	2025-26	10					Tender ening on 11-2-2026
49	വി വി HSS നഗർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചുനക്കര ജി പി	2025-26	10	ADSALP/5860/2025-G4 DATED-25-9-2025		.CHANDRASEKARAN UNNITHAN		LOA-24-1-2026
62	Electrification-താമരക്കുളം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എഫ്.എച്ച്.സി ആയി ഉയർത്തൽ	2020-2021		d2/1241/2020 dated 20/10/2020	45/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 dtd:16/07/22	Harilal T S Thuvarasseril Chingoli P O Karthikappally	370000	Final bill. bill passed
63	തഴക്കര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എഫ്.എച്ച്.സി ആയി ഉയർത്തൽ	2020-2021	50	d2/1240/2020 dated 21.10.2020	257/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/20-21 DTD 26/02/2021	Shanavas, Dendumangalath, Kalleli Bhagam. P.O, Karunagapally	4740603	Final bill submitted
64	തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുറത്തിക്കാട് ആല്ത്തറ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ടി.എ കനാല് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ	2018-2019	30	d6/3354(4)/2018 dated 04.11.2019		Anoop G	2909862	Work Completed & Bill passed
66	Electrification-നൂറനാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എഫ്.എച്ച്.സി ആയി ഉയർത്തൽ	2020-2021		D2/1242/2020 dated 20-10-2020	48/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 DATED 04/08/2022	Anilkumar S, Mony's electrical	276888	Work Completed

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
74	വള്ളിക്കുന്നം ഇലിപ്പക്കുളം കാമ്പിശ്ശേരില് കരുണാകരന് മെമ്മോറിയല് ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂള്	2018-2019	65	GO (Rt) No 912/2016 LSGD dated 29.02.2016 Rs.1 crore	226/EE/LID&EW/MLA-ADS/20-21 DATED 28/01/2021	Sunil chandran, Puthenvettil, Valikunnam	10563234	Work completed. forth & final bill Bill submitted.
69	താമരക്കുളം പ്രാഥമികാശുപാലം കേന്ദ്രത്തെ കുടുംബശ്രീ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തൽ- രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം തൃക്കാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2020-2021	14		29(A)/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/20-21 DTD 20/06/2022	A S Anandan , Aswathy Bhavanam, Thathamunna, Nooranad P.O	329612	Work completed. Bill Submitted
70	വാർഡ് 1 മുഴിയാട്ട് വരിക്കോയിൽ വടക്കതിൽ ഭാഗത്ത് പമ്പ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാൽ നിർമ്മിച്ചു കവറിൻ സ്ട്രാബ് ഇടുകയും വശങ്ങളിൽ	2021-2022	28	D2/2543/2021 Dtd 20.07.2022	58/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 DTD 11/11/2022	K Soman, Chakkala Mottakel, Thazhakkara PO, Mavelikkara	2486341	Work completed.Paid
71	പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെമ്പകശ്ശേരിൽ മുക്ക് - പഠനയിൽകുറ്റി റോഡ്	2021-22	15	D2/416/2022 dtd 28/06/2022	71/EE/LID&EW/MLA /ADS/ALPY/21-22 dtd 20.12.2022	Kamarudeen N Mundutharayil , Pazhakulam PO Adoor	1489844	work completed, bill submitted
72	പാലമേൽ കുടുംബശ്രീ കേന്ദ്രത്തിന് ജീവനം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം- പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2020-2021	25	d2/1661/2020 dated 05/11/2020	249/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/20-21 DATED 20/02/2021	A S Anandan, Aswathy bhavanam, thathamunna, nooranadu	2180882	Civil work completed. Bill Submitted
73	സുറനാട് പാറ വരട്ടുചിറ പറയംകുളം റോഡ് ടാറിങ്	2019-2020	14.65	d2/651/2021 dated 26/02/2022	82/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/21-22 DATED 03/12/2021	Shibu Nangoor	1324573	work completed

Sl. No	Project Name		Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Expenditure	Status of Work
75	നൂറനാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എഫ്.എച്ച്.സി ആയി ഉയർത്തൽ	2020-2021	48	d2/1242/2020 dated 20/10/2020		A S Anandan, Aswathy bhavanam, thathamunna, nooranadu	3314583	Work Completed. First & Part bill req sent to CE (86/22-23 dtd 07/10/22).Paid
76	താമരക്കുളം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എഫ്.എച്ച്.സി ആയി ഉയർത്തൽ	2020-2021	50	d2/1241/2020 dated 20/10/2020	250/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/20-21 DATED 20/02/2021	A S Anandan, Aswathy bhavanam, thathamunna, nooranadu	3780689	Work Completed,
90	മാവേലിക്കര നഗരസഭാ വാർഡ് 20 പൊന്നാരംതോട്ടം ക്ഷേത്രം മുൻവശം റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഇന്റർലോക്ക്	2020-2021	10	d2/270/2020 dated 6/02/2021	58/EE/LID-EW/MLA-ADS/ALPY/20-21 DTD06/09/2021	Anoop G, Thamarayyath perumpilickal pandalam	999981	Work completed. Final bill paid.

Mavelikkara Block - Natural Calamity Flood Relief Works

SI No	Name of Work	AS No & Date	ES No & Date	TS No & Date	Amount	Agt No & Date	Contractor	Due date of completion	Present Status
1	Renovation work of road from Vallyathumukku Kolezhathu colony in Thazhakkara Panchayat	G.O.(Rt)No. 118/2022/ DMD Dtd.09.02.2021	DCALP/6736 /2021/DMC1 dated 17.09.2021	TS No. 35164/2021-22 dated 29.09.2021 of AEE LSGD Mavelikkara	500000/-	05/2021-22 dated 03.12.2021	Sivarama Pillai Chembakasseril Payyanalloor PO Elampallil	10.03.2022	Work Completed.
2	Renovation work of road from Kaithamukku Varampathanathu in Mavelikkara Thekkekkara Gp		DCALP/9168 /2021/DMC1 dated 01/12/2021	TS No. 70165/2021-22 dated 31.12.2021 of AEE LSGD Mavelikkara	500000/-	10/2021-22 Dtd.18.03.2022	Vijayan M Mangalathu Kallumala P.O.	15.04.2022	Work Completed.
3	Renovation work of road from Kashayam Junction Kannukalan Kshethram in ward 9 of Thazhakkara Gp	G.O.(Rt)No. 112/2022/ DMD Dtd.05.02.2022	DCALP/4585 /2022/DMC1 dated 30.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/2681/2022_5_1 Dtd.24.06.2022	500000/-	20/2022-23 dated 12.09.2022	Muhammed Haneef Manaladiyil Athikkattukulangara	25.11.2022	Work Completed.
4	Renovation Work of Road from Tharal Vadakkethil Jn to Tharal Padettathil Jn. Road Concreting in ward 11 of Thazhakara GP	G.O.(Rt)No. 112/2022/ DMD Dtd.05.02.2022	DCALP/4680 /2022/DMC1 dated 31.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3117/2022_5_1 Dtd.24.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	542000/-	22/2022-23 dated 12.09.2022	Muhammed Haneef Manaladiyil Athikkattukulangara	25.11.2022	Work Completed.
5	Renovation Work of Road from Roy Bhavanam to Kalathoorkavu in ward 19 of Thekkekkara GP	G.O.(Rt)No. 112/2022/ DMD Dtd.05.02.2022	DCALP/4617 /2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/5292/2022_5_1 Dtd.03.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	1,000,000/-	11/2022-23 dated 27.08.2022	K Anandarajan Aiswarya,Umbarnadu, Kallumala P.O., Mavelikkara	25.11.2022	Work Completed.

6	Renovation Work of Road from Kunnam Kochuplavilayil in ward 5 of Thazhakkara GP	G.O.(Rt)No. 112/2022/DMD Dtd.05.02.2022	DCALP/4685 /2022/DMC1 dated 30.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3131/2022_5_1 Dtd.24.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	500000/-	16/2022-23 dated 29.08.2022	Muhammed Samarood E, Madathil House ,Elippakkulam P.O., Pallickal	25.11.2022	Work Completed.
7	Renovation Work of Road from Kunnam Sub Centre in Thazhakkara GP	G.O.(Rt)No. 112/2022/DMD Dtd.05.02.2022	DCALP/4750 /2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3024/2022_5_1 Dtd.04.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	400000/-	12/2022-23 dated 27.08.2022	K Anandarajan Aiswarya, Umbarnadu, Kallumala P.O., Mavelikkara	25.11.2022	Work Completed.
8	Renovation Work of Road from Bhajanamadom-Thayyilmukku in ward 2 of Thazhakkara GP	G.O.(Rt)No. 112/2022/DMD Dtd.05.02.2022	DCALP/4569 /2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3353/2022_5_1 Dtd.04.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	1000000/-	09/2022-23 dated 27.08.2022	S Ramesh, Kuttiyil, Mankamkuzhy, Mavelikkara	25.11.2022	Work Completed.
9	Construction of Road from Irattapallikoodam towards South Aluvilayilmukku Kulathinte Padittethil Thundilmukku Vilayilmukku Road in Ward 12 in Thazhakkara Pt	G.O.(Rt)No. 112/2022/DMD Dtd.25.05.2022	DCALP/4699 /2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3088/2022_5_1 Dtd.27.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	500000/-	23/2022-23 dated 12.09.2022	Muhammed Haneef Manaladiyil Athikkattukulangara	25.11.2022	Work Completed.
10	Construction of Road from Anchumoolamparamba towards North Chappath in Ward 17 of Thazhakkara Pt	G.O.(Rt)No. 112/2022/DMD Dtd.25.05.2022	DCALP/4721 /2022/DMC1 dated 31.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3855/2022_5_1 Dtd.27.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	500000/-	21/2022-23 dated 12.09.2022	Muhammed Haneef Manaladiyil Athikkattukulangara	25.11.2022	Work Completed.

11	Renovation Work of Road from Ezhakkadavu Post Office to Koipparurathu Junction in ward11 of Chennithala GP	G.O.(Rt)No. 228/2022/DMD Dtd.07.03.2022	DCALP/4724/2022/DMC1 dated 31.05.2022	LSGD/CELSGD/EST/3845/2022_5_1 Dtd.27.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	1000000/-	19/2022-23 dated 01.09.2022	K.Mohan Das Giri Mandiram Kallumala	25.11.2022	Work Completed.
12	Renovation Work of Road from Kandathilpadi - Irrigation Road in ward 3of Mannar GP	G.O.(Rt)No. 228/2022/DMD Dtd.07.03.2022	DCALP/4715/2022/DMC1 dated 30.05.2022	LSGD/CELSGD/EST/3433/2022_5_1 Dtd.17.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	1000000/-	18/2022-23 dated 01.09.2022	K.Mohan Das Giri Mandiram Kallumala	25.11.2022	Work Completed.
13	Renovation Work of Road from Ammancheril Panayatharayil Aswathymukku Valiyatharayil Thamarasseri in Thazhakkara GP	G.O.(Rt)No. 99/2022/DMD Dtd.03.02.2022	DCALP/4747/2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/EST/3770/2022_5_1 Dtd.04.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	900000/-	14/2022-23 dated 27.08.2022	K Anandarajan Aiswarya,Umbarnadu, Kallumala P.O., Mavelikkara	25.11.2022	Work Completed.
14	Renovation Work of Road from Valayilmukku Kaleeckal Thekkethil in ward 3of Mannar GP	G.O.(Rt)No. 99/2022/DMD Dtd.03.02.2022	DCALP/4660/2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/EST/3119/2022_5_1 Dtd.04.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	1000000/-	15/2022-23 dated 27.08.2022	K Anandarajan Aiswarya,Umbarnadu, Kallumala P.O., Mavelikkara	25.11.2022	Work Completed.
15	Renovation Work of Road from SB Sadan Mangattusseril Tharayil in ward2 of Thekkekara GP	G.O.(Rt)No. 99/2022/DMD Dtd.03.02.2022	DCALP/4634/2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/EST/3119/2022_5_1 Dtd.04.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	700000/-	13/2022-23 dated 27.08.2022	K Anandarajan Aiswarya,Umbarnadu, Kallumala P.O., Mavelikkara	25.11.2022	Work Completed.

16	Renovation Work of Road from Painumoodu Market in in ward 5 of Thazhakkara GP	G.O.(Rt)No. 99/2022/D MD Dtd.03.02.2022	DCALP/4751/2022/DMC1 dated 31.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3069/2022_5_1 Dtd.15.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	500000/-	17/2022-23 dated 29.08.2022	Muhammed Samarood E, Madathil House , Elippakkulam P.O., Pallickal	25.11.2022	Work Completed.
17	Renovation Work of Road from Malayil Jn. Ambadi Canal Jn. in Thazhakkara GP	G.O.(Rt)No. 99/2022/D MD Dtd.03.02.2022	DCALP/4730/2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3835/2022_5_1 Dtd.27.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	1000000/-	25/2022-23 dated 13.09.2022	Sabu A Kallithundathil House Mankamkuzhy P.O.	25.11.2022	Work Completed.
18	Renovation Work of Road from Nalayyath - Vadakkathil in ward 7 of Thazhakkara GP	G.O.(Rt)No. 99/2022/D MD Dtd.03.02.2022	DCALP/4444/2022/DMC1 dated 25.05.2022	LSGD/CELSGD/ES T/3829/2022_5_1 Dtd.04.06.2022 of AEE LSGD Mavelikkara	800000/-	24/2022-23 dated 13.09.2022	Sabu A Kallithundathil House Mankamkuzhy P.O.	25.11.2022	Work Completed.

|

BLOCK DEVELOPMENT OFFICE BHRANICKAVU
DETAILS OF WORK UNDER NCFRW


SI No.	PANCHAYATH	AS No.	AS AMOUNT	NAME OF WORK	STATUS
1	Palamel	GO(Rt)No.118/2021/DM D Dated:09.02.2021	500000	Renovation work of road from Malavila Konath Junction ward 4 of Palamel GP	Work completed
2	PALAMEL	GO(Rt)No.300/2021/DM D Dated:26.02.2021	8,00,000/-	Renovation work of road from Pallikkathara -kashuvandi Office(in Ward 9) in Vallikunnam GP	Work completed
3	PALAMEL	GO(Rt)No.118/2021/DM D Dated:09.02.2021	5,00,000/-	Renovation work of Kannamkaramukal Chamakkalavila road in Ward 9) in Palamel GP	Work completed
4	PALAMEL	GO(Rt)No.300/2021/DM D Dated:26.02.2021	10,,00,000/-	Renovation work of Mavila Junction Paruthikunnu road in Ward 4 in Palamel GP	Work completed
5	VALLIKUNNAM	GO(Rt)No.118/2021/DM D Dated:09.02.2021	5,00,000/-	Renovation work of Valachal Junction Thurayaesseri Junction road in Ward in Vallikunnam GP	Work completed



6	CHUNNAKARA	GO(Rt)No.118/2021/DM D Dated:09.02.2021	5,00,000/-	Renovation work of Palipparambu colony - Karukasseril road in Chunakkara GP	Work completed
7	PALAMEL	GO(Rt)No.300/2021/DM D Dated:26.02.2021	3,,00,000/-	Renovation work of Kozhikkada Junction Cheruvila road in Mattapally Ward in Palamel GP	Work completed
8	PALAMEL	GO(Rt)No.300/2021/DM D Dated:26.02.2021	3,,00,000/-	Renovation work of Kozhikkada Junction Cheruvila road in Palamel GP	Work completed
9	PALAMEL	GO(Rt)No.300/2021/DM D Dated:26.02.2021	4,,90,000/-	Renovation work of road from Vallikukul to Harimangalathu in Palamel GP	Work completed
10	THAMARAKULAM	GO(Rt)No.116/2021/DM D Dated:09.02.2021	5,00,000/-	Renovation work of road from Chakkalakkal Temple to east Cheruvilla vadakkethil in Thamarakulam GP	Work completed
11	NOORANADU	DCALP/6209/2022-DMC1 Dated: 07/07/2022	8,00,000/-	Renovation work of road from Naduvilemuri to Manjipuzha ela in ward 13 of Nooranadu GP	Work completed
12	BHARANICKAVU	DCALP/5370/2022-DMC1 Dated: 13/06/2022	10,00,000/-	Renovation work of road from Akkinnattethu mukku to Pariyarathu mukku in ward 15 of Bharanickavu GP	Work completed



13	Vallikunnam	GO(Rt)No.583/2023/DM D Dated:21.09.2023	8,00,000	Rennovation work of road from Pallikkathara Kasuvandi office in ward 09 ofVallikunnam GP	Work completed
14	Vallikunnam	GO(Rt)No.583/2023/DM D Dated:21.09.2023	10,00,000	Rennovation work of road from Charuvilkulam - Kasuvandi office in Vallikunnam GP	Work completed



Block Development Officer
Bharanickavu

MAVELIKKARA LAC - FLOOD WORK STATUS

<u>Sl.No</u>	Project ID	Price ID	Project Name	Year	Amount in lakhs	AS number & date	AgreementNo & Date	Contractor	Work status
1		117471 /2023	Renovation work of Road from Appinethu -IPC Church Road (Ward-10)in Thazhakkara GP	2023-24	6	DC ALP / 2466 / 2024 -DMC1	8/2025/BDO/M VK	Madhulal Ganga Bhavanam Vettiyar Mavelikara	Work completed and bill submitted
2		118272 /2023	Renovation Work of Road from Manappuzha Palam Approach Road in Thekkekkara Grama Panchayath	2023-24	7	DC ALP / 2466 / 2024 -DMC1	7/2025/BDO/M VK	Anandrajan	Work completed and bill submitted
3		117586/ 2023	Renovation work of Road from Anchumoolam parampu Chappath road in Thazhakkara GP	2023-24	6	DC ALP / 2466 / 2024 -DMC1	10/2025/BDO/ MVK	Madhulal Ganga Bhavanam Vettiyar Mavelikara	Work completed and bill submitted
4		117308/ 2023	Construction of Ramanalloor chira Road Thazhakara	2023-24	7	DC ALP / 2466 / 2024 -DMC1	9/2025/BDO/M VK	Madhulal Ganga Bhavanam Vettiyar Mavelikara	Work completed and bill submitted
5			Tharammel Road Mavelikara Municipality	2024-25	7	83/2025/DMD			Work Cancelled
6			Thuravila Padeettahil To Veluthedathu Road Thekkekkara	2024-25	9	83/2025/DMD			Work Cancelled
7			Haribhavanam Kayyaleth Junction Road Thekkekkara	2024-25	10	83/2025/DMD			Work Cancelled
8			Construction of Ramanalloor chira Road Thazhakara	2024-25	6	83/2025/DMD			Work Cancelled
9			Vakkayil Mukku Puncha Road Thazhakara	2024-25	8	G.O.(Rt) No. 183/2025/DMD dated 27/03/2025			Work Cancelled
10			Kottarathil Ambalam Road Thekkekkara Grama Panchayath	2025-26	10	G.O.(Rt) No. 634/2025/DMD dated 15/10/2025			Estimate to be prepared

11			Pazhamchira Kulam Gurumandiram Road Thazhakara Grama Panchayath	2025-26	10	G.O.(Rt) No. 634/2025/DMD dated 15/10/2025			Estimate to be prepared
12			T M Varghese Thadathil Junction Road Thazhakara Grama Panchayath	2025-26	10	G.O.(Rt) No. 634/2025/DMD dated 15/10/2025			Estimate to be prepared