

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1778

29-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ;	(എ)	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2016-2017 മുതൽ 2020-2021 വരെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനിടയിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച പ്രവർത്തികളും, ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും, പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2016-2017 മുതൽ 2020-2021 വരെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനിടയിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച പ്രവർത്തികളും, ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും, പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2016-2017 മുതൽ 2020-2021 വരെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനിടയിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച പ്രവർത്തികളും, ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും, പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ഡി)	അവ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?	(ഡി)	പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Thrissur - LAC -2016-17

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഇക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Providing drainage and rain water disposal network in the Police Offices compound, Erattachira, Thrissur	27	ഇരട്ടച്ചിറ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി പ്രശ്നം മൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 27/10/2021 നാണ് പ്രശ്നം തീർപ്പാക്കിയത്. സാങ്കേതിക അനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
2	25 th number Anganavaadi in 7th Division of Thrissur Corporation.	23.44	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	Ramavarmapuram pump house- Villadom Drinking water project, Thrissur Corporation Div 8.	98.7	Work partially completed
4	തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.	130	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	Construction of Class Room Block in Poonkunnam Govt HS School ,Thrissur Corporation	113.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	Kokkale Drinking water project in Thrissur Corporation Div 39	100	Work Retendered. Nobody quoted.
Total		492.54	

നിയോജക മണ്ഡല അസ്തി വികസന പദ്ധതി-തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലം
ബഹു.കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
 തീയതി : 25/11/2021

Sl No	Fin. Year	Name of Project	Estimate Amount	File Status	AS Date	AS Amount	Imp. Agency	Current Status of work
1	2017-18	അയ്യന്തോൾ അഷൻതമ്പുരാൻ സ്മാരക വായനശാലയുടെ 1, 2 നിലകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	30	AS Issued	28.12.18	35.5	Cor LSGD	Civil work completed. Bill ready to submit to treasury for payment
2	2017-18	പാട്ടുരായ്ക്കൽ സെന്ററിലും പെരിങ്ങാവ് സെന്ററിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്	21.74	AS Issued	08.10.18	21.74	Keltron	Bill Submitted for Fund Request
3	2017-18	വിൽവട്ടം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്	35.7	AS Issued	24.05.18	35.7	Nirmithi Kendra	ഫൈനൽ ബിൽ ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. 20% മുൻകൂർ തുകയായി 7.14 ലക്ഷം രൂപ 25.09.2020 ൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത്. 27,12,765/- രൂപയുടെ പാർട്ട് ബിൽ 5.12.2020 ൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
4	2017-18	തവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, -ന് ബസ് വാങ്ങൽ	22.07	AS Issued	23.03.18	22.072	Principal, Engg college	purchase completed
5	2017-18	KSRTC Bus Stand-ൽ നിന്ന് ബസ്സുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുള്ളശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തു കൂടിയുള്ള റോഡിൽ ടൈൽസ് വിരിക്കൽ	27	AS Issued	27.03.18	27	PWD Roads	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

-18		ദേശകീയകാട് മൈതാനത്ത് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത്	100	AS Issued from Fin(NC-B)		75	KWA	Work Completed	
2017-18		സർക്കാർ എൽ.പി./യു.പി.സ്കൂളുകൾക്ക് ബസ് വാങ്ങൽ	20.03	AS Issued	10.06.19	20.032	DDE	Completed	
8	2017-18	തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഭക്ഷണശാല നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30	AS Issued	18.07.18	30	PWD	Work is in slow progress . Notice issued to the Contractor	
9	2017-18	ശക്തൻ നഗറിലെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്മേൽ ഹൈറോയിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	10	AS Issued	06.09.18	10	KWA	Work Completed	
10	2017-18	തൃശ്ശൂർ ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി, ഉല്ലാസപാർക്ക്, നടപ്പാത എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	60	AS Issued	13.08.18	60	PWD	Work completed	
11	2017-18	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	19.4	AS Issued	25.09.18	19.4	Health Dept	Completed	
12	2017-18	കാഞ്ഞാണി റോഡിൽ നിന്ന് കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന റോഡും, മോഡൽ റോഡിൽ എത്തി ചേരുന്ന റോഡും ബി.എം.ബി.സി ചെയ്യുന്നതിനും അയ്യന്തോൾ സിവിൽ ലൈൻ പാർക്കിംഗ് തെക്കുഭാഗത്ത് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും.	140	AS Issued	10.06.19	140	PWD (R&B)	പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	
		ആകെ	515.9			496.4			
1	2018-19	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കാനാട്ടുകര തച്ചനാടൻ ലെയ്നിന്റെ തുടക്കം മുതൽ സൗഹൃദ നഗർ വഴി തൃക്കുമാരംകുടം വരെയുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാന പുതുക്കി പണിയുന്നതും	30	AS Issued	29.12.18	30	LSGD	Work completed.1st part bill submitted for allotment	
2	2018-19	തൃശ്ശൂർ ഗവ.മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ - മികവിന്റെ കേന്ദ്രം	172	AS Issued	19.10.18	172	Gen Edn	On going	

	18-19	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനിക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്	27.725	AS Issued	25.09.18	27.725	Supdt., Gen.Ho spital	Completed
4	2018-19	അയ്യന്തോൾ ഗവ.ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തി (ഒന്നാംഘട്ടം)	99	AS Issued	27.05.20	99	PWD Bldg	Completed
5	2018-19	ഗവ.വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി (ഗേൾസ്) സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിന് ലാബ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ കെട്ടിടം - ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം.	100	AS Issued	27.05.20	100	PWD Bldg	Completed
6	2018-19	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ്/മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	88.02	AS Issued	23.02.19	69.03	SILK, Bepoor, Kozhiko de	Part bill submitted for allotment for CE office
		ആകെ	516.7			497.8		
1	2019-20	സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ & ഫൈൻ ആർട്സ്, ജെ.എം.സി. അരണാട്ടുകര - ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ	150	AS Issued	17.04.20	150	State Nirmithi Kendra	Premissive Saction ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്ത അവസരത്തിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആയത് അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് ഡ്രാമ സ്കൂളിലേക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് കോൺട്രാക്ടർക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2	2019-20	വിയ്യൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	25	AS Issued	02.08.19	25	EE, PWD Bldg	Work completed

2019-20	രാമവർമ്മ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി	54.72	AS Issued	03.07.20	54.72	Supdt., Ayurveda Hospital	ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കി 100% തുക (5625231) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
4	2019-20	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രി - കാഷ്ചാലിറ്റി നവീകരണം	45	AS Issued	10.03.20	45	EE, PWD Bldg	ടി പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിലും പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കാതെതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുതാണ്.
5	2019-20	കുട്ടനെല്ലൂർ സി.അച്യുതമേനോൻ ഗവ.കോളേജിൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അംഗിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	25	AS Issued	03.07.20	25	PWD Bldg	Tile work ongoing
6	2019-20	തൃശ്ശൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള അർബൻ റിസോഴ്സ് സെന്റർ - അരണാട്ടുകര ഓട്ടിസം സെന്റർ രണ്ടാംനില നിർമ്മാണം	30	AS Issued	05.03.20	30	State Nirmithi Kendra	50% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ബില്ലിംഗ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
7	2019-20	ജില്ലാ സിറോജ്ജി ലാബ് - Fully Automated 4 Plate Elison processor സ്ഥാപിക്കുന്നത്	18.89	AS Issued	04.01.20	18.89	DMO (Health)	Completed
8	2019-20	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 5 - വിൽവട്ടം ഇ.എം.എസ്.സ്നേഹഭവൻ ഫ്ളാറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ റോഡ്, മലിനജല സംസ്കരണം, കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	80	AS Issued	15.02.20	80	State Nirmithi Kendra	40% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	2019-20	പുക്കുന്നം HSS - ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് കാർപോർച്ച്, കവാടം, ശുചിമുറികൾ ടൈൽ വിരിക്കൽ	44	AS Issued	05.03.20	44	State Nirmithi Kendra	40% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.ടോയ് ലെറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	2019-20	തൃശ്ശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്	25	AS Issued	05.03.20	25	PWD Bldg	On going
		ആകെ	497.6			497.6		

2020-21	പറവട്ടാനി ഗ്രൗണ്ടിൽ സിന്ററ്റിക് സർഫേസ്	99.95	AS Issued	12.08.20	99.95	PWD Bldg	Ongoing
2020-21	പറവട്ടാനി ഗ്രൗണ്ടിൽ മുൻവശത്ത് ഗേറ്റ്വേ, പടിഞ്ഞാറെ വശത്ത് കാന നിർമ്മാണം	50	AS Issued	12.08.20	50	PWD Bldg	Ongoing 20%
3 2020-21	കേരള പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്	15	AS Issued	22.07.20	15	PWD Bldg	Ongoing
4 2020-21	രാമവർമ്മപുരം പൊലീസ് (എ.ആർ) ക്യാമ്പിൽ പുതിയ ശുചിമുറി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	40	AS Issued	17.08.20	40	PWD Bldg	Ongoing 20%
5 2020-21	ചെമ്പുകാവ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷിഭാഷിനി എതിർവശത്തായി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലും സ്ഥലത്ത് കാർഷികോത്പന്ന സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്രം	27	AS Issued	17.08.20	27	State Nirmithi Kendra	ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിന് അപേക്ഷിച്ച അവസരത്തിൽ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ പ്ലാനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വന്നു. പ്രസ്തുത പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് എ.എസ്. തുക എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല
6 2020-21	ഒല്ലൂക്കര കൃഷിഭവൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	64.17	AS Issued	17.07.20	64.17	KLDC	First floor concreting completed. Brick work 75% completed
7 2020-21	വുമൺ പ്രിസൺ - സന്ദർശകമുറിയും ട്രെയ്ലിംഗ് ബ്ലോക്കും	15	AS Issued	22.09.20	15	PWD Bldg	Work completed
8 2020-21	ഗവ.മോഡൽ ഗേൾസ് ലാബ് കെട്ടിടം രണ്ടാം ഘട്ടം	50	AS Issued	29.09.20	50	PWD Bldg	Lab Work finished and Roofing on going
9 2020-21	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	42.18	AS Issued	23.02.21	42.18	SILK	Council resolution submitted to ADC

10	2020-21	തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ് ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്	83.2	AS Issued	20.02.21	83.2	SILK	Letter submitted to Hon'ble MLA on 01/09/2021, requesting to do the needful for issuing revised AS due to changes in locations proposed by him. Copy already given to ADC (General), Thrissur Collectorate for necessary action. *A copy is also enclosed.
11	2020-21	കുട്ടനെല്ലൂർ സി.അച്യുതമേനോൻ തവ.കോളേജിൽ ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	10	AS Issued	26.02.21	10	PWD Bldg	TS Estimate under preparation
		ആകെ	496.5			496.5		

[Handwritten signature]

Thrissur - LAC -2016-17

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഇക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Providing drainage and rain water disposal network in the Police Offices compound, Erattachira, Thrissur	27	ഇരട്ടച്ചിറ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി പ്രശ്നം മൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 27/10/2021 നാണ് പ്രശ്നം തീർപ്പാക്കിയത്. സാങ്കേതിക അനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
2	25 th number Anganavaadi in 7th Division of Thrissur Corporation.	23.44	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	Ramavarmapuram pump house- Villadom Drinking water project, Thrissur Corporation Div 8.	98.7	Work partially completed
4	തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നില യുടെ നിർമ്മാണം.	130	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	Construction of Class Room Block in Poonkunnam Govt HS School ,Thrissur Corporation	113.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	Kokkale Drinking water project in Thrissur Corporation Div 39	100	Work Retendered. Nobody quoted.
Total		492.54	

നിയോജക മണ്ഡല അസ്ടി വികസന പദ്ധതി-തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലം
ബഹു.കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
 തീയതി : 25/11/2021

Sl No	Fin. Year	Name of Project	Estimate Amount	File Status	AS Date	AS Amount	Imp. Agency	Current Status of work
1	2017-18	അയ്യന്തോൾ അഷൻതമ്പുരാൻ സ്മാരക വായനശാലയുടെ 1, 2 നിലകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	30	AS Issued	28.12.18	35.5	Cor LSGD	Civil work completed. Bill ready to submit to treasury for payment
2	2017-18	പാട്ടുരായ്ക്കൽ സെന്ററിലും പെരിങ്ങാവ് സെന്ററിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്	21.74	AS Issued	08.10.18	21.74	Keltron	Bill Submitted for Fund Request
3	2017-18	വിൽവട്ടം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്	35.7	AS Issued	24.05.18	35.7	Nirmithi Kendra	ഫൈനൽ ബിൽ ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. 20% മുൻകൂർ തുകയായി 7.14 ലക്ഷം രൂപ 25.09.2020 ൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത്. 27,12,765/- രൂപയുടെ പാർട്ട് ബിൽ 5.12.2020 ൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
4	2017-18	തവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, -ന് ബസ് വാങ്ങൽ	22.07	AS Issued	23.03.18	22.072	Principal, Engg college	purchase completed
5	2017-18	KSRTC Bus Stand-ൽ നിന്ന് ബസ്സുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുള്ളശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തു കൂടിയുള്ള റോഡിൽ ടൈൽസ് വിരിക്കൽ	27	AS Issued	27.03.18	27	PWD Roads	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

-18		ദേശകീയകാട് മൈതാനത്ത് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത്	100	AS Issued from Fin(NC-B)		75	KWA	Work Completed	
2017-18		സർക്കാർ എൽ.പി./യു.പി.സ്കൂളുകൾക്ക് ബസ് വാങ്ങൽ	20.03	AS Issued	10.06.19	20.032	DDE	Completed	
8	2017-18	തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഭക്ഷണശാല നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30	AS Issued	18.07.18	30	PWD	Work is in slow progress . Notice issued to the Contractor	
9	2017-18	ശക്തൻ നഗറിലെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്മേൽ ഹൈറോയിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	10	AS Issued	06.09.18	10	KWA	Work Completed	
10	2017-18	തൃശ്ശൂർ ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി, ഉല്ലാസപാർക്ക്, നടപ്പാത എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	60	AS Issued	13.08.18	60	PWD	Work completed	
11	2017-18	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	19.4	AS Issued	25.09.18	19.4	Health Dept	Completed	
12	2017-18	കാഞ്ഞാണി റോഡിൽ നിന്ന് കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന റോഡും, മോഡൽ റോഡിൽ എത്തി ചേരുന്ന റോഡും ബി.എം.ബി.സി ചെയ്യുന്നതിനും അയ്യന്തോൾ സിവിൽ ലൈൻ പാർക്കിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും.	140	AS Issued	10.06.19	140	PWD (R&B)	പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	
		ആകെ	515.9			496.4			
1	2018-19	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കാനാട്ടുകര തച്ചനാടൻ ലെയ്നിന്റെ തുടക്കം മുതൽ സൗഹൃദ നഗർ വഴി തൃക്കുമാരംകുടം വരെയുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാന പുതുക്കി പണിയുന്നതും	30	AS Issued	29.12.18	30	LSGD	Work completed.1st part bill submitted for allotment	
2	2018-19	തൃശ്ശൂർ ഗവ.മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ - മികവിന്റെ കേന്ദ്രം	172	AS Issued	19.10.18	172	Gen Edn	On going	

	18-19	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനിക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്	27.725	AS Issued	25.09.18	27.725	Supdt., Gen.Ho spital	Completed
4	2018-19	അയ്യന്തോൾ ഗവ.ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തി (ഒന്നാംഘട്ടം)	99	AS Issued	27.05.20	99	PWD Bldg	Completed
5	2018-19	ഗവ.വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി (ഗേൾസ്) സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിന് ലാബ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ കെട്ടിടം - ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം.	100	AS Issued	27.05.20	100	PWD Bldg	Completed
6	2018-19	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ്/മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	88.02	AS Issued	23.02.19	69.03	SILK, Bepoor, Kozhiko de	Part bill submitted for allotment for CE office
		ആകെ	516.7			497.8		
1	2019-20	സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ & ഫൈൻ ആർട്സ്, ജെ.എം.സി. അരണാട്ടുകര - ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ	150	AS Issued	17.04.20	150	State Nirmithi Kendra	Premissive Saction ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്ത അവസരത്തിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആയത് അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് ഡ്രാമ സ്കൂളിലേക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് കോൺട്രാക്ടർക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2	2019-20	വിയ്യൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	25	AS Issued	02.08.19	25	EE, PWD Bldg	Work completed

2019-20	രാമവർമ്മ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി	54.72	AS Issued	03.07.20	54.72	Supdt., Ayurveda Hospital	ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കി 100% തുക (5625231) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
4	2019-20	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രി - കാഷ്ചാലിറ്റി നവീകരണം	45	AS Issued	10.03.20	45	EE, PWD Bldg	ടി പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിലും പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കാതെതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുതാണ്.
5	2019-20	കുട്ടനെല്ലൂർ സി.അച്യുതമേനോൻ ഗവ.കോളേജിൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അംനിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	25	AS Issued	03.07.20	25	PWD Bldg	Tile work ongoing
6	2019-20	തൃശ്ശൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള അർബൻ റിസോഴ്സ് സെന്റർ - അരണാട്ടുകര ഓട്ടിസം സെന്റർ രണ്ടാംനില നിർമ്മാണം	30	AS Issued	05.03.20	30	State Nirmithi Kendra	50% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ബില്ലിംഗ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
7	2019-20	ജില്ലാ സിറോജ്ജി ലാബ് - Fully Automated 4 Plate Elison processor സ്ഥാപിക്കുന്നത്	18.89	AS Issued	04.01.20	18.89	DMO (Health)	Completed
8	2019-20	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 5 - വിൽവട്ടം ഇ.എം.എസ്.സ്നേഹഭവൻ ഫ്ളാറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ റോഡ്, മലിനജല സംസ്കരണം, കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	80	AS Issued	15.02.20	80	State Nirmithi Kendra	40% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	2019-20	പുക്കുന്നം HSS - ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് കാർപോർച്ച്, കവാടം, ശുചിമുറികൾ ടൈൽ വിരിക്കൽ	44	AS Issued	05.03.20	44	State Nirmithi Kendra	40% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.ടോയ് ലെറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	2019-20	തൃശ്ശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്	25	AS Issued	05.03.20	25	PWD Bldg	On going
		ആകെ	497.6			497.6		

2020-21	പറവട്ടാനി ഗ്രൗണ്ടിൽ സിന്ററ്റിക് സർഫേസ്	99.95	AS Issued	12.08.20	99.95	PWD Bldg	Ongoing
2020-21	പറവട്ടാനി ഗ്രൗണ്ടിൽ മുൻവശത്ത് ഗേറ്റ്വേ, പടിഞ്ഞാറെ വശത്ത് കാന നിർമ്മാണം	50	AS Issued	12.08.20	50	PWD Bldg	Ongoing 20%
3 2020-21	കേരള പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്	15	AS Issued	22.07.20	15	PWD Bldg	Ongoing
4 2020-21	രാമവർമ്മപുരം പൊലീസ് (എ.ആർ) ക്യാമ്പിൽ പുതിയ ശുചിമുറി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	40	AS Issued	17.08.20	40	PWD Bldg	Ongoing 20%
5 2020-21	ചെമ്പുകാവ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷിഭാഷിനി എതിർവശത്തായി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലും സ്ഥലത്ത് കാർഷികോത്പന്ന സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്രം	27	AS Issued	17.08.20	27	State Nirmithi Kendra	ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിന് അപേക്ഷിച്ച അവസരത്തിൽ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ പ്ലാനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വന്നു. പ്രസ്തുത പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് എ.എസ്. തുക എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല
6 2020-21	ഒല്ലൂക്കര കൃഷിഭവൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	64.17	AS Issued	17.07.20	64.17	KLDC	First floor concreting completed. Brick work 75% completed
7 2020-21	വുമൺ പ്രിസൺ - സന്ദർശകമുറിയും ട്രെയ്ലിംഗ് ബ്ലോക്കും	15	AS Issued	22.09.20	15	PWD Bldg	Work completed
8 2020-21	ഗവ.മോഡൽ ഗേൾസ് ലാബ് കെട്ടിടം രണ്ടാം ഘട്ടം	50	AS Issued	29.09.20	50	PWD Bldg	Lab Work finished and Roofing on going
9 2020-21	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	42.18	AS Issued	23.02.21	42.18	SILK	Council resolution submitted to ADC

10	2020-21	തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ് ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്	83.2	AS Issued	20.02.21	83.2	SILK	Letter submitted to Hon'ble MLA on 01/09/2021, requesting to do the needful for issuing revised AS due to changes in locations proposed by him. Copy already given to ADC (General), Thrissur Collectorate for necessary action. *A copy is also enclosed.
11	2020-21	കുട്ടനല്ലൂർ സി.അച്യുതമേനോൻ തവ.കോളേജിൽ ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	10	AS Issued	26.02.21	10	PWD Bldg	TS Estimate under preparation
		ആകെ	496.5			496.5		

[Handwritten signature]

Thrissur - LAC -2016-17

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഇക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Providing drainage and rain water disposal network in the Police Offices compound, Erattachira, Thrissur	27	ഇരട്ടച്ചിറ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി പ്രശ്നം മൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 27/10/2021 നാണ് പ്രശ്നം തീർപ്പാക്കിയത്. സാങ്കേതിക അനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
2	25 th number Anganavaadi in 7th Division of Thrissur Corporation.	23.44	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	Ramavarmapuram pump house- Villadom Drinking water project, Thrissur Corporation Div 8.	98.7	Work partially completed
4	തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.	130	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	Construction of Class Room Block in Poonkunnam Govt HS School, Thrissur Corporation	113.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	Kokkale Drinking water project in Thrissur Corporation Div 39	100	Work Retendered. Nobody quoted.
Total		492.54	

നിയോജക മണ്ഡല അസ്ടി വികസന പദ്ധതി-തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലം
ബഹു.കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
 തീയതി : 25/11/2021

Sl No	Fin. Year	Name of Project	Estimate Amount	File Status	AS Date	AS Amount	Imp. Agency	Current Status of work
1	2017-18	അയ്യന്തോൾ അപ്പൻതമ്പുരാൻ സ്മാരക വായനശാലയുടെ 1, 2 നിലകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	30	AS Issued	28.12.18	35.5	Cor LSGD	Civil work completed. Bill ready to submit to treasury for payment
2	2017-18	പാട്ടുരായ്ക്കൽ സെന്ററിലും പെരിങ്ങാവ് സെന്ററിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്	21.74	AS Issued	08.10.18	21.74	Keltron	Bill Submitted for Fund Request
3	2017-18	വിൽവട്ടം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്	35.7	AS Issued	24.05.18	35.7	Nirmithi Kendra	ഫൈനൽ ബിൽ ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. 20% മുൻകൂർ തുകയായി 7.14 ലക്ഷം രൂപ 25.09.2020 ൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത്. 27,12,765/- രൂപയുടെ പാർട്ട് ബിൽ 5.12.2020 ൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
4	2017-18	തവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, -ന് ബസ് വാങ്ങൽ	22.07	AS Issued	23.03.18	22.072	Principal, Engg college	purchase completed
5	2017-18	KSRTC Bus Stand-ൽ നിന്ന് ബസ്സുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുള്ളശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തു കൂടിയുള്ള റോഡിൽ ടൈൽസ് വിരിക്കൽ	27	AS Issued	27.03.18	27	PWD Roads	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

-18		ദേശകീയകാട് മൈതാനത്ത് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത്	100	AS Issued from Fin(NC-B)		75	KWA	Work Completed	
2017-18		സർക്കാർ എൽ.പി./യു.പി.സ്കൂളുകൾക്ക് ബസ് വാങ്ങൽ	20.03	AS Issued	10.06.19	20.032	DDE	Completed	
8	2017-18	തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഭക്ഷണശാല നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30	AS Issued	18.07.18	30	PWD	Work is in slow progress . Notice issued to the Contractor	
9	2017-18	ശക്തൻ നഗറിലെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്മേൽ ഹൈറോഡിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	10	AS Issued	06.09.18	10	KWA	Work Completed	
10	2017-18	തൃശ്ശൂർ ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി, ഉല്ലാസപാർക്ക്, നടപ്പാത എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	60	AS Issued	13.08.18	60	PWD	Work completed	
11	2017-18	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	19.4	AS Issued	25.09.18	19.4	Health Dept	Completed	
12	2017-18	കാഞ്ഞാണി റോഡിൽ നിന്ന് കളക്ട്രിറ്റിലേക്ക് വരുന്ന റോഡും, മോഡൽ റോഡിൽ എത്തി ചേരുന്ന റോഡും ബി.എം.ബി.സി ചെയ്യുന്നതിനും അയ്യന്തോൾ സിവിൽ ലൈൻ പാർക്കിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും.	140	AS Issued	10.06.19	140	PWD (R&B)	പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	
		ആകെ	515.9			496.4			
1	2018-19	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കാനാട്ടുകര തച്ചനാടൻ ലെയ്നിന്റെ തുടക്കം മുതൽ സൗഹൃദ നഗർ വഴി തൃക്കുമാരംകുടം വരെയുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാന പുതുക്കി പണിയുന്നതും	30	AS Issued	29.12.18	30	LSGD	Work completed.1st part bill submitted for allotment	
2	2018-19	തൃശ്ശൂർ ഗവ.മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ - മികവിന്റെ കേന്ദ്രം	172	AS Issued	19.10.18	172	Gen Edn	On going	

	18-19	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനിക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്	27.725	AS Issued	25.09.18	27.725	Supdt., Gen.Ho spital	Completed
4	2018-19	അയ്യന്തോൾ ഗവ.ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തി (ഒന്നാംഘട്ടം)	99	AS Issued	27.05.20	99	PWD Bldg	Completed
5	2018-19	ഗവ.വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി (ഗേൾസ്) സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിന് ലാബ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ കെട്ടിടം - ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം.	100	AS Issued	27.05.20	100	PWD Bldg	Completed
6	2018-19	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ്/മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	88.02	AS Issued	23.02.19	69.03	SILK, Bepoor, Kozhiko de	Part bill submitted for allotment for CE office
		ആകെ	516.7			497.8		
1	2019-20	സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ & ഫൈൻ ആർട്സ്, ജെ.എം.സി. അരണാട്ടുകര - ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ	150	AS Issued	17.04.20	150	State Nirmithi Kendra	Premissive Saction ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്ത അവസരത്തിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആയത് അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് ഡ്രാമ സ്കൂളിലേക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് കോൺട്രാക്ടർക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2	2019-20	വിയ്യൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	25	AS Issued	02.08.19	25	EE, PWD Bldg	Work completed

2019-20	രാമവർമ്മ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി	54.72	AS Issued	03.07.20	54.72	Supdt., Ayurveda Hospital	ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കി 100% തുക (5625231) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
4	2019-20	തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രി - കാഷ്ചാലിറ്റി നവീകരണം	45	AS Issued	10.03.20	45	EE, PWD Bldg	ടി പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടെങ്കിലും പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കാതെതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുതാണ്.
5	2019-20	കുട്ടനെല്ലൂർ സി.അച്യുതമേനോൻ ഗവ.കോളേജിൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അംനിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	25	AS Issued	03.07.20	25	PWD Bldg	Tile work ongoing
6	2019-20	തൃശ്ശൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള അർബൻ റിസോഴ്സ് സെന്റർ - അരണാട്ടുകര ഓട്ടിസം സെന്റർ രണ്ടാംനില നിർമ്മാണം	30	AS Issued	05.03.20	30	State Nirmithi Kendra	50% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ബില്ലിംഗ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
7	2019-20	ജില്ലാ സിറോജ്ജി ലാബ് - Fully Automated 4 Plate Elison processor സ്ഥാപിക്കുന്നത്	18.89	AS Issued	04.01.20	18.89	DMO (Health)	Completed
8	2019-20	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 5 - വിൽവട്ടം ഇ.എം.എസ്.സ്നേഹഭവൻ ഫ്ളാറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ റോഡ്, മലിനജല സംസ്കരണം, കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	80	AS Issued	15.02.20	80	State Nirmithi Kendra	40% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.ശേഷമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	2019-20	പുക്കുന്നം HSS - ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് കാർപോർച്ച്, കവാടം, ശുചിമുറികൾ ടൈൽ വിരിക്കൽ	44	AS Issued	05.03.20	44	State Nirmithi Kendra	40% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.ടോയ് ലെറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	2019-20	തൃശ്ശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്	25	AS Issued	05.03.20	25	PWD Bldg	On going
		ആകെ	497.6			497.6		

2020-21	പറവട്ടാനി ഗ്രൗണ്ടിൽ സിന്ററ്റിക് സർഫേസ്	99.95	AS Issued	12.08.20	99.95	PWD Bldg	Ongoing
2020-21	പറവട്ടാനി ഗ്രൗണ്ടിൽ മുൻവശത്ത് ഗേറ്റ്വേ, പടിഞ്ഞാറെ വശത്ത് കാന നിർമ്മാണം	50	AS Issued	12.08.20	50	PWD Bldg	Ongoing 20%
3 2020-21	കേരള പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്	15	AS Issued	22.07.20	15	PWD Bldg	Ongoing
4 2020-21	രാമവർമ്മപുരം പൊലീസ് (എ.ആർ) ക്യാമ്പിൽ പുതിയ ശുചിമുറി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	40	AS Issued	17.08.20	40	PWD Bldg	Ongoing 20%
5 2020-21	ചെമ്പുകാവ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷിഭാഷിനി എതിർവശത്തായി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലും സ്ഥലത്ത് കാർഷികോത്പന്ന സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്രം	27	AS Issued	17.08.20	27	State Nirmithi Kendra	ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിന് അപേക്ഷിച്ച അവസരത്തിൽ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ പ്ലാനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വന്നു. പ്രസ്തുത പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് എ.എസ്. തുക എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല
6 2020-21	ഒല്ലൂക്കര കൃഷിഭവൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	64.17	AS Issued	17.07.20	64.17	KLDC	First floor concreting completed. Brick work 75% completed
7 2020-21	വുമൺ പ്രിസൺ - സന്ദർശകമുറിയും ട്രെയ്ലിംഗ് ബ്ലോക്കും	15	AS Issued	22.09.20	15	PWD Bldg	Work completed
8 2020-21	ഗവ.മോഡൽ ഗേൾസ് ലാബ് കെട്ടിടം രണ്ടാം ഘട്ടം	50	AS Issued	29.09.20	50	PWD Bldg	Lab Work finished and Roofing on going
9 2020-21	തൃശ്ശൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	42.18	AS Issued	23.02.21	42.18	SILK	Council resolution submitted to ADC

10	2020-21	തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ് ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്	83.2	AS Issued	20.02.21	83.2	SILK	Letter submitted to Hon'ble MLA on 01/09/2021, requesting to do the needful for issuing revised AS due to changes in locations proposed by him. Copy already given to ADC (General), Thrissur Collectorate for necessary action. *A copy is also enclosed.
11	2020-21	കുട്ടനല്ലൂർ സി.അച്യുതമേനോൻ തവ.കോളേജിൽ ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	10	AS Issued	26.02.21	10	PWD Bldg	TS Estimate under preparation
		ആകെ	496.5			496.5		

[Handwritten signature]