

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4641

19-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;	(എ)	എ, സി, ഡി എന്നീ പിരിവുകളുടെ മറുപടി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിനു മാത്രമായി അവലോകന യോഗം നടത്തിയിട്ടില്ല.
(ബി)	വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് അവലോകന യോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ നടപടി കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	എ, സി, ഡി എന്നീ പിരിവുകളുടെ മറുപടി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിനു മാത്രമായി അവലോകന യോഗം നടത്തിയിട്ടില്ല.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	എ, സി, ഡി എന്നീ പിരിവുകളുടെ മറുപടി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിനു മാത്രമായി അവലോകന യോഗം നടത്തിയിട്ടില്ല.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് വിവരം നൽകാമോ?	(ഡി)	എ, സി, ഡി എന്നീ പിരിവുകളുടെ മറുപടി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിനു മാത്രമായി അവലോകന യോഗം നടത്തിയിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	ഹെഡ്	വർഷം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി	മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങൾ
1	ജെ.ജെ.എം	2020-21	കുലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തി ഒന്നാം ഘട്ടം	42600000	100% പൂർത്തീകരിച്ചു	21.09.2021	ശ്രീ.അബ്ദുള്ള (അസി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.ബാബു (അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.നാസർ (എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, അധിക ചുമതല)
2	ജെ.ജെ.എം	2020-21	കുലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും 2370 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നതുമായ പ്രവർത്തി - രണ്ടാം ഘട്ടം	148900000	15% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	01.09.2022	ശ്രീ.അബ്ദുള്ള (അസി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.ബാബു (അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.നാസർ (എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, അധിക ചുമതല)

3	ഡെപ്യൂസി റ്റ് വർക്ക്	2022-23	പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 4 - പപ്പടപടി - പൊതുവാൻതൊടി - പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	700000	വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.	31.08.2022	ശ്രീ.അബ്ദുള്ള (അസി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.ബാബു (അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.നാസർ (എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, അധിക ചുമതല)
4	ഡെപ്യൂസി റ്റ് വർക്ക്	2020-21	തിരുവേഗപ്പുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 2 - വട്ടിപ്പറമ്പ് - ആന്റർതൊടി - പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	1020000	90% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു (പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തി). കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാനുണ്ട്.	31.08.2022	ശ്രീ.അബ്ദുള്ള (അസി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.ബാബു (അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.നാസർ (എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, അധിക ചുമതല)
5	ഡെപ്യൂസി റ്റ് വർക്ക്	2020-21	കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്- ചേർക്കുന്നത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	24400	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	31.08.2022	ശ്രീ.അബ്ദുള്ള (അസി. എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.ബാബു (അസി.എക്സി.

							എഞ്ചിനീയർ) ശ്രീ.നാസർ (എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, അധിക ചുമതല)
6.	ജെ.ജെ.എം	2020-21	ജലജീവൻ മിഷൻ കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത്	189400000	പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 121 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6902 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	30.04.2022	1. രതീഷ് കുമാർ.എസ്, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ 2. മനോജ് കുമാർ.കെ, അസി .എക്സി.എഞ്ചിനീയർ 3.ദേവരാജൻ.ടി.പി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (പ്രൊവിഷണൽ)
7.	ജെ.ജെ.എം	2020-21	ജലജീവൻ മിഷൻ വിളയൂർ പഞ്ചായത്ത്	173100000	പ്രവൃത്തി 98% പൂർത്തീകരിച്ചു. 99 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3780 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 31/07/2022 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.	31.07.2022	1. രതീഷ് കുമാർ.എസ്, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ 2. മനോജ് കുമാർ.കെ, അസി .എക്സി.എഞ്ചിനീയർ 3.ദേവരാജൻ.ടി.പി, അസിസ്റ്റന്റ്

							എഞ്ചിനീയർ (പ്രൊവിഷണൽ)
8.	ജെ.ജെ.എം	2020-21	ജലജീവൻ മിഷൻ വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്	277500000	പ്രവൃത്തി 40% പൂർത്തീകരിച്ചു. 40 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2088 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 31/12/2022-നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.	31/12/2022	1. രതീഷ് കുമാർ.എസ്, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ 2. മനോജ് കുമാർ.കെ, അസി .എക്സി.എഞ്ചിനീയർ 3. ജയേഷ്.സി.സി, അസി .എഞ്ചിനീയർ
9.	ജെ.ജെ.എം	2020-21	ജലജീവൻ മിഷൻ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്	592363000	4.50 കി.മീ പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 2023 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടുന്നത്	28.02.2023	1. രതീഷ് കുമാർ.എസ്, എക്സി. എഞ്ചിനീയർ 2. മനോജ് കുമാർ.കെ, അസി .എക്സി.എഞ്ചിനീയർ 3. ജയേഷ്.സി.സി, അസി .എഞ്ചിനീയർ
10.	ജെ.ജെ.എം	2020-21	ജലജീവൻ മിഷൻ മുത്തല	398800000	മുത്തല, പരത്തൂർ & തിരുവേഗപ്പുറ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടി	31/12/2022	1. രതീഷ് കുമാർ.എസ്, എക്സി.

			പഞ്ചായത്ത്		ഒരു സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 16MLD ജല ശുദ്ധീകരണശാല, 47 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജലസംഭരണി, ഇൻടേക്ക് വെൽ, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി വിതരണ ശൃംഖലയും 11519 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകും, പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. 45 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജല സംഭരണിയുടെ പ്ലോർ സ്റ്റാബ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇൻടേക്ക് വെൽ -10 ലിഫ്റ്റ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു. റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ,		എഞ്ചിനീയർ 2. മനോജ് കുമാർ.കെ, അസി .എക്സി.എഞ്ചിനീയർ 3. വിജയകുമാർ.എം, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
11.	ജെ.ജെ.എം	2020-21	ജലജീവൻ മിഷൻ തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്ത്	392000000			

					വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 31/12/2022- നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.		
--	--	--	--	--	---	--	--