

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1396

08-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ദേശീയപാത വികസനം

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം നൗഷാദ്		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും എത്ര ശതമാനം തുകയാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;</p>	(എ)	<p>ദേശീയപാത66 ന്റെ വീതികൂട്ടൽ പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന (കെട്ടിടങ്ങൾ,മരങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം അടക്കം) തുകയുടെ 25% തുക സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കിഫ്ബി മുഖേന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കിഫ്ബി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ത്രികക്ഷി കരാർ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ ഇതുവരെ 5580,73,80,071/- രൂപ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 1) 4/6 Laning of Theni-Munnar-Kochi-NH 85 , 2) 4 Laning of Kozhikkode- Malappuram-Palakkad 3) 4 Laning Thiruvananthapuram-Kottarakara-Kottayam-Angamaly എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന തുകയുടെ 25% (ഏകദേശം 1395.01 കോടി രൂപ) നൽകുന്നതിനായി കരാറിന്റെ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ദേശീയപാത 66ന്റെ വികസനത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ വിഹിതം, സംസ്ഥാന വിഹിതം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി 2016 മുതൽ എത്ര തുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>ദേശീയപാത66 ന്റെ വീതികൂട്ടൽ പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന (കെട്ടിടങ്ങൾ,മരങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം അടക്കം) തുകയുടെ 25% തുക സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കിഫ്ബി മുഖേന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കിഫ്ബി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ത്രികക്ഷി കരാർ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ ഇതുവരെ 5580,73,80,071/- രൂപ ദേശീയപാത</p>

		<p>അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 1) 4/6 Laning of Theni-Munnar-Kochi-NH 85 , 2) 4 Laning of Kozhikkode- Malappuram-Palakkad 3) 4 Laning Thiruvananthapuram-Kottarakara-Kottayam-Angamaly എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന തുകയുടെ 25% (ഏകദേശം 1395.01 കോടി രൂപ) നൽകുന്നതിനായി കരാറിന്റെ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ദേശീയപാത 66ന്റെ വികസനത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ വിഹിതം, സംസ്ഥാന വിഹിതം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും വിശദമാക്കാമോ ?</p>	<p>(സി) 2016-17 മുതലുള്ള ദേശീയപാതനിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

13000021000-1

ANNEXURE - B

Sl. No	Name of Work	NH	Length (Km.)	Approx. LA cost (Rs. In Cr.)	GoK share of 25% (Rs. In Cr.)
1.	Thalappadi to Chengala on HAM	66	39	657.89	164.47
2.	Chengala to Neeleshwaram on HAM	66	37.27	504.92	126.23
3.	Perole to Thalipparamba on HAM	66	40.11	1454.41	363.59
4.	Thalipparamba to Muzhapilangadu on HAM	66	29.95	1041.4	260.34
5.	Azhiyur to Vengalam on HAM	66	40.8	1558.63	389.65
6.	Moorad and Paloli bridge	66	2.1	107.87	26.96
7.	Ramanattukara to Valanchery on HAM	66	39.68	2272.53	568.13
8.	Valanchery to Kappirikkad on HAM	66	37.35	1240.13	310.03
9.	Kappirikkad to Thalikulam on HAM	66	33.17	2591.06	647.77
10.	Thalikulam to Kodungallur on HAM	66	28.84	2503.02	625.75
11	Kodungallur to Edappally on HAM	66	25.15	1386.61	346.65
12	Thuravoor Thekku to Paravoor on EPC Mode	66	37.90	1228.56	307.14
13	Paravoor to Kottukulangara on EPC	66	37.50	1608.97	402.24
14	Kottukulangara to Start of Kollam Bypass on HAM	66	31.50	1567.58	391.89
15	Start of Kollam Bypass to Kadambattukonam on HAM	66	31.25	1054.35	263.58
16	Kadambattukonam to Kazhakuttom on EPC	66	29.83	1544.94	386.23
TOTAL			257.24	22322.95	5580.73

For no 021 no 0 - II

ANNEXURE-A

Summary of project length constructed since 2016-17:

Agency	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
NHAI	37.98	8.52	6.51	10.49	17.84	12.66	11.24

PROJECTS COMPLETED:

Sr. No.	Name of Project	Length (Km)	Length (Km) Completed	Estimated Cost (In Rs. Cr.)	Remarks
1.	Four laning of Kazhakkootam to Mukkola Section from Km.0+000 to Km.26+500 of NH-47 in the State of Kerala under NHDP Phase III on EPC mode Contractor: M/s KNR Constructions Ltd.)	24.998	24.998	669.06 (CP) 1038.35 (TPC)	(i) Appointed Date 12.06.2015; (ii) PCOD issued on 23.10.2018 for 19.223 Km; (iii) The balance length 7.575 Km completed on 31.01.2020; (iv) Final completion certificate issued on 23.05.2020, w.e.f. 31.01.2020.
2.	6 Laning of Vadakkanchery (Km 240.000) to Thrissur (Km 270.000) on BOT(Toll) basis in the State of Kerala under NHDP Phase-II Concessionaire: M/s Thrissur Expressways Ltd. IE: M/s ICT Pvt Ltd	28.355	28.355	910.28	(i) Appointed Date 15.09.2012(R), 07.10.2010 (O); (ii) PCC issued on 08.03.2022 for 25.725Km (24.125 Km+1.6Km of Kuthiran Tunnel on both sides); (iii) Balance length 1.4Km; (iv) Toll commencement date at Panniyankara User Fee Plaza - 09.03.2012

Details of NH-66 Projects Under Implementation by NHAI:

Sl. No.	Name of Project	Length	Awarded/TPC	Appointed Date	Scheduled / Likely date of completion	Physical progress
		(km)	(Cr.)			(In % age)
1.	4 Laning of Thiruvananthapuram Bypass from Mukkola to Kerala / Tamilnadu Border (Km. 26.500 to Km. 43.000) on NH-66 on EPC Mode	16.202	497.08/ 1147.79	15.06.2016	14.06.2018/ 31.12.2022	98.75 %
2	4 Laning of Thalassery-Mahe Bypass from km. 170.600 to km.189.200 on NH-66 on EPC Mode	18.600	883.98/ 1300	04.12.2017	31.05.2020/ 31.03.2023	90.35%

3	Construction of 4-lane ROB near Neeleshwaram Town (Pallikara Railway Gate) from Km. 93.468 (Existing Km. 95.650) to Km. 94.248 (Existing Km. 96.450) on NH-66	0.78	50.49/ 83.16	13.05.2018	21.02.2020/ 30.12.2022	87.29%
4	4 Laning of Elevated Highway between Kazhakkóttam to Techno park Jn. NH-66	2.721	195.50/ 304.63	05.04.2019	04.04.2021/ 31.12.2022	88.83%
5	Construction of six lane minor bridge at km 203.160 and major bridge at km 204.895	2.1	68.55/ 211.61	09.12.2020	11.06.2022/ 31.03.2023	73.65%
6	Six laning of Existing Kozhikode Bypass (i.e. Vengalam Jn. to Ramanattukara Jn.) from km 230.400 to km 258.800 (Design Chainage) of NH-66.	28.4	1710.00/ 1862.77	22.02.2021	21.02.2023/ 18.01.2024	23.40%
7	6-laning of Chengala to Neeleshwaram on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.268	1799/ 2348.84	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	15.35%
8	6-laning of Neeleshwaram to Thalipparamba on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.11	2251/ 3799.36	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	9.50 %
9	6-laning of Thalappady to Chengala on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.00	1704.12/ 2430.13	18.11.2021	15.05.2024/ 15.05.2024	21.0 %
10	6-laning of Azhiyur to Vengalam on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.8	1838.10/ 3710.48	30.10.2021	26.04.2024/ 26.04.2024	11.81 %
11	6-laning of Thalipparamba to Muzhapilangadu on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	29.95	2038/ 3319.22	29.11.2021	26.05.2024/ 26.05.2024	17.82 %
12.	6-laning of Ramanattukara to Valanchery on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.68	2367.50/ 4700.51	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	13.60 %

13.	6-laning of Valanchery to Kappirikkad on NH-66(Old NH-17) on HAM Mode	37.35	2140.00/ 3783.03	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	15.3 %
14	6 Laning of Thuravoor Thekku - Paravoor section of NH-66 on EPC Mode	38.388	1118/ 2887.70	17.03.2022	12.09.2024/ 12.09.2024	1.50 %
15	6 Laning of Kottukulangara - Start of Kollam Bypass of NH-66 on HAM Mode	31.5	1580/ 3081.17	12.04.2022	08.10.2024/ 08.10.2024	3.56 %
16	Six Laning of Kadambattukonam to Kazhakuttom from Km.517+800 to Km.547+080 of NH-47 (New NH-66) on EPC Mode	29.83	795/ 3685.00	23.07.2022	18.01.2025/ 18.01.2025	0.08%
17	Six Laning of Paravoor to Kottukulangara section of NH-66 on EPC mode	37.5	1152/ 3506.16	29.08.2022	24.02.2025/ 24.02.2025	0%
18	4/6-laning of Kappirikkad-Thalikulam of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	33.17	1258/3917.89	01.09.2022	27.02.2025/ 27.02.2025	0.60
19	4/6-laning of Thalikulam-Kodungallur of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	28.84	1420/3989.11	17.09.2022	15.03.2025/ 15.03.2025	0.28
20.	Six Laning of Start of Kollam Bypass to Kadambattukonam from Km.486+000 to Km.517+800 of NH-47 (New NH-66) on HAM Mode	31.25	1385/2706.64	01.10.2022	29.03.2025/ 29.03.2025	1.83
21.	6-laning of Kodungallur-Edapally of NH-66 on HAM mode	26.03	1617.2/3465.8 2	25.10.2022	22.04.2025/ 22.04.2025	0
	GRAND TOTAL	588.979	27868.52/ 56241.02			