

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3184

01-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് ടൂറിസം പദ്ധതി


ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എത്ര കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്; ഇതിലെ പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 58.06 കോടി രൂപയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 80.37 കോടി രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.</p> <p>ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ ഇൻ ലാന്റ് നാവിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് അലൈയ്ഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെൽ) ഉം ആണ്.</p> <p>സംസ്ഥാന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധം I ആയും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് (സ്വദേശ് ദർശൻ) ഉപയോഗിച്ച് ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം II ആയും M/s. KEL മുഖാന്തിരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധം III ആയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2023 അവസാനത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I

സംസ്ഥാന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി

ക്ര. മ. നം.	പൂർത്തീകരിച്ചവ	ക്ര. മ. നം.	പൂർത്തീകരിക്കാത്തവ
1	പഴയങ്ങാടി ബോട്ട് ടെർമിനൽ	1	ധർമ്മടം ബോട്ട് ടെർമിനൽ (98% പൂർത്തീകരിച്ചു)
2	പറശ്ശനിക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ	2	പാറപ്രം ബോട്ട് ടെർമിനൽ 93% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	മോന്താൽ ബോട്ട് ജെട്ടി	3	കരിയാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ 98% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	ന്യൂ മാഹി ബോട്ട് ടെർമിനൽ		
5	മാവിലക്കടപ്പുറം ബോട്ട് ജെട്ടി		
6	മാടക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ		
7	കവ്വായി കാലിക്കടപ്പുറം ബോട്ട് ടെർമിനൽ		
8	പെരിങ്ങത്തൂർ ബോട്ട് ജെട്ടി		
9	ചേരിക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ		
10	മമ്പറം ബോട്ട് ജെട്ടി		
11	പാത്തിക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി		
12	കക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി കം വാക്ക് വേ		
13	പുന്നക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി		
14	ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ അറ്റ് കോട്ടപ്പുറം		




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം II

കേന്ദ്ര ഫണ്ട് (സ്വദേശ് ദർശൻ) ഉപയോഗിച്ച് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ. നം.	പൂർത്തീകരിച്ചവ	പൂർത്തീകരിക്കാത്തവ
1	അഴീക്കൽ ബോട്ട് പാലം ബോട്ട് ജെട്ടി	മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മടക്കര - 65% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	മുനമ്പുകടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I)	അഴീക്കൽ ഫെറി ബോട്ട് ജെട്ടി - പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആക്സസ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ.
3	മുനമ്പുകടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II)	പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I) - 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	പട്ടുവം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ	പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II) - 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	കുപ്പം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ	നാറാത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടി - 78% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	വളപട്ടണം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ	പാപ്പിനിശ്ശേരി ബോട്ട് ജെട്ടി - 90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	മുതുകട ബോട്ട് ജെട്ടി	പാപ്പിനിശ്ശേരി പാറക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - 90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
8	തെക്കമ്പാട് മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ	കാട്ടാനുള്ളിക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - പാറയായതിനാൽ പൈലിങ് വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഫൗണ്ടേഷൻ റീ-ഡിസൈനിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ അറിയിച്ചു.
9	മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂൽ നോർത്ത്	താവാം ബോട്ട് ജെട്ടി - 97% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ വാടിക്കൽ	മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂൽ സൗത്ത് - 92% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

11	മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ ചെറുകുന്ന്	മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മുട്ടിൽ - 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12		എ. കെ. ജി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type A) - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
13		എ. കെ. ജി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type C) - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
14		സി എച്ച് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
15		കൊളച്ചേരി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
16		ഭഗത് സിങ് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


അനുബന്ധം III

M/s. KEL മുഖാന്തിരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ബോട്ട് റൈസ് ഗാലറി	പഴയങ്ങാടി 70% പൂർത്തീകരിച്ചു. മുത്തുക്കട- 40% പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	പേൾ സ്റ്റോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്	70% പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഏറ്റുമാടം	കുപ്പം, ഏഴം, പട്ടുവം, മുത്തുക്കട - ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് കോർട്ട് (കോട്ടയ്ക്കൽ കടവ്)	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	പ്രൊവൈഡിംഗ് പക്ഷിഇൺ ഇൻ റിവർ	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ടോയ് ലെറ്റ് & സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് (കുപ്പം)	50% പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	കുപ്പം - പട്ടുവം - കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാചറൽ റഫ് പേവിംഗ് സ്റ്റോൺ പേവിഡ് പാർക്കിംഗ് യാർഡ് 10000 സ്വ.ഫീറ്റ്	50% പൂർത്തീകരിച്ചു.
8	പ്രൊവൈഡിംഗ് സോളാർ ലാംബ്	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിസാൻസ് ആല - ടൈപ്പ് 1 & 2 പാപ്പിനിശ്ശേരി, പഴയങ്ങാടി, വളപ്പട്ടണം	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	പഴയങ്ങാടി - കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ടോയ്ലറ്റ് & സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
11	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ എയർ തീയറ്റർ, വാടിക്കൽ	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	വളപ്പട്ടണം - കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാചറൽ റഫ് പേവിംഗ് സ്റ്റോൺ 10000 സ്വ.ഫീറ്റ്	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.

13	പ്രൊവൈഡിംഗ് സോളാർ ലാമ്പ്	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	തെക്കംപാട്	<ul style="list-style-type: none"> കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ എയർ തീയറ്റർ - 25% പൂർത്തീകരിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് കിയോസ്ക് - ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലിംഗ് യാർഡ് - ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആർട്ടിസാൻസ് ആല - ടൈപ്പ് 1 & 2 - ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാചറൽ റഫ് പേവിംഗ് സ്റ്റോൺ പേവിഡ് പാർക്കിംഗ് യാർഡ് 5000 സ്ക്വ.ഫീറ്റ് - 20% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രൊവൈഡിംഗ് സോളാർ ലാമ്പ്, - ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ നാചർ റഫ് സ്റ്റോൺ പേവ്ഡ് - 20% പൂർത്തീകരിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ടോയ് ലെറ്റ് & സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് - 10% പൂർത്തീകരിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ പോയിന്റ്, വേസ്റ്റ്ബിൻ - ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
15	ഹാക്കേഴ്സ് കോർട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്പൺ മേക്കർ അറ്റ് പാർശ്വനിക്കടവ്	50% പൂർത്തീകരിച്ചു.
16	വെനീസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് പാർശ്വനിക്കടവ്, വളപ്പട്ടണം	50% പൂർത്തീകരിച്ചു.
17	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാചറൽ റഫ് പേവിംഗ് സ്റ്റോൺ പേവിഡ് പാർക്കിംഗ് യാർഡ് 5000 സ്ക്വ.ഫീറ്റ് അറ്റ് പാർശ്വനിക്കടവ്	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
18	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിസൻ ആല ടൈപ്പ് 1&2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
19	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മലബാറി ഫുഡ് കോർട്ട്	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാചറൽ റഫ് പേവിംഗ് സ്റ്റോൺ പേവിഡ് ഫുഡ് പാത് ഓഫ് 200 മീറ്റർ,

		<p>പ്രൊവൈഡിംഗ് റഫ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഗാർഡൻ ബെഞ്ചസ്, പ്രൊവൈഡിംഗ് സോളാർ ലാമ്പ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഗസീബോ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റയിൻ വാട്ടർ പിറ്റ്സ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പ്ലാന്റ് വിത്ത് വെൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക് & സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുളക്ഷൻ പോയിൻറ്, വേസ്റ്റ് ബിൻ എന്നീ പ്രവർത്തികൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>
20	ആംഗ്ലിംഗ് യാർഡ്	70% പൂർത്തീകരിച്ചു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ