

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**8 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4963**

**14-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**


**പാറശാല മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ</b>		<b>ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	പാറശാല മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഴിച്ചൽ-കള്ളിക്കാട് റീച്ചിലെ റോഡ് പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന 42 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(സി)	പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ 42 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് പി.ഡബ്ല്യുഡി ജി1/181/2022/പി.ഡബ്ല്യുഡി നമ്പർ ഫയലിൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ഡി)	എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പുനരധിവാസം എപ്രകാരം നടത്തുന്നതിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഫയൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശം നൽകാമോ ?	(ഡി)	പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ 42 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് പി.ഡബ്ല്യുഡി ജി1/181/2022/പി.ഡബ്ല്യുഡി നമ്പർ ഫയലിൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	ദൈർഘ്യം	സാമ്പത്തിക അനുരതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മലയോര ഹൈവേ കടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ	2.75 കി.മീ	12.13 കോടി	<p>പ്രവൃത്തി നേരത്തെ 26.10.2022 ന് ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും ഒറ്റ ബിഡ് മാത്രം ലഭിച്ചതിനാൽ 19.11.2022-ന് വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 06.02.2023-ൽ നടന്ന 40-ാമത് ടെൻഡർ അപ്രവൃത്തി കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ബിഡർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുക സ്വീകാര്യമായ പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ റീ ടെൻഡർ ചെയ്യുവാൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 17.02.2023-ൽ പ്രവൃത്തി മൂന്നാമതും ടെൻഡർ ചെയ്തു. 09.03.2023 ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. പ്രി. കാളിഫിക്കേഷൻ മുഖ്യ നിർണ്ണയം നടന്നു വരുന്നു.</p>
2	മലയോര ഹൈവേ കള്ളിക്കാട്- പാറശാല ഒന്നാം ഘട്ടം	15.00 കി.മീ	54.91 കോടി	<p>DBM പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് BC ചെയ്ത് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
3	മലയോര ഹൈവേ കള്ളിക്കാട് -പാറശാല രണ്ടാം ഘട്ടം	7.40 കി.മീ	53.84 കോടി	<p>ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും DBM പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. BC ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ നടന്നു വരുന്നു. പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>
4.	കള്ളിക്കാട്, മുകുന്ദപാലം			<p>21.05.2022-ൽ DPR കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. 18.11.2022-ൽ TAR-2 കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർ നടപടികൾ കെ.ആർ.എഫ്ബി-പി.എം.യു, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p>

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ