

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6607

21-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കഞ്ഞിപ്പുര-മുടാൽ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<p>പ്രൊഫ. ആബിദ് ഇസൈൻ തങ്ങൾ</p>		<p>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>	
<p>(എ)</p>	<p>കോട്ടയ്ക്കൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കഞ്ഞിപ്പുര-മുടാൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലത്തെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ; നിലവിലുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ)</p>	<p>കോട്ടയ്ക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ മുടാൽ കഞ്ഞിപ്പുര ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്. കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/600 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സംരക്ഷണഭിത്തി, ഡ്രൈനേജ്, കലുങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഏകദേശം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ള KWA പൈപ്പ് ലൈൻ, റോഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിന് സമർപ്പിച്ച 1,93,06,000/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. കി.മീ 3/600 മുതൽ 6/000 വരെയുള്ള ഭാഗം നിലവിൽ സർഫസിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി)</p>	<p>പ്രസ്തുത ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോഡിലെ യൂട്ടിലിറ്റി ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസലിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;</p>	<p>(ബി)</p>	<p>കോട്ടയ്ക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ മുടാൽ കഞ്ഞിപ്പുര ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്. കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/600 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സംരക്ഷണഭിത്തി, ഡ്രൈനേജ്, കലുങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഏകദേശം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ള KWA പൈപ്പ് ലൈൻ, റോഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിന് സമർപ്പിച്ച 1,93,06,000/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. കി.മീ 3/600 മുതൽ 6/000 വരെയുള്ള ഭാഗം നിലവിൽ സർഫസിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>(സി) 2013 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പത്ത് വർഷമായി പ്രദേശവാസികളും യാത്രികരും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കഞ്ഞിപ്പുര-മുടാൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ് അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി) കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ മുടാൽ കഞ്ഞിപ്പുര ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്. കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/600 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സംരക്ഷണഭിത്തി, ഡ്രൈനേജ്, കല്ലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഏകദേശം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ള KWA പൈപ്പ് ലൈൻ, റോഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽ പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിന് സമർപ്പിച്ച 1,93,06,000/- രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. കി.മീ 3/600 മുതൽ 6/000 വരെയുള്ള ഭാഗം നിലവിൽ സർഫസിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
---	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ