

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1268

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ</p>	<p align="center">ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷം മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത്, കെട്ടിടം, പാലങ്ങൾ, മെയിന്റനൻസ് വിഭാഗങ്ങൾ മുഖേന അനുവദിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതുമായ പദ്ധതികളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(എ) <u>നിരത്ത് വിഭാഗം</u></p> <p>ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷം മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം മുഖേന അനുവദിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതുമായ പദ്ധതികളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>പാലങ്ങൾ വിഭാഗം</u></p> <p>1. ചത്തിയറ പാലം</p> <p>11/10/2022-ന് 04/SEBRSC/ALP/2022-23 നമ്പർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം മൻസൂർ എന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തു. കെ.എസ്.ഇ.ബി. വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ പഴയ പാലം പൊളിച്ചു പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>2. കൽകളത്താൻ പാലം</p> <p>കൽകളത്താൻ പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണത്തിനായി 08/02/2022-ൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം. 138/2022-പൊ.മ.വ നമ്പർ പ്രകാരം 3.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ജി.എസ്.ടി. വർദ്ധനവ്, ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്നിവ മൂലം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമായതിനാൽ 11/11/2022 തീയതിയിലെ CEPWD/14994/2020-AB2-BR നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് കട്ടനാട് പാക്കേജ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന് ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 4 മീറ്റർ ഉയരം ആവശ്യമാണ്. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി സർക്കാരിൽ നിന്നും</p>

ലഭിക്കാത്തതു മൂലം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

3. ദേവപുരയ്ക്കൽ പാലം

ദേവപുരയ്ക്കൽ പാലത്തിന് 13/06/2021 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.138//2022/പൊ.മ.വ. പ്രകാരം 3.33 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ജി.എസ്.ടി. വർദ്ധനവ് മൂലവും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ് മൂലവും പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമായതിനാൽ, ഈ കാര്യലയത്തിലെ 23/11/2022 തീയതിയിലെ CEPWD/18604//2022-AB2-BR കത്ത് പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി സർക്കാരിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 6 (1) വിജ്ഞാപനത്തിനായി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കെട്ടിട വിഭാഗം

ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന അനുവദിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതുമായ പദ്ധതികളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി. പി.എം.യു

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തത്യാത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തിയാണ് “പുതിയകാവ് പള്ളിക്കൽ റോഡ്”. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 19.09.2017 തീയതി APR-1/76/2017/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 18.15 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് 29.11.2017 ന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 18.04.2018 തീയതി Agreement No.04/PWD 004-56/PD/PMU-KRFB/2018-19 പ്രകാരം കരാർ വച്ചു. 11.073 കി. മീ നീളമുള്ള പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 30.05.2022 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിരത്തു പരിപാലന വിഭാഗം

നിരത്തു പരിപാലന വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ക്ലസ്റ്റർ -1 (2021-22) ൽ 2 പ്രവൃത്തികളിലായി 11 റോഡുകളിൽ 30.50 കി. മീ ദൂരം പരിപാലന പ്രവൃത്തികളിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ പാച്ച് വർക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രീമൺസൂൺ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗതിയിലുമാണ്. കൂടാതെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് (2023-24) ൽ 4 പ്രവൃത്തികളിലായി 10 റോഡുകളുടെ 31.50 കി. മീ. ദൂരം പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

ഡിസൈൻ

1. മാവേലിക്കര എക്സ്പ്രസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ Sub Structure Drawing 05-07-2023 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2. മാവേലിക്കര കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ Tentative Drawing 05-04-2023- ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ വിവരങ്ങൾ 24-07-2023-നാണ് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയത്. ആയത് അനുസരിച്ച് Detailed Design തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
3. മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലെ പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം -- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ Tentative Drawing 03-02-2022-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് Detailed Design നൽകുന്നതാണ്.
4. മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ Sub Structure Drawing 19-05-2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നിലയുടെയും ഡിസൈൻ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
5. മാവേലിക്കര ഗവ. ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മാണം - സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഭരണാനുമതി, ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നമുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
6. മാവേലിക്കര കടശ്ശനാട ഗവ. എസ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ Tentative Drawing 01-03-2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് Detailed Design നൽകുന്നതാണ്.

7. ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നം, ഇലിപ്പിക്കളം കെ.കെ.എം. ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.-ലെ യു.പി. വിഭാഗത്തിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം -- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ Architectural Drawing (G+2-floors — 1692sq.m) 02-06-2023-ന് ഇ-ഓഫീസ് മുഖേന ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. 12-06-2023-ന് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സോയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷിനേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. **ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ**

കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കീഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O(Rt) No. 718/2018/PWD dated 19.04.2018 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യെ എസ്.പി.വി. ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദമായി പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഡി.പി.ആർ. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. കീഫ്ബിയിൽ അപ്പ് ലോഡ് ചെയ്യുകയും കീഫ്ബി ഉത്തരവ് PWD-011-15/APR-5/2020 dated 09. 08.2020 38.22 കോടി രൂപയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് റെയിൽവേയിൽ നിന്നുള്ള ജി.എ.ഡി. അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പൊന്നും വില നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 15.03.2023 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസ പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് 16.06.2023 ന് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥല വില ജില്ലാകളക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മിതികളുടെ വില നിർണ്ണയം പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കെട്ടിട വിഭാഗം

നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി നം.	തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2021-22-സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ, മാവേലിക്കര-ജയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണം.	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 261/2022/പൊ.മ.വ തീയതി 09.03.2022	501.32	സാങ്കേതികാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിലാണ്.
2	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ, അറന്തൂർമംഗലം പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 297/2020/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം, തീയതി 04/11/2020 & ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 4684/2021/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 18/10/2021 (പേരു മാറ്റി)	100	പൂർത്തിയായി
3	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പള്ളം കെ.കെ.എം ഗവ. വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ യു.പി. വംഗിന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 2128/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 31/03/2022.	130.00	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ലൊക്കേഷൻ സ്ക്വെച്ച്, പ്ലാൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നിവ ഡിസൈൻ വിംഗിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പള്ളം കെ.കെ.എം ഗവ. വോക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സ്മി സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെ നിർമ്മാണം	AS/59/B21/17328 തീയതി 06/02/2022	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
5	മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പിൻ നിർമ്മാണം	AS/598/21/16619 തീയതി 21/12/2021	3.20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
6	ചെട്ടികളങ്ങര ഈരോഴ സബ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 574/2021	35.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
7	മാവേലിക്കര കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം.804/2022/ഹോം തീയതി 22/03/2022	1482	26.07.2023 ൽ ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു.
8	വാർഷിക പദ്ധതി 2022 -23 - ആഞ്ഞിലിലപ്ര ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം.2223/2023/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 30/03/2023	100.00	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
9	വാർഷിക പദ്ധതി - 2022 - 23- മാവേലിക്കര ചാത്തിയറ ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം.208/2023/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 09/01/2023	7.981	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
10	വാർഷിക പദ്ധതി 2022 -23- കന്നം ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം 8534/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	32.57	07/08/2023 ൽ ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു.

11	മാവേലിക്കര എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം392/2022/ടാക്സ് തീയതി 17/05/2022	271.83	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	മാവേലിക്കര ആയുർവേദാശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം190/2022/ആയുഷ് തീയതി 30/04/2022	117.194	മണ്ണു പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി ഇപ്പോഴുള്ള കെട്ടിടം ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആയുർവേദം ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
13	ജനറൽ-നോർക്ക റൂട്ട്സ്- മാവേലിക്കര- ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും പ്രിമൈസ് ക്ലിയറിംഗും	4283/MD/2021/Roots തീയതി 11/01/2022	45.00	ആദ്യഘട്ടം 97% പൂർത്തിയായി
14	മാവേലിക്കര- ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി യുടെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഒന്നാം നിലയുടേയും രണ്ടാം നിലയുടേയും നിർമ്മാണം	ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം702/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 17/05/2022	100	ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
15	LAC-ADS 2023- 2024 മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം- ശ്രീ അരുൺ കുമാർ എം.എൽ.എ- ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ toilet സമുച്ചയ നിർമ്മാണം	ADCALP/702/23- D21 തീയതി 26/05/2023	10.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	MLA SDF 2022 -2023- മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം- ശ്രീ അരുൺ കുമാർ എം.എൽ.എ മറ്റും- സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കിച്ചൻ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	DCALP/11211/22/F4 തീയതി 28/02/2022	10.00	സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

നിരത്ത് വിഭാഗം

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി	തത്സമിതി
1	നബാർഡ് RIDF XXVII-2021-22 മാവേലിക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - പൊന്നേഴ - വാത്തികളം - കോയിക്കൽ ചന്ത റോഡ് കി.മീ. 0/000 - 8/500 & കല്ലുമല ജംഗ്ഷൻ കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് ബി.എം. & ബി.സി ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1000	G.O(Rt)No. 49/2022/PWD dtd, Thiruvananthapuram 14/01/2022	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നു.
2	ശബരിമല ഫെസ്റ്റീവൽ 2021- കാരുവേലിൽ കണ്ണാട്ടുമുടി റോഡ് ബി.എം. & ബി.സി ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	240	G.O(Rt)No. 962/2021/PWD dtd, 30/10/2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	വെള്ളപ്പൊക്ക കെട്ടുതി - വാത്തികളം - ചുനക്കര (വടക്ക്) 0/000 മുതൽ 1/000 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	25	AS/59/C/21/16560 dtd 09/12/2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	RM 2022-23/ക്ലസ്റ്റർ II/1 വർഷം RC/കറ്റാനം ഭാഗം/ആലപ്പുഴ RM 2022-23 Zone 3-One year കറ്റാനം നിരത്ത് ഭാഗത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള 43.27 കി.മീ. നീളത്തിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിഷൽ 1 വർഷ റണ്ണിംഗ് കരാർ പ്രവൃത്തികൾ	9.4	G.O(Rt)No. 530/2020-22/PWD dtd, 13/05/2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	RM 2022-23/ക്ലസ്റ്റർ II/1 വർഷം RC/മാവേലിക്കര ഭാഗം/ആലപ്പുഴ RM 2022-23 Zone 3-One year മാവേലിക്കര നിരത്ത് ഭാഗത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള 12.415 കി.മീ. നീളത്തിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിഷൽ 1 വർഷ റണ്ണിംഗ് കരാർ പ്രവൃത്തികൾ	13	G.O(Rt)No. 530/2020-22/PWD dtd, 13/05/2022	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
6	RM 2022-23/ക്ലസ്റ്റർ II/1 വർഷം RC/കറ്റാനം ഭാഗം/ആലപ്പുഴ RM 2022-23 Zone 3-One year കറ്റാനം നിരത്ത് ഭാഗത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള 20.045 കി.മീ. നീളത്തിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിഷൽ 1 വർഷ റണ്ണിംഗ് കരാർ പ്രവൃത്തികൾ	33	G.O(Rt)No. 530/2020-22/PWD dtd, 13/05/2022	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു

	പരിധിയിലുള്ള 20.045 കി.മീ. നീളത്തിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിഷൽ 1 വർഷ റണ്ണിംഗ് കരാർ പ്രവൃത്തികൾ			
7	ചങ്ങൻകുളങ്ങര - വാലുകുറ്റി റോഡിൽ ഓട നിർമ്മാണം കി.മീ. 5/550 6/500	15	AS/59/C/22/23492 dtd 04/11/2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തി - 2021-22 കെ.പി റോഡിൽ ആശാൻ കലക് ഭാഗത്ത് അപകട മേഖല ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	101.7	G.O(Rt)No. 880/2020-22/PWD dtd, 23/08/2022	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
9	ഭരണിക്കാവ് - കോമല്ലൂർ - തെരുവ്മുക്ക് - പടനിലം - കടശ്ശനാട് റോഡിൽ കി.മീ. 3/800 ബി.എം.ബി.സി ഉപയോഗിച്ച് നവീകരണം	376	G.O(Rt)No. 1111/22/PWD dtd, 15/11/2022	കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി , എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
10	പനച്ചുമുക്ക് - കൊച്ചിയ്ക്കൽ റോഡിൽ ചെ. 0/000 മുതൽ 1/00 ഭാഗത്തെ ഓടയുടേയും കലക്നിറേയും പുനരുദ്ധാരണം.	25	CE/Roads/Plg/2022- 23-FDR/SR dated 01.08.2022	ഓടയുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. കവറിംഗ് സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുന്നു.
11	കായംകുളം-തീരുവല്ല റോഡിൽ ചെ 11/000 മുതൽ 17/600 തകർന്ന ഓടയുടെ നിർമ്മാണവും കവറിംഗ് സ്റ്റാബും നിലവിലെ ഓടയുടെ നവീകരണവും	25	CE/Roads/Plg/2022- 23-FDR/SR dated 01.08.2022	ഓടയുടെ പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. 80 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു
12	മാവേലിക്കര--കൃഷ്ണപുരം റോഡിൽ കി.മീ. 3/800 സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി ബേം ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	25	CE/Roads/Plg/2022- 23-FDR/SR dated 01.08.2023	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു, 25 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.

12	മാവേലിക്കര-കൃഷ്ണപുരം റോഡിൽ കി.മീ. 3/800 സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി ബേം ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	25	CE/Roads/Plg/2022-23-FDR/SR dated 01.08.2023	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു, 25 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.
13	എരുമക്കുഴി - ഇടപ്പോൺ റോഡിൽ കി.മീ. 1/000 ഓടയുടെ നിർമ്മാണം	5	AS/59C/22/22485 Dated: 30-09-2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	എരുമക്കുഴി - ഇടപ്പോൺ റോഡിൽ കി.മീ. 0/900 ഓടയുടെ നിർമ്മാണം	5	AS/59C/23/27811 Dated: 09-06-2023	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
15	കായംകുളം-പത്താനാപുരം റോഡിൽ നൂറനാട് സർക്കാർ എൽ.പി. സ്കൂളിനു സമീപം ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികൾ	12.39	CEPWD/802/2021-DB1(RS)-RD dated :19-02-2023	റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വിഭാഗം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്തി വരുന്നു. ആയതിനാൽ ടി.പ്രവൃത്തി

				സമീപത്തുള്ള സി.ബി.എം സ്കൂളിന് സമീപം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തിയുടെ പേരു മാറ്റുന്നതിനുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു.
16	മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുറ്റാനം സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ, അപകടകരമായ മരങ്ങളും ശിഖരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റൽ, വെള്ളക്കെട്ട് നിവാരണം, ഏർത്തേൺ ഡ്രെയിൻ തുടങ്ങിയ മഴക്കാല പൂർവ്വ പ്രവൃത്തികൾ	3	AS/59C/21/12734 Dated 24-05-2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	മാവേലിക്കര റോഡ് സെക്ഷൻ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിലെ അനധികൃത ഇറക്കുകളും, കൊടീമരങ്ങളും, പരസ്യ ബോർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	3	AS/59C/21/12738 Dated: 24-05-2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	മാവേലിക്കര നീരത്ത് ഭാഗം പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	15	AS/59C/20/11058 dt 19/01/2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
19	മാവേലിക്കര നീരത്ത് ഭാഗം പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	5	AS/59C/21/18298 dt 30.03.2022	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു