

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1371

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. നന്ദകുമാർ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ തുറവോണം പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ തുറവോണം പാലം നിർമ്മാണത്തിന് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും റ്റി.ജി.ഡി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ബഹു. പൊന്നാനി എം.എൽ.എ യുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പുതിയ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊതു മരാമത്ത് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	മണ്ഡലത്തിലെ ഒളസക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതുവരെയായി; നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ ഒളമ്പകടവ് പാല പ്രവൃത്തിക്ക് 31.10.2016 തീയതിയിലെ G (Rt) No.1496/2016/PWD പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയു 21/8/2017 തീയതിയിലെ APR-01/76/2017 KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം 28.46 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 8/5/2018 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ MNJ/2018-2019/ 2016/656 പ്രകാരം 26.90 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 04.12.201 തീയതിയിൽ 24 മാസം പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയോടു കൂടി മേരിമാത കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഉടമ്പടി വെച്ചു. നിലവിലെ കരാർ പ്രകാരം പാലത്തിന്റെ പിയർ ക്യാപ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കരാർ കീഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 06.01.2023 ൽ foreclose ചെയ്യുകയ്ക്കു ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് 43.84 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസർ കീഫ്ബിയിൽ 30.12.2022 തീയതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പാലത്തിലെ

			<p>അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമി. കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയതിനു G.C (Rt)No.4884/2022/RD പ്രകാരം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ടിൻജൻസി ചാർജ്ജ് കിഫ്ബ എൽ.എ തഹസിൽദാർക്ക് അടവാക്കുകയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ സാമൂഹിക ആഘാതം പഠനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗതിയിൽ ആണ്. പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കമ്മിറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന തിരുത്തലുകളും വേണ്ട അനുമതികളും ലഭ്യമാക്കി പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖാന്തരം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.</p>
(സി)	<p>മണ്ഡലത്തിലെ പുകൈതക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എതുവരെയായി; നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ പുകൈതക്കടവ് പാലം പ്രവൃത്തിക്ക് 31.10.2016 തീയതിയിലെ GO (Rt) No.1496/2016/PWD പ്രകാരം 2 കോടിയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയുൾക്കൊള്ളുന്ന 19.09.2017 തീയതിയിലെ APR 1/174/2017/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 19.16 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി 04.03.2020 തീയതിയിലെ G.O (Rt) No 941/2020/RD പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവ്വേ അതിരടയാള നിയമ പ്രകാരമുള്ള 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 06.05.2020നു കേരള ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥല ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള സർവ്വേയും അതിർത്തി കല്ലുകൾ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കമ്മിറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന തിരുത്തലുകളും വേണ്ട അനുമതികളും ലഭ്യമാക്കി പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖാന്തരം സാങ്കേതികാനുമതി നൽക</p>

ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ