

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1380

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. എൻ. കെ. അക്ബർ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) <u>നിരത്ത് വിഭാഗം</u></p> <p>ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം -1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u></p> <p>രാമകുമാരയാട്ട് സ്മാരക നിർമ്മാണം.</p> <p>ഈ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.339/2019 പ്രകാരം 05.08.2019 ന് ആണ്. ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ ശ്രീ. കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെ 2016-17 ലെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 280 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ആയിരുന്നു ഭരണാനുമതി. ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 15.11.2018 ൽ എങ്ങണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രാമകുമാരയാട്ട് സ്മാരക നിർമ്മാണത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്തിയ സ്പെഷ് നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത സർവ്വേ സ്പെഷ്യിൽ (സർവ്വേ നം.22/11 റോഡിന്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ലഭിക്കുന്നതിനായി 28.06.2021- ൽ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം സ്ഥലം എം.എൽ.എ യുമായി മീറ്റിങ്ങുകളെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം സി.ആർ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ആവശ്യം വേണ്ട മാർക്കിംഗുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്പെഷ് ലഭ്യമാക്കി തരുന്നതിന് കത്ത് നൽകി. വീണ്ടും</p>

ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വേ 221 -ൽ തന്നെ കുറച്ച് മൂന്നാട്ടു മാറി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ധാരണയാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു ശേഷം 24/09/2022 ലാണ് ചാവക്കാട് തഹസിൽദാറിൽ നിന്നും രാമു കാര്യാട്ട് സ്മാരകം പണിയുന്നതിനുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തു സ്കെച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. ശേഷം വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കുകയും 27/02/2023-ന് തയ്യാറാക്കിയ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് അംഗീകാരത്തിനും നിർമ്മാണത്തിന്റെ പെർമിറ്റിനും വേണ്ടി എങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് അംഗീകരിക്കുകയും സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതിയിൽ നിന്നും പൂർത്തീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടും, ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടും സഹിതം 28/06/2023-ന് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ റിജിയണൽ ഡിസൈൻ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് സൂക്ഷ്മരൽ ഡിസൈനിനു വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈൻ വിഭാഗം

(1) ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചാവക്കാട് കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് 17-06-2022-നും ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് 05-04-2023-നും ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരമുള്ള test pile-നു ആവശ്യമായ structural details of pile എന്ന ഡ്രോയിംഗ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 11-07-2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Pile load test report കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി ഡ്രോയിംഗുകൾ നൽകുന്നതാണ്.

(2) ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തിയുടെ detailed architectural drawing ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും നബാർഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതിയുള്ള tentative design 14-09-2022-ന് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(3) തൃശ്ശൂർ ചേറ്റുവ ഏങ്ങണ്ടിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ രാമു കാര്യാട്ട് സ്മാരക നിർമ്മാണം - എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ tentative design പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

ചിങ്ങനാട്ട് കടവ് പാലം - ചിങ്ങനാട്ട് കടവ് പാലത്തിന് 10/07/2017 തീയതിയിലെ

		<p>G.O(Rt)No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 40 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 10-11-2020 തീയതിയിലെ PWD016-36/APR-5/2020/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 30.77 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിർത്തികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയശേഷം 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനായിട്ടുള്ള SIA Unit നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>കെ.എസ്.സി.സി</u></p> <p>സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് അണ്ടത്തോട് (കിഫ്ബി ഫണ്ട്) പ്രവർത്തിയുടെ 60 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.</u></p> <p>ഗുരുവായൂർ മേൽ പാലം ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(ബി) <u>നിരത്ത് വിഭാഗം</u></p> <p>ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം -1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u></p> <p>രാമകുറുപ്പ് സ്റ്റാർക നിർമ്മാണം.</p> <p>ഈ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.339/2019 പ്രകാരം 05.08.2019 ന് ആണ്. ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ ശ്രീ. കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെ 2016-17 ലെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 280 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ആയിരുന്നു ഭരണാനുമതി. ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 15.11.2018 ൽ എങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രാമകുറുപ്പ് സ്റ്റാർക നിർമ്മാണത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഐക്യ നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത സർവ്വേ ഐക്യയിൽ (സർവ്വേ നം.22/11 റോഡിന്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു</p>

ലഭിക്കുന്നതിനായി 28.06.2021-ൽ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം സ്ഥലം എം.എൽ.എ യുമായി മീറ്റിങ്ങുകളെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം സി.ആർ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ആവശ്യം വേണ്ട മാർക്കിംഗുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കൂച്ച് ലഭ്യമാക്കി തരുന്നതിന് കത്ത് നൽകി. വീണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വേ 221 -ൽ തന്നെ കുറച്ച് മൂന്നാട്ടു മാറി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ധാരണയാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു ശേഷം 24/09/2022 ലാണ് ചാവക്കാട് തഹസിൽദാറിൽ നിന്നും രാമു കാര്യാട്ട് സ്മാരകം പണിയുന്നതിനുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തു സ്കൂച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. ശേഷം വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കുകയും 27/02/2023-ന് തയ്യാറാക്കിയ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് അംഗീകാരത്തിനും നിർമ്മാണത്തിന്റെ പെർമിറ്റിനും വേണ്ടി എങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് അംഗീകരിക്കുകയും സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതിയിൽ നിന്നും പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ടും, ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടും സഹിതം 28/06/2023-ന് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ റിജിയണൽ ഡിസൈൻ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് സൂക്ഷ്മരൽ ഡിസൈനിനു വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈൻ വിഭാഗം

(1) ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചാവക്കാട് കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് 17-06-2022-നും ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് 05-04-2023-നും ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരമുള്ള test pile-നു ആവശ്യമായ structural details of pile എന്ന ഡ്രോയിംഗ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 11-07-2023-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Pile load test report കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി ഡ്രോയിംഗുകൾ നൽകുന്നതാണ്.

(2) ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്യാലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തിയുടെ detailed architectural drawing ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്പാർഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള tentative

design 14-09-2022-ന് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(3) തൃശ്ശൂർ ചേറ്റുവ ഏങ്ങണ്ടിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ രാമു കാര്യാട്ട് സ്റ്റാരുക നിർമ്മാണം - എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ tentative design പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

ചിങ്ങനാട്ട് കടവ് പാലം - ചിങ്ങനാട്ട് കടവ് പാലത്തിന് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 40 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 10-11-2020 തീയതിയിലെ PWD016-36/APR-5/2020/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 30.77 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിർത്തികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയശേഷം 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ സാമൂഹികാലാത പഠനത്തിനായിട്ടുള്ള SIA Unit നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കെ.എസ്.സി.സി

സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് അണ്ടത്തോട് (കിഫ്ബി ഫണ്ട്) പ്രവർത്തിയുടെ 60 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ


ഗുരുവായൂർ മേൽ പാലം ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം -1 നിരക്ക് വിഭാഗം

ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലം

നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പദ്ധതി വൈകാസ്യമായ കാരണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതി
1	ഇന്ത്യൻമെന്റൽ ബി.എം&ബി.സി ടു മല്ലാട് - ഓവറുങ്ങൾ പള്ളി റോഡ് കി.മീ 3/825 മുതൽ 6/900	വട്ടർ അതോറിറ്റി കട്ടിംങ്,	G.O.(Rt).No. 1386/ 2017/PWD dt. Tvm.15.09.2017 പ്രകാരം ആദ്യ പ്രവർത്തി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ഇന്ത്യൻമെന്റൽ & ബി.സി ഓവർലേയിങ് ഓഫ് ചാവക്കാട് - വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/750	ടി റോഡിൽ 1/750 മുതൽ 5/220 വരെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അമൂല്യ കൂടി വെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പിടുന്നത് ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് Nomenclature ആവശ്യമായി വന്നു.	റിവൈസ്ഡ് എ.എസ് ലഭിച്ചു പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (5%)
3	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2018-19 ബി.സി റീലേയിങ് ഓഫ് തൃപ്രയാർ - കാഞ്ഞാനി - ചാവക്കാട് റോഡ് കി.മീ 22/000 മുതൽ 24/000	വട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പിടൽ വൈകിയതിനാൽ മരാമത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ എ.എസ് ന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു	ഭരണാനുമതി റീവാലിയേഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

4	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019 / 20 ഇന്ത്യവ്മെന്റ്സ് ടു കണ്ടുകടവ് അപ്പോച്ച് റോഡ്	പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡിന്റെ അലൈമെന്റ്, ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വീടുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. അലൈമെന്റ് പുതുക്കി അപ്പുവൽ കിട്ടിയതിൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം	ലാൻറ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
5	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 ഇന്ത്യവ്മെന്റ്സ് ടു മാവിചോട് - തിരുവെങ്കിടം - കോട്ടപ്പടി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/275		DTC 3745/2019, dtd: 20-12-2021 പ്രകാരം ആദ്യ പ്രവർത്തി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത്, വർക്ക് റീടെൻഡർ ചെയ്തു.നിലവിൽ ബി.എം&ബി.സി പൂർത്തിയാക്കി. പ്രോഗ്രസ്സ് 95%.
6	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019 20 ഇന്ത്യവ്മെന്റ്സ് ടു പുനയൂർക്കുളം ചങ്ങരംകുളം റോഡ് 0/ 000 ടു 2/ 200	റീടെയിനിംഗ് വോളിന്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വന്നതിനാൽ എ.എസ് തുകയിൽ മാറ്റം വന്നു.	240 മീറ്റർ ഒഴികെ ടി റോഡിൽ ബി.എം&ബി.സി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. (80%)
7	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 ഇന്ത്യവ്മെന്റ്സ് ടു ആൽത്തറ - പനന്തറ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/140	കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ	ആദ്യ പ്രവർത്തി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു നിലവിൽ ബി.എം പൂർത്തിയാക്കി. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രസ്സ് 65%

8	<p>എഫ്.ഡി വർക്ക് 2018-19 ഫ്ളൂഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ടു ബ്ലാങ്ങാട് - മാട് - കറുക മാട് റോഡ് 0/000 മുതൽ 4/937</p>	<p>വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജെ. ജെ.എം സ്കീമിൽ ഉള്ള പൈപ്പിടൽ മൂലം ടി റോഡിലെ അവസാന ഒരു കിലോമീറ്ററിലും ടി റോഡിന്റെ വൈഡനിംഗ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന കെ.എസ്. ഇ.ബി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനു ഉള്ള കാലതാമസം</p>	<p>നിലവിൽ ബി.എം&ബി.സി പൂർത്തിയാക്കി റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രസ്സ് 95%</p>
9	<p>എഫ്.ഡി വർക്ക് 2018-19 ഫ്ളൂഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ടു ഗുരുവായൂർ - കാരക്കാട് റോഡ് 0/000 മുതൽ 1/050 & ബി.സി ഒവർലേ വർക്ക്സ് ടു ചാവക്കാട് - വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ് കി.മീ 5/000 മുതൽ 5/785</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രസ്സ് 5%</p>
10	<p>എഫ്.ഡി വർക്ക് 2018-19 ഫ്ളൂഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ടു ചാവക്കാട് - ബ്ലാങ്ങാട് - ചേറ്റുവ റോഡ് 6/000 മുതൽ 8/315</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>ആദ്യ പ്രവർത്തി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ബി. എം&ബി.സി പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കി റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രസ്സ് 90%</p>
11	<p>ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2021-22 ഇന്ത്യവ്വമെന്റസ് ടു കോട്ടപ്പടി - അഞ്ഞൂർ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/750</p>	<p>കെ.എസ്.ഇ.ബി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം</p>	<p>ബി.എം&ബി.സി പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കി റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രസ്സ് 70%</p>

12	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2021-22 ഇന്ത്യൻ മെന്റോസ് ടു ഇൗസ്റ്റ് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡ് കി.മീ 15/160 മുതൽ 19/180	വട്ടർ അതോറിറ്റി കട്ടിംങ്,	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രസ്സ് 15%
13	എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 2020-21 പ്രൊവൈഡിങ്ങ് ബി.എം&ബി.സി ടു തെക്കിനിയേടത്തുപടി - പുഴിക്കള റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/732	കെ.എസ്.ഇ.ബി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രസ്സ് 20%
14	അർജന്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് 2018-19 കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സൈഡ് പ്രൊട്ടേക്ഷൻ വോൾ ഇൻ ഗുരുവായൂർ - ആൽത്തറ - പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 13/941 മുതൽ 13/615	അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള കാലതാമസം	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രസ്സ് 50%
15	എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 2020-21 കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സി.സി ഡ്രെയിൻ കി.മീ 2/405 മുതൽ 5/063 ഇൻ ഗുരുവായൂർ - ആൽത്തറ - പൊന്നാനി റോഡ്		പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
16	എസ്.ആർ വർക്ക്സ് 2022-23 കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സി.സി ഡ്രെയിൻ മുതുവട്ടൂർ - പാലയൂർ റോഡ്	മഴക്കാലത്ത് മണ്ണെടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ താമസമുണ്ടായി	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രസ്സ് 95%

17	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24 ഇന്ത്യൻ മെന്റൽ സു കൊച്ചിനൂർ - മന്ദലാങ്കുന്ന് റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/900 ബി.എം&ബി.സി വർക്ക്	നിലവിൽ ലഭിച്ച പ്രവൃത്തി	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
18	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24 ഇന്ത്യൻ മെന്റൽ സു അഞ്ഞൂർ - ജൂതകുളം റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/210 ബി.എം&ബി.സി വർക്ക്	നിലവിൽ ലഭിച്ച പ്രവൃത്തി	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (5%)
19	ഇന്ത്യൻ മെന്റൽ സു ചാട്ടുകുളം - തൈക്കാട് റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/010 ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് 40എം.എം - എം.എസ്. എസ്		പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
20	ഇന്ത്യൻ മെന്റൽ സു മുതുവട്ടൂർ - പാലയൂർ റോഡ്	വട്ടൂർ അതോറിറ്റി കട്ടിംങ്,	ടി.എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുണ്ട്.