

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 854

11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മാവേലിക്കര, ഭരണിക്കാവ് എസ്.സി.ഡി.ഒ.(ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ) -മാർ മുഖേന അനുവദിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതുമായ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മാവേലിക്കര, ഭരണിക്കാവ് എസ്.സി.ഡി.ഒ (ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ) - മാർ മുഖേന അനുവദിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതുമായ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിയമസഭാചോദ്യം 854 അനുബന്ധം

2021-2022						
ക്രമ നം.	നിയമസഭാ മണ്ഡലം	ബ്ലോക്ക്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	ചെലവായ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മാവേലിക്കര	മാവേലിക്കര	തഴക്കരW-12-പയ്യമ്പള്ളിൽ നഗർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	15,00,000	10,13,339.	completed
2	മാവേലിക്കര	മാവേലിക്കര	തെക്കേക്കരW-6 -കോയിക്കലേത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (രവി മഞ്ചേരി വടക്കിൽ മുതൽ സരോജിനിയമ്മ പള്ളിക്കൽ വീട് വരെ)	24,00,000.	17,53,901.	completed
3	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	പാലമേൽW-12- കണിയാ വടക്കിൽ വാലുതറ നഗർ പാലമേൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	14,36,000.		dropped
4	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	പാലമേൽW-6-കൊട്ടാരത്തിൽ വടക്കിൽ നഗർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	16,00,000	12,78,976.	completed
5	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	ന്ററനാട്W-10-മിത്രാ നഗർ തേരുവിള നഗർ , റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	9,32,000	9,26,764	completed
6	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	ചുനക്കരW-2-വാരിച്ചിറയിൽ നഗർ റോഡ് നിർമ്മാണം (Retailing Wall & SI	23,69,000.		Work in progress

			ab)			
7	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	ചുനക്കര W-2-കുറുകശ്ശേരിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം (Retailing Wall & Slab)	23,90,000.		Work in progress
8	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	താമരക്കുളം നദീൽ വയൽ റോഡ് നിർമ്മാണം (സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും സ്റ്റാമ്പും)	15,36,800.		Work in progress 95% completed
9	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	ചുനക്കര W-6-വിലയിൽ നഗർ തോടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും കവറിംഗ് സ്റ്റാമ്പും നിർമ്മിച്ചുസഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കൽ	19,40,000.		Work will start soon
10	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	ചുനക്കര W-14-കോട്ടാരത്തിമല നഗർ റോഡ് ടാറിംഗ്, കോൺക്രീറ്റിംഗ്, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം.	14,29,000.	13,70,765.	Completed
11	മാവേലിക്കര	ഭരണിക്കാവ്	വള്ളികുന്നം GP-9 -മേനി മെമ്മോറിയൽ നഗർ സമഗ്ര വികസനം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി, ഓട നിർമ്മാണം.	25,00,000.	2032157	Complete

						d
12	കായംകുളം	ഭരണിക്കാവ്	ഭരണിക്കാവ് GP -9 - മുറിയായിക്കൽ നഗർ തോട് സംരക്ഷണഭിത്തി , റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്.	24,00,000.	20,05,255.	Completed
13	കായംകുളം	ഭരണിക്കാവ്	ഭരണിക്കാവ് GP -3 - പണിക്കുവീട്ടിൽ നഗർ ഓട കവറിൻ സ്റ്റാബ്	20,00,000.	14,97,175.	completed
14	കായംകുളം	ഭരണിക്കാവ്	ഭരണിക്കാവ് W-17-വേളങ്ങാട്ട് നഗർ - റോഡ് ടാറിംഗ്	10,54,525	9,65,922	completed
15	കായംകുളം	ഭരണിക്കാവ്	ഭരണിക്കാവ് W-8-ചെറുവള്ളിത്തറ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	4,45,000.	4,12,491.	completed

2022-2023						
ക്രമ നം.	നിയമസഭാ മണ്ഡലം	ബ്ലോക്ക്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	ചെലവായ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	കായംകുളം	മാവേലിക്കര	ചെട്ടികുളങ്ങര-വാർഡ്-2-കിഴക്കേമറ്റം നഗർ ആൽത്തറ പാലയ്ക്കൽ കനാൽ റോഡ് ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കൽ	24,90,000.	8,23,444. (1 st & part bill paid)	Completed 2 nd & Final bill submitted 13,94,079.
2023-2024						
ക്രമ നം.	നിയമസഭാ			ഭരണാനുമതി തുക	ചെലവായ തുക	നിലവിലെ

	മണ്ഡലം	ബ്ലോക്ക്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്			സ്ഥിതി
1	ചെങ്ങന്നൂർ	മാവേലിക്കര	ഇഞ്ചിക്കുത്തറ നഗർ നവീകരണം -ചെമ്പിത്തല- തൃപ്പുരുത്തൂർ GP-W1.	24,69,000.		Agreement executed.
2	കായംകുളം	മാവേലിക്കര	പനച്ചിത്തറ നഗർ നവീകരണം-ചെട്ടികുളങ്ങൾ GP-W1.	24,96,000.		Agreement executed.