

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 800

11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. നജീബ് കാന്തപുരം		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ഉത്തരം (എ) പിരിവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	ഉത്തരം (എ) പിരിവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
(ഡി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്കായി നിർവഹണ ഏജൻസിക്ക് എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി എത്ര തുക നൽകാനുണ്ടെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	ഉത്തരം (എ) പിരിവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

അംബേദ്കർ ഗ്രാമം വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തന പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക
1	2019-20	മരുതംപാറ എസ്.സി നഗർ (താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 3 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്	ഭരണാനുമതി തുകയായ 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ, 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	2020-21	ഒറവിങ്ങൽ എസ്.സി നഗർ (വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം, ഉൾറോഡ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് മെയിൻറനൻസ് പ്രവൃത്തി 50 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിണർ നവീകരണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 4 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	4 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ 950595/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1164961/- രൂപയുടെ രണ്ടാം പാർട്ട് ബില്ലു് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
3	2020-21	മാട്ടറ അമ്പലക്കുന്ന് എസ്.സി നഗർ (താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 19 എണ്ണത്തിൽ 7 വീടുകളുടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, 5 വീടുകളുടെ പ്ലോറിംഗ്, ഒരു വീടിന്റെ റൂഫ് വർക്ക് എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം, നടപ്പാത നിർമ്മാണം എന്നിവ	നാളിതുവരെ തുകയൊന്നും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

			<p>പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 57 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>	
4	2021-22	<p>കുന്നക്കാട്ടുകുഴി എസ്.സി നഗർ (ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)</p>	<p>ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 11 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിണർ നിർമ്മാണം, നടപ്പാത നിർമ്മാണം എന്നിവ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ 30 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>നാളിതുവരെ തുകയൊന്നും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.</p>