

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1042**

**11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി എസ് സുപാൽ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പുനലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ; ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>പുനലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രധാനമായും ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയാണ് നടന്നുവരുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പുനലൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അമൃത് 2.0, LSGD ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ, MLA-ADS പ്രവൃത്തി എന്നിവയും നടന്നുവരുന്നു. അവയുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം-2ആയി ചേർക്കുന്നു</p>
(ബി)	<p>പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെയും വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>നിലവിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധം-1ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>കരവാളൂർ, ഇടമുളക്കൽ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലായി ആകെ എത്ര ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(സി)	<p>ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(ഡി)	<p>ഏരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരനല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് നിലവിലെ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും വിശദമാക്കാമോ?</p>	(ഡി)	<p>ഏരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരനല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ പുരോഗതിയും അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ നിലവിലെ തടസ്സങ്ങളും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1. പുനലൂർ താലൂക്കിൽ ആയിരനല്ലൂർ വില്ലേജിൽ ആയിരനല്ലൂർ പാലത്തിന് സമീപം 10 സെന്റ് സ്ഥലം ഏരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആയിരനല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ജില്ലാ കളക്ടർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക്</p>

ഉപയോഗ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കിണർ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരവേ, വനംവകുപ്പ് അധികാരികളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം മെയ് 2024-ൽ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു.

2. വേനൽ കാലങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത പമ്പിങ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ആയിരനല്ലൂർ കിണറിനു സമീപത്തായി ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് . ആയതു ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 2.98 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും അതിൻപ്രകാരം ഫണ്ട് ലഭ്യമായ 99.1 ലക്ഷം രൂപ ജലസേചന വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ജലസേചന വകുപ്പ് കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കി വരവേ ടി പ്രവൃത്തികളും വനം വകുപ്പ് അധികാരികളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു. കിണർ, ചെക്ക് ഡാം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്കായി പരിവേഷ് പോർട്ടൽ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ വെൽ കം പമ്പ് ഹൗസ് , ചെക്ക് ഡാം എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി തീർത്തും സ്കൂളോവസ്ഥയിൽ ആണ് .

3. ആയിരനല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ Raw വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ, ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ വിതരണ ലൈനുകൾ ഏതാണ്ട് ഇടമൺ PWD റോഡിൽ കൂടി 11.4 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടി റോഡ് നിലവിൽ DLP ആയതിനാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി തന്നെ പുനഃസ്ഥാപന പ്രവൃത്തികൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് PWD അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് . ആയതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷനുകൾ	ഭരണാത്മക നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാത്മക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
അഞ്ചൽ	10168	565	9530	2372.33	7997	8562	1606	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാലയളവിൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ FHTC നൽകുന്ന പ്രവർത്തി	82% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു
ആര്യങ്കാവ്	3522	128	3328	3261.00	85	213	3309	JJM (2021-22) രണ്ടാം ഘട്ടം ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കഴൽ ക്കിണർ, ഒ.എച്ച് ടാങ്ക്, പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ വീടുകളിലും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	2 പുതിയ ബോർ വെല്ലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
ഇടമുളക്കൽ	11364	2187	8895	3841.17	4515	6702	4662	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020- 21 ഇടമുളക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്നും 2020-21 കാലയളവിലെ വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	86 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 40% റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഏരൂർ	8898	721	8086	7420.00	4776	5497	3401	ഏരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി ഏരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിക്കായി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന	72.14 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, ഏരൂർ ഇടമൺ റോഡ്

								പ്രവൃത്തിയും, ഏകദേശം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും	പുനരുദ്ധാരണവും ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
കരവാളൂർ	7118	543	6590	3953.31	3793	4336	2782	ജല ജീവൻ മിഷൻ 2020 21 കാലയളവിൽ നിലവിൽ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്നും വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും കരവാളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	82 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർ കണക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 60 ശതമാനം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
കുളത്തുപുഴ	9707	1353	8336	3846.40	5254	6607	3100	ജലജീവൻ മിഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണവും ഹൗസ് കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികളും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും, പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
തെന്മല	7200	507	6644	4554.00	636	1143	6057	JJM (2021-22) രണ്ടാംഘട്ടം-തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുറന്ന/കുഴൽ കിണറുകൾ, ഒ.എച്ച് ടാങ്ക്, പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല, പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ വീടുകളിലും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	നിലവിൽ 51 പഞ്ചായത്തിൽ 4 ബോർ വെല്ലുകൾ 20 open well എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 7 ഓപ്പൺ വെല്ലുകൾക്കു കൂടി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 44 KM പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ആകെ	57977	6004	51409	29248.21	27056	33060	24917		

പുനലൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മറ്റു പ്രവർത്തികളുടെ

വിവരണം

ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	FHTC എണ്ണം	പൂർത്തിയായ FHTC	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 കലയനാട് പ്രദേശത്ത് ഉപരിതല ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, ബുസ്സിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കിഴക്ക് വിവിധ ഉയർന്ന വാർഡുകളിൽ ജലവിതരണം, ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തികൾ (2.52 Cr.)	120		പ്രവർത്തി 60% പൂർത്തിയായി. ഉപരിതല ടാങ്ക് ജോലികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
2	പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 പഴയ പൈപ്പുകൾ പിവിസി പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക, പുനലൂർ നഗര സഭയിലെ മണിയാർ, ഭരണിക്കാവ് കോളേജ് വാർഡുകളിലെ വീടുകൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തികൾ (3.03 cr)	450		പൈപ്പ് ലൈൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം നടത്താനുണ്ട് 90% പൂർത്തിയായി.
3	പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 തുമ്പോട് സ്കീമിനായി പുതിയ OHSR നിർമ്മിക്കുക, നിലവിലുള്ള പമ്പിങ് ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക, പുതിയ വിതരണ ലൈനുകൾ, പുതിയ കണക്ഷനുകൾ, അനുബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ			പൈപ്പ് ലൈൻ ജോലിക്കും FHTC യും പുരോഗമിക്കുന്നു 52% പൂർത്തിയായി ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ ഉണ്ട്.
4	പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	MLA-ADS (2021-22) ശ്രീ.കെ. രാജ എംഎൽഎ-പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ശാസ്താം കോണം വാർഡിൽ ബുസ്റ്റർ പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനും ഒ.എച്ച് ടാങ്കും നൽകുന്നത്- ഒന്നാം ഘട്ടം (ഒ.എച്ച് ടാങ്കും വിതരണവും മാത്രം)			പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
5	പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തി-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-നാഗമല വാർഡിലെ പുതുക്കോട് കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി.	60		പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് -ഉറുകുന്നു- പുതിയ OHSR നിർമ്മാണവും വിതരണ ലൈനുകളുടെ വിപുലീകരണവും.			പൂർത്തീകരിച്ചു
7	പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 പുനലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണം എ.സി പൈപ്പുകൾക്ക് പകരം പിവിസി ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി നവീകരിക്കുക, 9 എം എൽ ഡി വാട്ടർ ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നവീകരിക്കുക			ടെൻഡറിംഗ് ഘട്ടത്തിലാണ്

ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷനുകൾ	ഭരണാത്മക നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാത്മക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
അഞ്ചൽ	10168	565	9530	2372.33	7997	8562	1606	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാലയളവിൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ FHTC നൽകുന്ന പ്രവർത്തി	82% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു
ആര്യങ്കാവ്	3522	128	3328	3261.00	85	213	3309	JJM (2021-22) രണ്ടാം ഘട്ടം ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കഴൽ ക്കിണർ, ഒ.എച്ച് ടാങ്ക്, പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ വീടുകളിലും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	2 പുതിയ ബോർ വെല്ലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
ഇടമുളക്കൽ	11364	2187	8895	3841.17	4515	6702	4662	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020- 21 ഇടമുളക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്നും 2020-21 കാലയളവിലെ വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	86 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 40% റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഏരൂർ	8898	721	8086	7420.00	4776	5497	3401	ഏരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി ഏരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിക്കായി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന	72.14 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, ഏരൂർ ഇടമൺ റോഡ്

								പ്രവൃത്തിയും, ഏകദേശം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും	പുനരുദ്ധാരണവും ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
കരവാളൂർ	7118	543	6590	3953.31	3793	4336	2782	ജല ജീവൻ മിഷൻ 2020 21 കാലയളവിൽ നിലവിൽ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്നും വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും കരവാളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	82 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർ കണക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 60 ശതമാനം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
കുളത്തുപുഴ	9707	1353	8336	3846.40	5254	6607	3100	ജലജീവൻ മിഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണവും ഹൗസ് കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികളും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും, പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
തെന്മല	7200	507	6644	4554.00	636	1143	6057	JJM (2021-22) രണ്ടാംഘട്ടം-തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുറന്ന/കുഴൽ കിണറുകൾ, ഒ.എച്ച് ടാങ്ക്, പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല, പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ വീടുകളിലും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	നിലവിൽ 51 പഞ്ചായത്തിൽ 4 ബോർ വെല്ലുകൾ 20 open well എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 7 ഓപ്പൺ വെല്ലുകൾക്കു കൂടി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 44 KM പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ആകെ	57977	6004	51409	29248.21	27056	33060	24917		

ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷനുകൾ	ഭരണാത്മക നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാത്മക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
അഞ്ചൽ	10168	565	9530	2372.33	7997	8562	1606	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാലയളവിൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ FHTC നൽകുന്ന പ്രവർത്തി	82% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു
ആര്യങ്കാവ്	3522	128	3328	3261.00	85	213	3309	JJM (2021-22) രണ്ടാം ഘട്ടം ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കഴൽ ക്കിണർ, ഒ.എച്ച് ടാങ്ക്, പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ വീടുകളിലും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	2 പുതിയ ബോർ വെല്ലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
ഇടമുളക്കൽ	11364	2187	8895	3841.17	4515	6702	4662	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020- 21 ഇടമുളക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്നും 2020-21 കാലയളവിലെ വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	86 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 40% റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഏരൂർ	8898	721	8086	7420.00	4776	5497	3401	ഏരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി ഏരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിക്കായി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന	72.14 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, ഏരൂർ ഇടമൺ റോഡ്



								പ്രവൃത്തിയും, ഏകദേശം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും	പുനരുദ്ധാരണവും ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
കരവാളൂർ	7118	543	6590	3953.31	3793	4336	2782	ജല ജീവൻ മിഷൻ 2020 21 കാലയളവിൽ നിലവിൽ നിലവിലുള്ള സ്കീമിൽ നിന്നും വിപുലീകരണത്തിൽ നിന്നും കരവാളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	82 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർ കണക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 60 ശതമാനം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
കുളത്തുപുഴ	9707	1353	8336	3846.40	5254	6607	3100	ജലജീവൻ മിഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണവും ഹൗസ് കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികളും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും, പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
തെന്മല	7200	507	6644	4554.00	636	1143	6057	JJM (2021-22) രണ്ടാംഘട്ടം-തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുറന്ന/കുഴൽ കിണറുകൾ, ഒ.എച്ച് ടാങ്ക്, പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല, പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ വീടുകളിലും FHTC നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	നിലവിൽ 51 പഞ്ചായത്തിൽ 4 ബോർ വെല്ലുകൾ 20 open well എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 7 ഓപ്പൺ വെല്ലുകൾക്കു കൂടി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 44 KM പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ആകെ	57977	6004	51409	29248.21	27056	33060	24917		

ഏരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരനല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ പുരോഗതിയും.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	ആയിരനല്ലൂർ വെല്ലിൽ നിന്നും ഇളവരാങ്കുഴിയിലേക്ക് പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ഇളവരാങ്കുഴിയിൽ നിന്നും വിളക്കുപാറ മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിലെ ഉപരിതല ജല സംഭരണിയിലേക്ക് ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ, എരൂർ-ഇടമൺ റോഡിലും അനുബന്ധ റോഡുകളിലും വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി	32.10 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
2.	4.85LL ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം, ഉപരിതല സംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി	95 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
3.	ആയിരനല്ലൂർ പാലത്തിന് സമീപം കിണർ-പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം, എളവരാങ്കുഴിയിൽ 5.5 LL ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണി, സമ്പ് കം പമ്പ് ഹൗസ് , പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി .	87.1 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.