

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1072**

**11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ജൽജീവൻ പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<p><b>ശ്രീ. ജോബ് മൈക്കിൾ,</b>  <b>ഡോ. എൻ. ജയരാജ്,</b>  <b>ശ്രീ. പ്രമോദ് നാരായൺ,</b>  <b>ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളുങ്കൽ</b></p>		<p><b>ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ</b>  <b>(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>	
(എ)	<p>ചങ്ങനാശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, റാന്നി, പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ ജൽജീവൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ചങ്ങനാശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, റാന്നി, പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ ജൽജീവൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു</p>
(ബി)	<p>ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ തുക അനുവദിച്ചതിൻ പ്രകാരം പദ്ധതി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p><b><u>റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലം</u></b></p> <p>റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൂർത്തിയായ പദ്ധതികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. JJM WSS to Vechoochira Supply and laying pipe line and providing 145 FHTCS in Vechoochira Pt</li> <li>2. JJM WSS to Mallappally Anicadu Kottangal additional pipe line work in Kottangal Pt.</li> </ol> <p><b><u>ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലം</u></b></p> <p>ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജല ജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p><b><u>കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം</u></b></p> <p>കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 921 കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
(സി)	<p>ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രയും വേഗം പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു</p>

വരുന്നു. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ആവശ്യമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലം

1. JJM - supplying,providing and laying 2841 FHTCS in Vechoochira Pt - പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2. JJM - WSS to Vechoochira construction of 1 LL OHSR at Karakkattumala, 4 LL OHSR sump & Pump house at Olickal supply and erection of pump sets-പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
3. JJM - WSS to Maniyar - construction of 9 MLD WTP at Maniyar- 32% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
4. JJM WSS to Vadasserikkara supplying and laying distribution lines and providing 3325 FHTCS in Vadasserikkara Pt-25 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
5. JJM - WSS to Naranamoozhy supplying & laying distribution lines and providing 1348 FHTCS in Naranamoozhy Pt - പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നൽകി. പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
6. JJM WSS to Naranamoozhy pt supplying, layng jointing testing and commissioning of 150 mm DI gravity main from Pancharamukku tank to Neerattukavu including road restoration work.- പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
7. JJM - WSS to Perunad Athikkayam supplying and laying distribution lines and providing 2793 FHTCs in Perunad Athikkayam Villages-11 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
8. JJM - WSS to Perunad Athikkayam - construction of 1.5 LL capacity GLSR at Nellimala -73 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
9. JJM - Laying 200 mm DI K9 pipe line from Nilakkal to Aryattukavala including road restoration work- പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
10. JJM WSS to Ranni Angadi supplying and laying pipe line and providing 2316 FHTCs in Ranni Angadi Pt 97 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
11. Ranni Angadi - Supplying and laying balance pipe line in Ranni Angadi Pt - 21% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
12. Ranni Angadi - Kottanadu - supplying and laying pipe line and providing 4706 FHTCs in Kottandu Pt -80 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
13. Ranni Angadi Kottanadu construction of 9 MLD WTP at Kumbalathanam, 9 LL OHSR at WTP site, CW pump set -16 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
14. Ranni Angadi Kottandu Laying CW pumping main at Kumbalamthanam to Pannikkunnumala, Sump at WTP to OHSR at WTP etc Ranni Angadi and Kottandu Pt - പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
15. JJM WSS to Mallappally and Kottangal supplying and pipe line providing 2353 FHTCS Kottangal Pt Malampara - 42 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
16. JJM WSS to Mallappally and Kottangal supplying and pipe line providing 1753 FHTCS Kottangal Pt Perumpara -82 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
17. JM 2021-22- Third SLSSC - Ezhumattoor Grama Panchayath- Supplying and laying Pipe line and providing 4519 Nos Fhtcs in Ezhumattoor panchayath including road restoration works.- പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
18. Jal Jeevan Mission (JJM)-3rd SLSSC -Eraviperoor Grama Panchayath-Final Phase-Full Coverage-Package 2-Laying of Balance Pipe Lines in Eraviperoor Panchayath--Pipeline Work- പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം**

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 9 പഞ്ചായത്തുകളിലെ 66480 ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിനായി 61571.28 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പഞ്ചായത്തുകളിൽ 1583 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 759.1 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത്:-** 5 പാക്കേജുകളായിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ 3 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതും 2 പ്രവൃത്തികൾ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. Raw Water പമ്പ് സെറ്റ് 85 HP -1 എണ്ണം supply ചെയ്തു, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് 3.3 Km ൽ 3.14 Km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 7.5HP - 2 nos, Reservoir ന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 106.75 കിലോമീറ്ററിൽ 80.12 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ഇടുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**കണ്ടഴ പഞ്ചായത്ത് :-** ടി പഞ്ചായത്തിൽ 2 വർക്കുകൾ പുരോഗതിയിലും ( Ongoing ) 1 പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടപടികളിലുമാണ്. 5 ലക്ഷം ലിറ്ററിന്റെ ഒരു Reservoir ഉം, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് 2 എണ്ണം, 270 HP ഇവ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 118.058 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 59.3013 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്:-** ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് 2 എണ്ണം (121 HP) പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 140.113 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 113.3 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത്:-** ടി പഞ്ചായത്തിൽ 2 പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് 2 എണ്ണം (258 HP), ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ 12.292 km സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 104.753 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 51.4 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**മണിമല പഞ്ചായത്ത്:-** ടി പഞ്ചായത്തിനു കീഴിൽ 2 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 2 പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടപടിയിലാണ്. ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ 8.1 km, 3 LL ന്റെ ഒരു ജലസംഭരണി എന്നിവ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 83.67 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 58.2 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു

**നെടുംകുന്നം പഞ്ചായത്ത്:-** ടി പഞ്ചായത്തിൽ 2 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് Reservoir എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. 133 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 22.1742 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത്:-** ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 10 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ 19.81 Km ൽ 4.61 Km പൂർത്തിയാക്കി. 147.88 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 111.27 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**വാഴൂർ പഞ്ചായത്ത്:-** വാഴൂർ പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി 9 പാക്കേജുകളിൽ 1 പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.. 7 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തി Tender നടപടിയിലാണ്. ടി പദ്ധതിയിൽ 129.87 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 63.42 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ചള്ളോലി, കള്ളത്തുങ്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി രണ്ട് ഉന്നതതല ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

**വെള്ളാവൂർ പഞ്ചായത്ത്:-** ടി പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി 5 പാക്കേജുകളിൽ 5 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. പ്രവൃത്തിയിൽ 113.21 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 657 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി യിൽ നിന്നും കെ ആർ എഫ് ബി യിൽ നിന്നും റോഡ് കട്ടിങ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്

**പുത്താർ നിയോജക മണ്ഡലം**

ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 9 പഞ്ചായത്തുകളിലെ 67927 ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിനായി 98511.40 ലക്ഷം രേണാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പഞ്ചായത്തുകളിൽ 1362.63 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 328.44 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

എരുമേലി പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജലജീവൻ മിഷൻപദ്ധതി 7 പാക്കേജുകളിൽ പ്രവൃത്തികൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾ പ്രീക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇതിൽ തുടർന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രവൃത്തികൾ പാക്കേജ് 8 ആയി രൂപീകരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും പ്രവൃത്തികളിലെ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം സംയോജിപ്പിച്ച് പാക്കേജ് ഒമ്പതായി രൂപീകരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ടി പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ PWD യിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്.

**കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്-** ടി പഞ്ചായത്തിൽ നീലൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 45 ദശലക്ഷം പ്രതിദിന ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ഉള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം പുത്താർ -തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 25 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിച്ച അവിടെ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്തു ടി പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകൾക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന 28 ചെറിയ ജല സംഭരണികളിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും വിവിധ വ്യാസത്തിലുള്ള വിതരണ കുഴലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 4156 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന ജോലിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 140.14 km പൈപ്പ് ലൈനിൽ 12.63 km ദൂരം പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ 8% ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**കോരിത്തോട് പഞ്ചായത്ത്-** ടി പഞ്ചായത്തിൽ 3 പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഒരു പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ നടപടിയിലാണ്. റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ 14 Km, റോ വാട്ടർ പമ്പ് ടെറ്റ്, ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ 22.641 കിലോ മീറ്റർ 1.640 km പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 186.28 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 51.035 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്ത് -** ടി പഞ്ചായത്തിൽ 4 പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് ടെറ്റ് 4 എണ്ണം, ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ 35.697 കിലോ മീറ്ററിൽ 600 മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു ബാക്കി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 339.43 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 40.90 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**പുത്താർ പഞ്ചായത്ത്-** നീലൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 45 ദശലക്ഷം പ്രതിദിന ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ഉള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം പുത്താർ -തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 25 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിച്ച അവിടെ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്തു ടി പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകൾക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന 4 ചെറിയ ജല സംഭരണികളിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും വിവിധ വ്യാസത്തിലുള്ള വിതരണ കുഴലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 4005 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന ജോലിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു . ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 78.51 km പൈപ്പ് ലൈനിൽ 46.46km ദൂരം പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ 20% ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**പുത്താർ- തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത്-** നീലൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 45 ദശലക്ഷം പ്രതിദിന ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ഉള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം പുത്താർ -തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 25 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിച്ച അവിടെ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്തു ടി പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകൾക്കു വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന 25 ചെറിയ ജല സംഭരണികളിൽ എത്തിക്കുകയും, അവിടെ നിന്നും വിവിധ വ്യാസത്തിലുള്ള വിതരണ കുഴലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 3125 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന ജോലിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 186.36km പൈപ്പ് ലൈനിൽ 36 km ദൂരം പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ 12 % ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**തീകോയി പഞ്ചായത്ത്-** നീലൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 45 ദശലക്ഷം പ്രതിദിന ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ഉള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം പുത്താർ -തെക്കേക്കര

പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 25 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിച്ചു അവിടെ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്തു ടി പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകൾക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന 16 ചെറിയ ജല സംഭരണികളിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും വിവിധ വ്യാസത്തിലുള്ള വിതരണ കഴലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 2892 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന ജോലിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 142.55km പൈപ്പ് ലൈനിൽ 16.163 km ദൂരം പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ 15% ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**തിടനാട് പഞ്ചായത്ത്**- നീലൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 45 ദശലക്ഷം പ്രതിദിന ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ഉള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം പൂഞ്ഞാർ -തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 25 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിച്ചു അവിടെ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്തു ടി പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകൾക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന 2 ചെറിയ ജല സംഭരണികളിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും വിവിധ വ്യാസത്തിലുള്ള വിതരണ കഴലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 3527 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന ജോലിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 194.83km പൈപ്പ് ലൈനിൽ 107.26 km ദൂരം പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ 20% ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

**ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലം**

ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sl No.	Name of work	Panchayat	Present status	No.of FHTC given
1	Jal Jeevan Mission 2022-23: (5 <sup>th</sup> SWSM) Thrikodithanam Grama Panchayath: Laying distribution net work and providing 8500 FHTC's and Road restoration work in Thrikodithanam Panchayath	Thrikodithanam	35.5 km pipe laying completed and 5 km GSB work completed. 5.65 km concrete road restoration completed. 1.97 km interlocking restored. 1229 house connection given. Road restoration work progress.	1229
2	JJM 2022-23 (5 <sup>th</sup> SWSM) Madappally Grama Panchayath:- Supplying and laying distribution networks and Providing 8983 FHTCs including road restoration works in Madappally Panchayath.	Madappally	450mm DI PUMPING MAIN-pipe laying going on	2340
3	JJM-2022-23 (5 <sup>th</sup> SLSSC) Kurichi Grama Panchayath-Balance works-Laying pipe line and Road Restoration works.	Kurichy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restoration of concrete roads is in progress</li> <li>Restored length – 13715 m</li> </ul>	nil
4	Jal Jeevan Mission 2022-23: Vazhappally Grama Panchayath : Supply and laying DI, HDPE & PVC pipes and providing water connection to remaining 6540 households in Vazhappally Panchayath.	Vazhappally	38.25 km pipe laying completed and 7.2 km road restoration work completed. 1290 house connection given , Road restoration work & House connection work in progress.	1290
5	JJM-RWSS to Madappally-Balance work for supplying and laying various pipes and shifting connections.	Madappally	Section work for road restoration is in progress	nil

6	JJM 2022-23: (5 <sup>th</sup> SWSM) Kurichy Grama Panchayath:- Providing 7754 FHTCs for remaining households by laying conveyance mains and distribution net works including road restoration works in Kurichy Panchayath.	Kurichy	65.5 km pipe laying completed 9.4 km road restoration work completed. 3210 house connection given . Balance Geo tagging work & section work for tar road restoration on progress. Tar road restoration done – 2500 m. House connection work is in progress	3210
7	Jal Jeevan Mission (JJM -5 <sup>th</sup> SWSM) CWSS to Vazhappally, Thrikodithanam, Paippadu, Kurichy & Changanassery Municipality - Construction of 22 MLD Water treatment Plant at Morkulangara including allied works	Changanassery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 700 mm Pile 48/48 completed</li> <li>• 800 mm Pile 59/59 completed</li> <li>• 900 mm Pile 44/44 completed</li> <li>• Earthwork removal for sump is in progress.</li> <li>• Chipping of 86 nos of pile is completed. Pile test completed on one pile and Balance work is in progress.</li> </ul>	nil
8	Jal Jeevan Mission 2022-23: Paippadu Grama Panchayath : Supply and laying DI, HDPE & PVC pipes and providing water connection to remaining 6198 households in Paippadu Panchayath.	Paippad	50 KM pipe laying completed and 1720 geo tagging completed. 8.4 km Concrete Road restoration work completed. 1870 house connection given. Road restoration work is in progress.	1870
9	Jal Jeevan Mission (JJM)-JJM 5th SWSM-WSS to Paippadu, Thrikkodithanam, Vazhappally and Kurichi panchayaths - Supplying, Laying, Testing, Trial Run And Commissioning of 711mm MS Raw Water Pumping Main From Raw Water Pumphouse At Kattodu To WTP at Morkulangara, Supply, Erection Testing, trial run and commissioning of VT Pumpsets, Transformer, Pressure Filter Etc.	Changanassery	700 mm DI Pipe 709 nos (3899.5 m) supplied.	nil
10	JJM-5th SLSSC-Vazhappally Grama Panchayath-Balance works-Laying pipe line and Road Restoration works.	Vazhappally	Supplied PVC pipes, 12 km road restoration completed, GSB and WMM laying 325 m 1. Restored length Concrete road – 13600 m 2. Restored length Tar road – 2000 m. Pipe laying work & Road restoration on going	nil