

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1866

13-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കല്ലയാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ കായികവകുപ്പ് മുഖേന നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ


ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എം.വിജിൻ		ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഫ് ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കല്ലയാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് മുഖേന നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കല്ലയാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് മുഖേന നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	കല്ലയാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് മുഖേന നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	<p>ചെറുതാഴം ജി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ ജി.ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും</p>	<p>23,51,000/-</p>	<p>ചെറുതാഴം ജി. എച്ച്. എസ്. എസിലെ സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 03.02.2023 ൽ ശ്രീ. ശ്രീജേഷ്, കണ്ണൂർ എന്ന കരാറുകാരനുമായി 5,56,889/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ചെറുതാഴം ജി. എച്ച്. എസ്. എസിലെ ജി. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 20.12.2024 ൽ M/s. സിൽവർ ലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 11,43,176/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2025 ഏപ്രിൽ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
2	<p>കെ.പി.ആർ ഗോപാലൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം</p>	<p>2,99,77,700/-</p>	<p>17.09.2021 തീയതിയിൽ ശ്രീ. അനീസ്. കെ, കണ്ണൂർ എന്ന കരാറുകാരനുമായി 1,16,79,233/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാലറി ബിൽഡിംഗിന്റെ പ്രവൃത്തി 50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>28.04.2022 -ൽ M/s. കൺവെർജ് സ്പോർട്സ് ഇൻഫ്രാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എറണാകുളം എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 1,32,60,700/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും സിന്ററിക് ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
3	<p>നെരുവമ്പ്രം ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം</p>	<p>1,00,00,000/-</p>	<p>05.08.2024 ൽ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഹാനീസ്. എം.എ, കാസർഗോഡ് എന്ന കരാറുകാരനുമായി 82,49,707/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി,</p>

			ഫെൻസിംഗ് എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം നിർമ്മാണം (ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കളിക്കളം പദ്ധതി)	1,00,00,000/-	21.06.2024 തീയതിയിൽ ശ്രീ. അബ്ദുൾ അലി. സി.എച്ച്, കാസർഗോഡ് എന്ന കരാറുകാരനുമായി 71,16,466/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിൻ, റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ഗേറ്റ്, ഫ്ളൈഡ് ലൈറ്റ് എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (45%). 2025 മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
5	മാടായി ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	1,50,00,000/-	15.01.2025 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)നം. 18/2025/കാ.യു.വ പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
6	ചെറുകുന്ന് ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ കളിസ്ഥലം വികസനം	1,50,00,000/-	15.01.2025 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)നം. 18/2025/കാ.യു.വ പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	<p>ചെറുതാഴം ജി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ ജി.ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും</p>	<p>23,51,000/-</p>	<p>ചെറുതാഴം ജി. എച്ച്. എസ്. എസിലെ സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 03.02.2023 ൽ ശ്രീ. ശ്രീജേഷ്, കണ്ണൂർ എന്ന കരാറുകാരനുമായി 5,56,889/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ചെറുതാഴം ജി. എച്ച്. എസ്. എസിലെ ജി. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും എന്നീ പ്രവൃത്തികളായി 20.12.2024 ൽ M/s. സിൽവർ ലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 11,43,176/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2025 ഏപ്രിൽ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
2	<p>കെ.പി.ആർ ഗോപാലൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം</p>	<p>2,99,77,700/-</p>	<p>17.09.2021 തീയതിയിൽ ശ്രീ. അനീസ്. കെ, കണ്ണൂർ എന്ന കരാറുകാരനുമായി 1,16,79,233/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാലറി ബിൽഡിംഗിന്റെ പ്രവൃത്തി 50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>28.04.2022 -ൽ M/s. കൺവെർജ് സ്പോർട്സ് ഇൻഫ്രാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എറണാകുളം എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 1,32,60,700/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും സിന്ററിക് ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
3	<p>നെരുവമ്പ്രം ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം</p>	<p>1,00,00,000/-</p>	<p>05.08.2024 ൽ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഹാനീസ്. എം.എ, കാസർഗോഡ് എന്ന കരാറുകാരനുമായി 82,49,707/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി,</p>

			ഫെൻസിംഗ് എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം നിർമ്മാണം (ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കളിക്കളം പദ്ധതി)	1,00,00,000/-	21.06.2024 തീയതിയിൽ ശ്രീ. അബ്ദുൾ അലി. സി.എച്ച്, കാസർഗോഡ് എന്ന കരാറുകാരനുമായി 71,16,466/- രൂപയ്ക്ക് കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിൻ, റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ഗേറ്റ്, ഫ്ളൈഡ് ലൈറ്റ് എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (45%). 2025 മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
5	മാടായി ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	1,50,00,000/-	15.01.2025 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)നം. 18/2025/കാ.യു.വ പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
6	ചെറുകുന്ന് ഗവ. ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ കളിസ്ഥലം വികസനം	1,50,00,000/-	15.01.2025 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)നം. 18/2025/കാ.യു.വ പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ