

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 862

18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിലെ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എത്ര വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി ലഭ്യമായത്; അതിൽ എത്ര വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്; ബാക്കി വീടുകൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കരാർ വെച്ചത് - 493 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് -380 അവശേഷിക്കുന്നത്-113 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്-19 ബേസ്കെന്റ്- 24 ലിന്റൽ - 28 റൂഫ് -18 നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തത് - 24
(ബി)	2021-25 കാലയളവിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി പ്രകാരം കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്; അപ്രകാരം അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	2021-25 കാലയളവിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി പ്രകാരം കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിൽ വടക്കുന്നപ്പുഴ നഗറിന്റെ 55% വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി. ഉഴവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആച്ചിക്കൽ നഗറിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. മധുരവേലി ITI നഗറിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ആച്ചിക്കൽ, മധുരവേലി നഗറുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കാമോ; മധുരവേലി ഐ.ടി.ഐ. നഗറിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി നൽകാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	ആച്ചിക്കൽ ഐ.എച്ച്.ഡി.പി അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 25/03/2025 ന് ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും 2025 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2021 DSR പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ പുതുക്കിയ DSR പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കോട്ടയം ജില്ലാ നിർമ്മിതിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മധുരവേലി ITI നഗർ നവീകരണത്തിനായി ഏജൻസി എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി)	ആച്ചിക്കൽ നഗറിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ;	(ഡി)	ഭൂമി കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പാലാ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിൽ ബാക്കി വരുന്ന 51 വീടുകളിൽ എത്രയാണ് പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ നിർമ്മാണഘട്ടം എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(ഇ)	51 വീടുകളിൽ 10 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് - 41 വീടുകൾ ആരംഭിച്ചത് - 5 ബേസ്കെറ്റ് - 12 ലിഫ്റ്റിൽ - 13 റൂഫ് - 7 നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തത് - 4

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ