

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1120

18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

.തൃക്കുന്നപ്പുഴ പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല		ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	ദേശീയ ജലപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പഴയ പാലം പൊളിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	കൊല്ലം - കോഴിക്കോട് ദേശീയ ജലപാത (NW -3) യിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൃക്കുന്നപ്പുഴ ലോക്കം പാലവും ദേശീയജലപാത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതുക്കി പണിയുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത്. അതിൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തിയായി. 250 മീറ്ററോളം നീളം വരുന്ന അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്.
(ബി)	ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയപരിധി എന്നായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	01.08.2018 ൽ കരാറുടമ്പടി വച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിക്കായി ആദ്യം അനുവദിച്ച കാലാവധി 10.08.2018 മുതൽ 01.02.2020 വരെ 540 ദിവസമായിരുന്നു.
(സി)	നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വിശദമാക്കുമോ; ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ മഹാപ്രളയവും മണ്ണൊലിപ്പിനെയും തുടർന്ന് ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി ഉയർന്നതിനാൽ കോൺക്രീറ്റ് ബണ്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു. വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വോളിബോൾ കോർട്ട് എന്നിവ മാറ്റുന്നതിനും മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിനുമുണ്ടായ കാലതാമസം. കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ടെർമിനൽഭാഗത്ത് ജങ്കാർ ജെട്ടി, പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം. തെക്കുഭാഗത്ത് കോഫർഡാം, വടക്ക് ഭാഗത്ത് റിംഗ് ബണ്ട് നിർമ്മാണം. മണ്ണിന്റെ ദുർബലമായ ഘടന മൂലം U ടൈപ്പ് ഷീറ്റ് പൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷോറിംഗ് അധികമായി

		നടപ്പാക്കേണ്ടി വന്നത്. ജക്കാർ / ഫെറി സർവീസിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സമയത്ത് കൊച്ചി തുറമുഖം വഴി ജക്കാർ എത്തുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗതത്തിനായി ഉള്ള താൽക്കാലിക സ്റ്റീൽ പാലത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. നിലവിലുള്ള പാലം പൊളിക്കുന്നതിന് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ താൽക്കാലിക സ്റ്റീൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിലുള്ള ചാനലിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കാതെ 1 മീറ്റർ കട്ടിയുള്ള RCC ഏപ്രൺ, പ്രീ കാസ്റ്റ് RCC പൈലുകൾ എന്നിവ പൊളിക്കേണ്ടി വന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് IWAIയുടെ അനുമതി ലഭ്യമാകുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസം. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാലാണ് പ്രവൃത്തി വൈകിയത്.
(ഡി)	പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നത് കാരണം തുക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ തീരദേശ നിവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയും, പ്രയാസങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;	(ഡി) തദ്ദേശവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായാണ് ജക്കാർ സർവീസും അതോടൊപ്പം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക താൽക്കാലിക സ്റ്റീൽ നടപ്പാലവും നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
(ഇ)	തുക്കുന്നപ്പുഴ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?	(ഇ) പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ത്വരിതഗതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ