

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1331

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലയോരഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച മലയോരഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാല വരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേക്ക് 10/07/2017 ലെ GO(Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 793.68 കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മലയോര ഹൈവേ - പെരിങ്ങമല - കൊപ്പം റീച്ചിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 31.12.2025 -നകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ജില്ലകളിലും ആരംഭിച്ച മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. സ്ഥല ലഭ്യത ഉറപ്പായ റീച്ചുകളിൽ പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രസ്തുത പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാല വരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേക്ക് 10/07/2017 ലെ GO(Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 793.68 കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മലയോര ഹൈവേ - പെരിങ്ങമല - കൊപ്പം റീച്ചിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 31.12.2025 -നകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ജില്ലകളിലും ആരംഭിച്ച മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. സ്ഥല ലഭ്യത ഉറപ്പായ

		റീച്ചുകളിൽ പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ജില്ലകളിലും ആരംഭിച്ച മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തിയുടെ

നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിവരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.7 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മി) - 6.65 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
3. കുടപ്പനമുക്ക്- വാഴിച്ചൽ (2.75 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (98%).
4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).
5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മി)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പീരുമേട് - ദേവികുളം
 - a. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (82%).
 - b. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
 - c. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).
3. ഏലക്കൽ പാലം - വലിയ മല്ലക്കാനം (5.25 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (40%).

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (10%). .

പാലക്കാട് ജില്ല

1. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കമരംപുത്തൂർ (18.10 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (5%). .

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടംപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മി)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പൂക്കോട്ടംപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (18.10 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%). .
3. പൂക്കോട്ടംപാടം -മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).
3. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (25%).
4. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).
5. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (25%).
6. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി. മി.) - Part TS -1 (5.5 കി.മി.) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (30%).

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് മേപ്പാടി കാപ്പൻകൊല്ലി ചുരൽമല (16.75 കി. മി.)- പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (55%).

2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (72%).

3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപ്പുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (12%).

കണ്ണൂർ ജില്ല

1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).

കാസർകോട് ജില്ല

1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി

2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4) - 21 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
ബാക്കിയുള്ള 3 കിലോമീറ്റർ വനഭാഗമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപ്പുഴ (28.87) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%).

4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (85%).



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ജില്ലകളിലും ആരംഭിച്ച മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തിയുടെ

നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിവരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.7 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മി) - 6.65 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
3. കുടപ്പനമുക്ക്- വാഴിച്ചൽ (2.75 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (98%).
4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).
5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മി)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പീരുമേട് - ദേവികുളം
 - a. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (82%).
 - b. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
 - c. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).
3. ഏലക്കൽ പാലം - വലിയ മല്ലക്കാനം (5.25 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (40%).

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (10%). .

പാലക്കാട് ജില്ല

1. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കമരംപുത്തൂർ (18.10 കി.മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (5%). .

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടംപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മി)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പൂക്കോട്ടംപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (18.10 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%). .
3. പൂക്കോട്ടംപാടം -മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).
3. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (25%).
4. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).
5. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മി) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (25%).
6. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി. മി.) - Part TS -1 (5.5 കി.മി.) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (30%).

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് മേപ്പാടി കാപ്പൻകൊല്ലി ചുരൽമല (16.75 കി. മി.)- പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (55%).

2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (72%).

3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപ്പുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി. മി.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (12%).

കണ്ണൂർ ജില്ല

1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).

കാസർകോട് ജില്ല

1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി

2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4) - 21 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കിയുള്ള 3 കിലോമീറ്റർ വനഭാഗമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപ്പുഴ (28.87) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%).

4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (85%).



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ