

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1380

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് നിലവിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	<u>നിരത്തുകൾ</u> അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. <u>കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു</u> ചുള്ളിമാട് പാലത്തിന് 31.10.2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496 /2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 26-05-2018 തീയതിയിലെ PWD001 -36-PA-01 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 9.78 കോടി രൂപക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 11-10-2019 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 9.78 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 20-05-2020 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം 03/PWD001-36/PD/PMU-KRFB/2020-21 പ്രകാരം 9.45 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പാലത്തിന്റെയും അപ്പോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത ഭൂവുടമയുടെ നിസ്സഹകരണം കാരണം 4 മീറ്റർ ക്രാഷ് ബാരിയർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. <u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u> അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. <u>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം</u> അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. <u>ദേശീയ പാത വിഭാഗം</u> ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ Construction of Vengannur bridge (152m) across gayathri river connecting state road MDR) in Palakkad

			District- എന്ന പ്രവൃത്തി 3 തവണകളിലായി ടെണ്ടർ ചെയ്തതിൽ ആരും Quote ചെയ്യാതിരിക്കുകയും 4ാമത്തെ തവണ സിംഗിൾ ടെണ്ടറിലായി 37.66 % Quote ചെയ്തതിനാൽ റി-ടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലുമാണ്.
(ബി)	ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?	(ബി)	<u>നിരത്തുകൾ</u> അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. <u>കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു</u> ചുള്ളിമാട് പാലത്തിന് 31.10.2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No.1496 /2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 26-05-2018 തീയതിയിലെ PWD001 -36-PA-01 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 9.78 കോടി രൂപക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 11-10-2019 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 9.78 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 20-05-2020 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം 03/PWD001-36/PD/PMU-KRFB/2020-21 പ്രകാരം 9.45 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പാലത്തിന്റെയും അപ്പോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത ഭൂവുടമയുടെ നിസ്സഹകരണം കാരണം 4 മീറ്റർ ക്രാഷ് ബാരിയർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. <u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u> അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. <u>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം</u> അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. <u>ദേശീയ പാത വിഭാഗം</u> ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ Construction of Vengannur bridge (152m) across gayathri river connecting state road MDR) in Palakkad District- എന്ന പ്രവൃത്തി 3 തവണകളിലായി ടെണ്ടർ ചെയ്തതിൽ ആരും Quote ചെയ്യാതിരിക്കുകയും 4ാമത്തെ തവണ സിംഗിൾ ടെണ്ടറിലായി 37.66 % Quote ചെയ്തതിനാൽ റി-ടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലുമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ROADS

Annexure 1

LA 1380 Alathur Constituency-Ongoing works

Sl no	Name of Work	Present Status	Completion Date
1	(PWD/RB/EST/2933/2023_5_1_1) General- Providing BC overlay to Vadakkanchery Pollachi road Km. 0/000 to 1/700, 4/900 to 6/100 and 6/900 to 8/100-General Civil Work	Culvert work complete, BM patch work completed. Interlock work completed & BC overlay to be completed	Expected to be completed by 31.10.2025
2	(PWD/RB/EST/15813/2023_5_1_1) General- Providing BM patch and BC Overlay to Mudapullur Mangalam dam road from Km. 3/000 to 7/500-General Civil Work	BM & BC work completed road safety work to be done	Expected to be completed by 31.10.2025
3	(PWD/RB/EST/13245/2024_5_1_1) General-SR- Open drain work at Koduvayur Thrippalur road Chainage between 9/0000 to 9/300-work- General Civil Work	Agreement executed, work not started due to hindrance	As per agreement 21.10.2025
4	(PWD/RB/EST/7870/2024_5_1_1) GENERAL-RM 2024-25/Cluster II/One year RC/Kuzhalmannam / Palakkad-RM 2024-25-Zone I- One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section Kuzhalmannam in Palakkad District 12 road stretches for a length of 55.24Km. RC Works-General Civil Work	Jungle clearing, Drainage clearing Tree branch cutting, permanent patch work and DLP Board fixing etc. completed	Expected to be completed by 30.09.2025
5	(PWD/RB/EST/9291/2024_5_1_1) GENERAL-RM 2024-25-Cluster II/ One Year RC/Alathur/Palakkad-RM/ 2024-25 Zone II One year Running Contract for various PWD Roads Section Alathur in Palakkad District 10 road stretches for a length of Km. 41.35-General Civil Work	Berm clearing, drain clearing, cutting branches of trees, temporary patch done. Permanent patch to be completed	As per Agreement 21.12.2025
6	(PWD/RB/EST/200/2025) RC2 PH1 2025-26-One year Running contract for various PWD Road Section Kuzhalmannam in Palakkad District 11 road stretches for a length of 63.12 Km	Jungle clearing and pot holes filling with ready mix compound work on going	Expected to be completed by 26.08.2026

അനുബന്ധം 2 കെട്ടിട വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	തൽസ്ഥിതി	എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് സംബന്ധിച്ച്
1	LAC ADS -2022-23 – ആലത്തൂരിലെ PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	30	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു.അന്തിമഘട്ട പ്രവർത്തികൾ,(ടൈൽവർക്ക്) നടന്നു വരുന്നു.	15-10-2025
2	റണ്ണിംഗ് കോണ്ടാക്ട്-ആലത്തൂർ നിരത്ത് സെക്ഷന് കീഴിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തുടർ പരിപാലനം	6	വ്യത്യസ്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ പരിപാലനം തുടർന്നു വരുന്നു	18-07-2025
3	ആലത്തൂർ സബ് ജെയിലിലെ സെല്ലുകളുടെയും ടോയ് ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെയും അറ്റകുറ്റപണികൾ	11.6	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു	31.05.2026
4	മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ നവീകരണം	11	അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ	04-12-2025 വരെ പൂർത്തീ കരണ കാലാവധി
5	മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അറ്റകുറ്റപണികളും പെയിന്റിങ്ങും	10	അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ	04-12-2025 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി

അനുബന്ധം 3 നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	അനുവദിച്ച തുക
1	1. ജനറൽ RM 2024-2025 Cluster -1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പാർട്ട് - 1 റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 4 റോഡ് സ്ക്വയർ നീളം 21.395 കി. മീ.	1. കണിയമംഗലം ചെറുകുന്നം - മംഗലം ഡാം റോഡ് 0/000 - 8/845 2. ഇരട്ടക്കുളം Old NH റോഡ് കി. മീ. 0/000-1/400	-32.09 ലക്ഷം
2	ജനറൽ RM 2024-2025 cluster -1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പാർട്ട് II റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 3 റോഡ് സ്ക്വയർ നീളം 21.25 കി. മീ.	1) കുന്നംകാട്-വാൽകുളവ് റോഡ് കി.മീ 0/000-8/600 2) കണിച്ചിപുരത്ത്-പാലക്കുഴി റോഡ് 0/000-7/150 3) കാരപ്പാടം തേക്കിൻകല്ല് -അമ്പിട്ടൻതരിശ് റോഡ് കി.മീ 0/000-5/500	93 ലക്ഷം
3	ജനറൽ RM 2023-2024 Cluster -I ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം 5 റോഡ് സ്ക്വയർ നീളം 16.49 കി. മീ.	1. കുളവൻമുക്ക് കുളപ്പെട്ടി മഹാളിക്ടം റോഡ് കി. മീ. 0/000-4/670	-27.90 ലക്ഷം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ തീയതിയും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തീയതി	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജനറൽ RM 2024-2025 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പാർട്ട് - 1 റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 4 റോഡ് സ്ക്വയർ നീളം 21.395 കി. മീ.	22.06.2026	20 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ജനറൽ RM 2024-2025 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട്. പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പാർട്ട് - 11 റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം 3 റോഡ് സ്ക്വയർ നീളം 21.25 കി. മീ.	01.04.2026	15 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	ജനറൽ RM 2023-2024 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 5 റോഡ് സ്ക്വയർ നീളം 16.49 കി. മീ.	30.09.2025	പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.