

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2527

06-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. യുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് (എ.ഡി.എഫ്.) പ്രകാരവും സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് (എസ്.ഡി.എഫ്.) പ്രകാരവും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയും ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. യുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് (എ.ഡി.എഫ്.) പ്രകാരവും സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് (എസ്.ഡി.എഫ്.) പ്രകാരവും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളും ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയും ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും, എം.എൽ.എ. ശിപാർശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	എം.എൽ.എ. ശിപാർശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശം നൽകുമോ?	(ബി)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. യുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് (എ.ഡി.എഫ്.) പ്രകാരവും സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് (എസ്.ഡി.എഫ്.) പ്രകാരവും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളും ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയും ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും, എം.എൽ.എ. ശിപാർശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

LAC-ADS കോണ്ടാക്ട് നിയോജകമണ്ഡലം

2021-22

ക്രമ നം	ഫയൽ നമ്പർ	പ്രസ്താവിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രാപ്താവർത്തിയതി	പ്രാപ്തസമർത്ഥക(ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	RD6/98/2022	കാഞ്ഞിരം-കോൽപ്പാടം റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	13	13	16.07.2022 11.11.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	RD6/101/2022	കൊന്നഞ്ചേരി റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	9.2	12.07.2022 30.12.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	RD6/102/2022	മുളളത്തുപാറ-കണ്ണോട് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	20.08.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	RD6/103/2022	കണ്ടംതരിശ് മുളുകാട് പാറമ്പ് റോഡ്	കരിമ്പ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	20.08.2022 29.12.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	RD6/105/2022	കുമ്പളക്കാട് അംഗൻവാടി റോഡ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	16.07.2022	ഭരണാനുമതി നൽകി 16.07.2022
6	RD6/106/2022	ചേരമ്പാല കള്ളിവളപ്പ് ഭഗവതിപ്പുറമ്പ് റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.01.2022	10	10	16.07.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	RD6/696/2022	ഓടന്നൂർ വലിയപറമ്പ് റോഡ്	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.02.2022	10	10	31.12.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു

8	RD6/715/2022	തോണിക്കര അംഗൻവാടി	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.02.2022(Received on 24.02.2022)	17	17	29.08.2022 27.07.2024	ഭരണാനുമതി നൽകി 29.08.2022 , പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 27.07.2024
9	ADCPKD/1117/2022-D6	വള്ളിപ്പാറ കനാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കാരാകുറിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	10	10	31.12.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു

2022-23

ക്രമ നം	ഫയൽ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രാപ്തദിനം തീയതി	പ്രാപ്തദിനം തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി തീയതി	നിബന്ധന സ്ഥിതി
1	ADCPKD/951/2022-D6	വാരിയത്ത്പറമ്പ് പൊട്ടംപാടം കനാൽ റോഡ്	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	15	15	03.05.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ADCPKD/952/2022-D6	GLPS കണ്ടളശ്ശേരി, GUPS കോങ്ങാട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങൽ	കേരളശ്ശേരി	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്	28.11.2022	44	43.92109	23.03.2023 31.07.2023 & 19.03.2025	1 ST പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 31.07.2023 , 2ND പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 19.03.2025
3	ADCPKD/954/2022-D6	പരിയാശ്ശേരി അംഗൻവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	15	15	16.03.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ADCPKD/955/2022-D6	കാളികാവ് പാടശേഖരം റോഡ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022 20.02.2023	15	15	19-02-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 19.02.2025
5	ADCPKD/956/2022-D6	പാറശ്ശേരി ചിലമ്പത്ത് റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ:SGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	25	25	06.03.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു

6	ADCPKD/958/2022-D6	പെരുന്തച്ചൻ പാത പാലം	കാരാകുറിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	25	25	06.03.2023 30.08.2025	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ADCPKD/959/2022-D6	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുമ്പുകച്ചോല റോഡ്, കാഞ്ഞിരം കോൽപ്പാടം റോഡ് 2nd റീച്ച്, കിളിങ്കരയം അംഗൻവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	30	30	28.02.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ADCPKD/962/2022-D6	തെക്കുംപുറം സബ് സെന്റർ വിപുലീകരണം	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	25	25	07.03.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ADCPKD/963/2022-D6	മമ്മള്ളിക്കുന്ന് റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	27.10.2022	10	10	28.02.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ADCPKD/1147/2022-D6	പുളക്കുണ്ട് അംഗൻവാടി തെരയംകോട് റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	20	20	28.02.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ADCPKD/1149/2022-D6	കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ (46 എണ്ണം)	കോങ്ങാട് LAC	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	90	90	30.09.2023	ഭരണാനുമതി നൽകി 30.09.2023
12	RD6/104/2022	തട്ടക്കുശ്ശേരി കെ.എം.ഷാഹുൽ-ഹമീദ് സാംസ്കാരിക നിലയം	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	28.11.2022	15	15	16.03.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ADCPKD/318/2023-D6	അരിമ്പൻകുളങ്ങര ചേറമ്പാല റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	20.02.2023	30	30	08.06.2023 27.07.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ADCPKD/319/2023-D6	കിഴക്കുംപുറം നീലാഞ്ചേരി റോഡ്	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	20.02.2023	10	10	08.06.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു

2	LSGD/JD/PKD/4401/2023-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 റോഡുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത് 1.ചന്ദനകുളം വട്ടക്കുളം കുന്നാൽ റോഡ് (23.00) 2. അച്ചിലട്ടി റോഡ് (17.00)	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	25.08.2023	40	40	31.01.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	LSGD/JD/PKD/4402/2023-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം 1.അമ്പലമുക്ക് കുന്നാൽ റോഡ് ടാറിംഗ് (25.00) 2. പടിഞ്ഞാറേപാടം അരിമ്പ്ര കുന്നാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (20.00)	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	25.08.2023	45	45	31.01.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	LSGD/JD/PKD/4404/2023-C4	കേരളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ്-1 ലെ ഷാരിപറമ്പിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	03.09.2024	15	15	18-02-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 18.02.2025
5	LSGD/JD/PKD/4407/2023-C4	തട്ടക്കുശ്ശേരി പൂഴി ആശുപത്രി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	25.08.2023	10	10	31.01.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	LSGD/JD/PKD/4410/2023-C4	വള്ളൂർത്തൊടി തോണിപ്പുറം റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം & കോൺക്രീറ്റ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	25.08.2023	10	10	04.03.2024	ഭരണാനുമതി നൽകി 04.03.2024
7	LSGD/JD/PKD/4412/2023-C4	പറളി മൂലാശുപത്രി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	25.08.2023 31.01.2024	60	60	12.12.2024	ഭരണാനുമതി നൽകി 12.12.2024

8	LSGD/JD/PKD4413/2023-C4	മണ്ണുൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 3 റോഡുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യൽ 1.ചേറമ്പാല അപ്പക്കാട് റോഡ്(15.00) 2. പറയാൻകാട് പാലശ്ശേരി റോഡ് (10.00) 3.വൃന്ദാവൻ കോളനി നഗരിപ്പുറം റോഡ് (15.00)	മണ്ണുൾ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർLSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	25.08.2023	40	40	31.01.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	LSGD/JD/PKD/5590/2023-C4	ചെറിയ അട്ടക്കാട് റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർLSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.10.2023 19.01.2024	40	40	16.02.2024	ഭരണാനുമതി നൽകി 16.02.2024
10	LSGD/JD/PKD/5591/2023-C4	കണ്ടുവംപാടം മലയരികിൽ റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർLSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.10.2023	15	15	16.02.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	LSGD/JD/PKD/5593/2023-C4	മലമ്പാടം-പുത്തൻകുളം റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർLSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	10.10.2023	20	20	16.02.2024	ഭരണാനുമതി നൽകി 16.02.2024
12	LSGD/JD/PKD/1006/2024-C4	പൂലോടി മഞ്ഞക്കര റോഡ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർLSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	31.01.2024	20	20	31.12.2024	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	LSGD/JD/PKD1007/2024-C4	പൊണ്ണയംപാടം കനാൽ റോഡ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർLSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	31.01.2024	20	20	02.05.2025 28.06.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 02.05.2025, പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 28.06.2025
14	LSGD/JD/PKD/6426/2024-C4	"ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളിക്കളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാരാകുശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9-ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂത്തക്കണ്ണി ശുശാന്തം ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം"	കാരാകുശ്ശി	MD&CEO സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ	27.08.2024	50	50	12.12.2024 29.01.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 12.12.2024, പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 29/01/2025
15	LSGD/JD/PKD/4466/2025-C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പാറശ്ശേരി നാല് സെന്റ് കോളനി ഭരതംകുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർLSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	17.05.2025	10	10	28.06.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 28.06.2025

3	LSGD/JD/PKD/ 9609/2024-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം (1.കൊട്ടിയോട് ശാസ്താംഗലം റോഡ് -20 ലക്ഷം, 2. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ചേട്ടൻ പടി അക്കയംപാടം റോഡ് പാലം - 23.50 ലക്ഷം)	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024 23.06.2025	43.5	43.5	19-05-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 19.05.2025 . അധിക തുക 3.50 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു ആയതിൻ പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 15.07.2025 അനുവദിച്ചു
4	LSGD/JD/PKD/ 9612/2024-C4	കോങ്ങാട് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം (1.മണ്ണാനന്തറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് -20 ലക്ഷം, 2. കോങ്ങാട് നെല്ലിക്കുണ്ട് കൂറ്റംകുന്നം റോഡ് ടാറിങ് -20 ലക്ഷം)	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024	40	40	29.05.2025 28.06.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 29.05.2025 പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 28.06.2025
5	LSGD/JD/PKD/96 15/2024-C4	മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ റോഡ് നിർമ്മാണം (1. ഓട്ടുകമ്പനി ദേവി കലാ സമിതി കനാൽ റോഡ്- 10 ലക്ഷം , 2. മങ്കര നെല്ലിക്കാട് മുല്ലപ്പള്ളി കുരിയാട്ട് പറമ്പ് റോഡ് - 15 ലക്ഷം , 3. മങ്കര കോട്ടക്കുന്ന് റോഡ് മഞ്ഞക്കര റോഡ്-15 ലക്ഷം)	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024 12.03.2025	40	40	21-07-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 21.07.2025
6	LSGD/JD/PKD/ 9616/2024-C4	പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വട്ടപ്പള്ളം അപ്പോച്ചി റോഡ്	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024	40			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 16.12.2024
7	LSGD/JD/PKD/ 9614/2024-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ റോഡ് നിർമ്മാണം (1. പള്ളിപ്പടി കിഴക്കുംപുറം തറ റോഡ്- 20 ലക്ഷം , 2. മണ്ണൂർ കല്ലംപറമ്പ് തലവെച്ച പറമ്പ് റോഡ്-10 ലക്ഷം , 3. കൈതക്കുളം ആലത്ത് റോഡ് - 10 ലക്ഷം, 4. മണ്ണൂർ യാസിൻ നഗർ കാതങ്ങു ഭവൻ റോഡ്-10 ലക്ഷം)	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024 , 08.03.2025	50	50	02-05-2025 01-07-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 02.05.2025 പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 01.07.2025

16	LSGD/JD/PKD/4465/2025-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലും കുഴി കിളികുര്യം അംഗൻവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	17.05.2025	15	15	28.06.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 28.06.2025
17	LSGD/JD/PKD/7426/2025-C4	മണ്ണാർക്കാട് ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിലേക്ക് ക്യാമ്പർ വാഹനം വാങ്ങൽ	മണ്ണാർക്കാട്		26.08.2025	15			പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതി ആണ് ബഹു എം എൽ എ ക്ക് 26.08.2025 നു കത്ത് നൽകി
18	LSGD/JD/PKD/7425/2025-C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കോങ്ങാട് ജി യു പി സ്കൂളിൽ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	26.08.2025	35			പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതി ആണ് ബഹു എം എൽ എ ക്ക് 26.08.2025 നു കത്ത് നൽകി

2024-25

ക്രമ നം.	ഫയൽ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രമുഖസമിതി തീയതി	പ്രമുഖസമിതി രൂപ (ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി രൂപ (ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി തീയതി	നിബന്ധന സ്ഥിതി
1	LSGD/JD/PKD/9608/2024-C4	തച്ചമ്പാറ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം (1.പൊന്നംകോട് മലയർകുന്ന് റോഡ് -15 ലക്ഷം, 2.തച്ചമ്പാറ എടയ്ക്കൽ - കണ്ടംതോട് റോഡ് -15 ലക്ഷം)	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024	30	30	29.05.2025 01.07.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 29.05.2025 പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 01.07.2025
2	LSGD/JD/PKD/9607/2024-C4	കാരാകുറിശ്ശി റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം (1.കാരാകുറിശ്ശി വാഴമ്പുറം പള്ളിപ്പടി മാതംപൊട്ടി കനാൽ റോഡ് -15 ലക്ഷം, 2.കാരാകുറിശ്ശി-ആനക്കുറ്റമ്പ് റോഡ് -15 ലക്ഷം)	കാരാകുറിശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024	30	30	19-05-2025 01-07-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 19.05.2025 പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 01.07.2025

8	LSGD/JD/PKD/ 9570/2024-C4	കേരളശ്ശേരി ഒടുവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടിടം	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	12.2024 20.08.2	38	38	25.09.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 25.09.2025
9	LSGD/JD/PKD/ 9573/2024-C4	കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിൽ സ്പീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024	50	50	04-08-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 04.08.2025
10	LSGD/JD/PKD/ 9571/2024-C4	പറളി AEO ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024 11.07.2025	25	25	30.08.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 30.08.2025
11	LSGD/JD/PKD/ 9569/2024-C4	കരിമ്പ കല്ലടിക്കോട് ക്ഷീര സംഘത്തിനു പുതിയ കെട്ടിടം	കരിമ്പ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024	10			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 16.12.2024
12	LSGD/JD/PKD/ 9617/2024-C4	കേരളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡ് പാലയക്കാട്ടു പറമ്പ് തൊട്ടും റോഡ്	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024	20	20	02-05-2025 01-07-2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 02.05.2025 പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 01.07.2025
13	LSGD/JD/PKD/ 9574/2024-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മത്സ്യഭവൻ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	11.12.2024 11.07.2025	25	25	30.08.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 30.08.2025
14	LSGD/JD/PKD/ 2368/2025-C4	നാഷണൽ ഹൈവേ 966 ൽ കല്ലടിക്കോട് മുതൽ തച്ചമ്പാറ വരെ സ്പീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	തച്ചമ്പാറ, കരിമ്പ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഫീൽഡ് പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	07.03.2025	30	30	30.08.2025	ഭരണാനുമതി നൽകി 30.08.2025

15	LSGD/JD/PKD/ 7427/2025-C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊട്ടശ്ശേരി പുഴാംകുന്ന റോഡ്	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഷിപ്പോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	26.08.2025	10			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.08.2025
2025-26									
ക്രമ നം	ഹയൽ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രമുഖസൽ തീയതി	പ്രമുഖസൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാനുമതി തീയതി	നിർവ്വഹണ സ്ഥിതി
1	LSGD/JD/PKD/ 6457/2025-C4	പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 4 വിവിധ റോഡുകൾ (1. പറളി അറബിക് കോളേജ് - വലിയകാട് റോഡ് 35ലക്ഷം 2. വാർഡ് 13 അഞ്ചാം മൈൽ പുത്തൻ തൊടി റോഡ് - 10 ലക്ഷം 3. വാർഡ് 10 കമ്പ കണ്ടു കാട് തെക്കുപുറം റോഡ് - 10 ലക്ഷം 4. വാർഡ് -17 ഓടന്തൂർ - ചാലാടി പുതുശ്ശേരി പറമ്പ് കുന്നാൽ റോഡ് -20 ലക്ഷം)	പറളി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഷിപ്പോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	75			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
2	LSGD/JD/PKD/ 6480/2025-C4	മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 വിവിധ റോഡുകൾ (1. താവളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം 30 ലക്ഷം, 2. കോട്ട പഞ്ചായത്ത് റോഡ് മുതൽ കോയിലത്തൂർ പാടം റോഡ് - 10 ലക്ഷം)	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഷിപ്പോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	40			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
3	LSGD/JD/PKD/ 6481/2025-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 വിവിധ റോഡുകളിൽ (1. അരിമ്പൻ കളങ്ങര - ചേറ്റം നാല റോഡ് 30 ലക്ഷം, 2. കണയംകോട് റോഡ് 10 ലക്ഷം)	മണ്ണൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD, ഷിപ്പോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	40			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025

4	LSGD/JD/PKD/ 6482/2025-C4	മണ്ണുൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെളായിൽ അംഗൻവാടി നിർമ്മാണം	മണ്ണുൾ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഷിഡ്ലോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	15			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
5	LSGD/JD/PKD/ 6483/2025-C4	കേരളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാസുദേവൻ മെമ്മോറിയൽ റോഡ്	കേരളശ്ശേരി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഷിഡ്ലോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	45			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
6	LSGD/JD/PKD/ 6484/2025-C4	കുരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വലിയകാട് -കുന്നേമുറി എസ് ടി ഉന്നതി മല റോഡ്	കുരിമ്പ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഷിഡ്ലോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	45			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
7	LSGD/JD/PKD/ 6486/2025-C4	കാറാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 വിവിധ റോഡുകൾ (1.മലമ്പള്ളി- ഇടകർശ്ശി റോഡ് 25 ലക്ഷം , 2 പുല്ലശ്ശേരി-പാണ്ടിക്കടവ് റോഡ് 20 ലക്ഷം)	കാറാകുറ്റശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഷിഡ്ലോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	45			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
8	LSGD/JD/PKD/ 6487/2025-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 വിവിധ റോഡുകൾ (1.പുളിത്തോട് ചോലയിൽ കണ് റോഡ് -20 ലക്ഷം, 2 . തെക്കുംപുറം പിച്ചുളമുണ്ട് റോഡ് -25 ലക്ഷം)	തച്ചമ്പാറ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഷിഡ്ലോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	45			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
9	LSGD/JD/PKD/ 6492/2025-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 3 വിവിധ റോഡുകൾ (1. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം സിറ്റി റോഡ്- 20ലക്ഷം , 2. ഇരുമ്പകച്ചോല വെറ്റില ചോല റോഡ് 20 ലക്ഷം ,3. കേശവപുരം കുന്നാൽ റോഡ് - 20 ലക്ഷം)	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,LSGD, ഷിഡ്ലോ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	60			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025

10	LSGD/JD/PKD/ 6494/2025-C4	മകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരിയാശ്ശേരി അംഗൻവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം	മകര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	10			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
11	LSGD/JD/PKD/ 6495/2025-C4	കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് നിർമ്മാണം	കാരാകുറ്റശ്ശി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	21.07.2025	15			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
12	LSGD/JD/PKD/ 7286/2025-C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 വിവിധ റോഡുകൾ (1മണിക്കശേരി കിരിപ്പാറ റോഡ് -20 LAKH) 2.ആനചിറ്റി പഴയകുളം കിളയരികിൽ റോഡ് -25 LAKH)	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	02.08.2025	45			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 21.08.2025
12	LSGD/JD/PKD/ 7888/2025-C4	2017-18 മുതൽ 2020-21 വർഷം വരെയുള്ള ആസ്തി വികസന പദ്ധതി - ടെണ്ടർസെവിങ്സ് തുക ഉപയോഗിച്ചു കോങ്ങാട് ഷോപ്പിംഗ് കോമ്പ്ലക്സ് കം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം (തുക : 2,06,25,000/-)	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്					പ്രത്യേക അനുമതി നൽകുന്നതിനായി റിപ്പോർട്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ആയത് പ്രകാരം EE LSGD ക്ക് (തുക : 17.09.2025 നു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (2,06,25,000/-)

(ഒപ്പ്/-)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ-1
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പാലക്കാട്
ജില്ലാ കളക്ടർക്കുവേണ്ടി

SDF MLA - കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം

SDF MLA KONGAD LAC 2021-22

ക്രമ നം	പാത നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നീർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രാബല്യത്തിലെ തീയതി	പ്രാബല്യത്തിൽ തുക	അനുനാമി തീയതി	അനുനാമി തുക	ബിൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	RD6/328/2022	കിളിങ്കയം അംഗൻവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	400000	23.04.2022	400000	400000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.09.2022-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
2	RD6/339/2022	നരിയങ്ങോട്-കൊറ്റിയോട് ലിങ്ക് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
3	RD6/340/2022	അക്കിയംപാടം ഇമ്പുവേലം പാലം റോഡ്-ലൈപ്രമേജ് നിർമ്മാണം	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.12.2022-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
4	RD6/341/2022	പാലമുക്ക്-പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.09.2022-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
5	RD6/342/2022	അരപ്പാറ സ്റ്റാൻഡിംഗ് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	173674	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 04.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
6	RD6/343/2022	പാറമുക്കി-മുണ്ട-കാവംപടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	174294	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
7	RD6/344/2022	പാറാപ്പാടം റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	174150	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
8	RD6/345/2022	കരിമ്പനക്കൽ റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	173598	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
9	RD6/346/2022	മാമ്പോക്ക് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	450000	23.04.2022	450000	412119	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 17.11.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
10	RD6/347/2022	ചോലയിൽകുന്ന് അംഗൻവാടി റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	250000	23.04.2022	250000	234683	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 17.11.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.
11	RD6/349/2022	കരിമ്പ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ച്-എരുമേനി റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.എ മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു.

12	RD6/350/2022	പാലളം-കുൽച്ചിറ റോഡ്	കരിമ്പ	ബിഡിംഗ് മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	300000	23.04.2022	300000	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 28.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
13	RD6/351/2022	നീലാറ്റു റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	കരിമ്പ	ബിഡിംഗ് മണ്ണാർക്കാട്	21.01.2022	400000	23.04.2022 04.02.2023 17.02.2024	400000	342233	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 09.07.2024-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
14	RD6/352/2022	കേരളപ്പേരൂരി ടൈലിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ-മാതാപാലം-കാട്ടുപുഴ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളപ്പേരൂരി	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	400000	04.04.2022	400000	263232	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
15	RD6/353/2022	വടക്കേഴശ്ശി-കരിമ്പുളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളപ്പേരൂരി	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	04.04.2022	300000	272844	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
16	RD6/354/2022	കേരളപ്പേരൂരി-അയനാടി ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളപ്പേരൂരി	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	12.04.2022	300000	198133	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
17	RD6/356/2022	പരിയാഴ്ശി പനക്കൽകുളം താഴത്തെ റോഡ്	മങ്കര	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	01.02.2024	300000	295365	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 16.12.2024-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
18	RD6/357/2022	മാവേലംത്തറ റോഡ്	മങ്കര	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	300000	23.07.2022 18.08.2023	300000	255364	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 11.01.2024-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
19	RD6/358/2022	കൊളകുണ്ടം റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	400000	29.06.2024 26.09.2025	400000		29.06.2024-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 26.09.2025 -ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
20	RD6/359/2022	പറമ്പൻകാട്-പാലപ്പേരൂരി-നീലാറ്റു റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	500000	04.04.2022	500000	408093	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
21	RD6/360/2022	നഗരിപ്പുറം-സ്വാമിനാഥൻ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	21.01.2022	500000	04.04.2022	500000	321261	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു
22	RD6/718/2022	കുല്ലിക്കൽ-സർക്കാർ കിണർ റോഡ്	പാലാഴി	ബിഡിംഗ് പാലക്കാട്	10.02.2022	400000	31.07.2023 & 15.01.2025(R EAS)	400000	398288	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 21.03.2025 -ന് അന്തിമബില്ലിംഗ് അനുവദിച്ചു

23	RD6/719/2022	തട്ടക്കുഴലി റോഡ്	പറളി	ബിഡി.പാലക്കാട്	10.02.2022	400000	13.05.2022	400000	291265	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 28.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
24	RD6/720/2022	അഞ്ചാം മൈൽ -പതിനാലാം റോഡ്	പറളി	ബിഡി.പാലക്കാട്	10.02.2022	400000	31.07.2023, 20.02.2025	400000	320964	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 17.05.2025-ന് അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
25	RD6/716/2022	വെള്ളയംതോട്-പുവാങ്കുറിശ്ശിത്തൊടി റോഡ് ഇന്റർലോക്കിംഗ്	കോണാട്	ബിഡി.പാലക്കാട്	11.02.2022	1000000	19.05.2022 02.03.2023	1000000	734480	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 11.01.2024-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
26	RD6/2414/2022	നവോദയ വായനശാല കെട്ടിടനിവീകരണം	തച്ചമ്പാറ	ബിഡി.പാലക്കാട്	31.05.2022	300000	11.08.2022 07.01.2023	300000	299752	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 06.03.2024-ന് അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു

SDF MLA KONGAD LAC 2022-23

ക്രമ നം.	ഫയൽ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രമുഖസമിതി തീയതി	പ്രമുഖസമിതി തുക	മേനോനുമതി തീയതി	മേനോനുമതി തുക	ബിൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ADCPKD/1120/2022-D6	എക്കിടാൻ ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളപ്പള്ളി	ബിഡി.പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023	500000	371596	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
2	ADCPKD/1121/2022-D6	തട്ടക്കുഴലി-വലിയപറമ്പ്-പാണ്ടാട്ടിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളപ്പള്ളി	ബിഡി.പാലക്കാട്	28.11.2022	300000	13.01.2023	300000	222314	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
3	ADCPKD/1122/2022-D6	കാഞ്ഞങ്ങുവേൽ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബിഡി.പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	04.03.2023	500000	374230	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
4	ADCPKD/1123/2022-D6	കമ്പനിച്ചി കനാൽ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബിഡി.പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023 13.03.2024	500000	351044	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 19.09.2025-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
5	ADCPKD/1124/2022-D6	110kv സബ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബിഡി.പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023	500000	370036	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
6	ADCPKD/1125/2022-D6	അയ്യപ്പൻകാവ് റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബിഡി.പാലക്കാട്	28.11.2022	500000	13.01.2023	500000	370233	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു
7	ADCPKD/1126/2022-D6	കുപ്പടം-AKG നഗർ റോഡ്	കരിമ്പ	ബിഡി.പാലക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000	999116	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 06.03.2024-ന് അന്തിമബില്ല് അനുവദിച്ചു

8	ADCPKD/1127/2022-D6	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ അമ്പലപ്പള്ളിയാൽ-കണക്കുപാടം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000	999116	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 06.03.2024-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
9	ADCPKD/1128/2022-D6	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ ചെറുങ്ങി-പറക്കുന്ന റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000	999116	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 06.03.2024-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
10	ADCPKD/1129/2022-D6	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ കുമ്പിഴക്കാട്-മേലപ്പുയാനി റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023	1000000	997052	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 06.03.2024-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
11	ADCPKD/1130/2022-D6	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-16-ൽ തമ്പുരാൻചോല-കറിഞ്ഞിപ്പാടം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	04.08.2023	1000000	989107	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 01.07.2025-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
12	ADCPKD/1131/2022-D6	മുട്ടിക്കൽക്കണ്ടം-നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	1000000	12.03.2023 18.06.2024	1000000	971747	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 17.05.2025-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
13	ADCPKD/1132/2022-D6	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-1-ൽ കപ്പടം മൊലൈൽ ഓവർ റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	28.11.2022	350000	12.03.2023	350000	349707	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 06.03.2024-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു

SDF MLA KONGAD LAC 2023-24

ക്രമ നം	ഫയൽ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രാപ്തസമയ തീയതി	പ്രാപ്തസമയ തുക	ഭരണാനുമതി തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക	ബിൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ADCPKD/611/2023-D6	വിവിധ പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും കേരള നിയമസഭാ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ (KUBF 2023) നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങൽ	കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലം	അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡി.ഡി.ഒ, കേരളം നിയമസഭ സെക്രട്ടറിയറ്റ്	30.12.2022 (received on 02.06.2023)	100000	08.06.2023	100000	100000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 08.06.2023-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
2	LSGD/JD/PKD/4324/2023-C4	പൊറ്റശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകോട്ടം റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	400000	10.10.2024	400000		10/10/2024-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
3	LSGD/JD/PKD/4325/2023-C4	പള്ളിപ്പടി പള്ളി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	300000	05.10.2024	300000	234425	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 01.07.2025-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
4	LSGD/JD/PKD/4326/2023-C4	ചിളിപ്പാടം റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	300000	07.10.2024	300000	232560	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 01.07.2025-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു

5	LSGD/JD/PKD/ 4327/2023-C4	പെരിമ്പിടി വെള്ളപ്പൊക്കം റോഡ്	കാതാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	16.08.2023	250000	07.12.2023	250000	235471	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 24.12.2024-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
6	LSGD/JD/PKD/ 4328/2023-C4	ആനവരമ്പ് കനാൽ റോഡ്	കാതാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	16.08.2023	500000	07.12.2023	500000	445107	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 19.05.2025-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
7	LSGD/JD/PKD/ 4329/2023-C4	ആനക്കാപ്പറമ്പ് കാതാകുറിശ്ശി റോഡ് രണ്ടാം ഘട്ടം	കാതാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	16.08.2023	250000	07.12.2023	250000	235030	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 15.01.2025-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
8	LSGD/JD/PKD/ 4330/2023-C4	തരിശ് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	200000	01.02.2024	200000	198729	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12.11.2024-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
9	LSGD/JD/PKD/ 4332/2023-C4	തീരത്തുത്തൽ തരംഗിണി പൊന്നങ്കോട് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	200000	200000	200000		28.04.2025-ന് ഭരണാനുമതി നൽകി
10	LSGD/JD/PKD/ 4333/2023-C4	തെക്കമ്പുറം വളപ്പാറ റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	300000	01.02.2024	300000	219088	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 13.03.2025-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
11	LSGD/JD/PKD/ 4334/2023-C4	കുന്നക്കാട് തടയണ റോഡ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	500000	23.02.2024 & 20.01.2025	500000	368372	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 17.05.2025 -ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
12	LSGD/JD/PKD/ 4335/2023-C4	വടശ്ശേരി CNEC റോഡ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	500000	07.12.2023 & 31/12/2024 (RE)	500000	392351	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 21.03.2025-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
13	LSGD/JD/PKD/ 4336/2023-C4	കൊറ്റകുളങ്ങര റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	200000	30.12.2023	200000	165188	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 24.09.2024-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
14	LSGD/JD/PKD/ 4337/2023-C4	പുളിക്കുപ്പറമ്പ് റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	200000	30.12.2023	200000	165338	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 24.09.2024-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു

15	LSGD/JD/PKD/ 4339/2023-C4	അരയത്ത് നഗരിപ്പുറം റോഡ്	മണ്ണുർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	200000	30.12.2023	200000	165124	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 24.09.2024-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
16	LSGD/JD/PKD/ 4340/2023-C4	മേലേപ്പുറം റോഡ്	മണ്ണുർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	200000	30.12.2023	200000		30.12.2023-ന് ഭരണാനുമതി നൽകി . ബില്ല: എം.എൽ.എ-യുടെ 17.05.2025 തീയതിയിലെ കത്ത് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . റിപ്പോർട്ടിനായി 17.05.2025 നു ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട് നു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് 31878/-രൂപ പ്രവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയത് ബില്ല എം എൽ ഒ.ഡി. 05.09.2025 നു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു
17	LSGD/JD/PKD/ 4341/2023-C4	പന്തൽത്തൊടി റോഡ്	മണ്ണുർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	200000	30.12.2023	200000	164876	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 24.09.2024-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
18	LSGD/JD/PKD/ 4342/2023-C4	നടുത്തറ മുതൽ മന്നംപൊറ്റ റോഡ്	പറളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	500000	23.02.2024	500000	381756	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 19.09.2025.-ൽ അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
19	LSGD/JD/PKD/ 4343/2023-C4	ഉദയാ വായനശാല-കല്ലേപ്പാടം റോഡ്	പറളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	500000	11.12.2023	500000		11/12/2023-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
20	LSGD/JD/PKD/ 4344/2023-C4	പുളളാട് മൂത്തോട്ടുപാറ കനാൽ റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	250000	15.03.2024	250000	189032	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 22.02.2025-ന് അന്തിമബിൽക്കൂക അനുവദിച്ചു
21	LSGD/JD/PKD/ 4345/2023-C4	പുളളാട് തന്നിക്കോട് റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	250000	07.12.2023	250000		07/12/2023-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
22	LSGD/JD/PKD/ 4346/2023-C4	മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 4 ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളെ 1. മങ്കര സിനിമ തിയേറ്റർ 2.കണ്ണമ്പരിയാരം 3.വെള്ളറോഡ് 4. മാങ്കരിശ്ശി	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	16.08.2023	1000000	16.12.2024	1000000		16.12.2024-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി

1	LSGD/JD/PKD/ 8657/2024-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബംഗ്ലാക്കുറു റോഡ് തച്ചമ്പാറ	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,50,000	19-02-2025 , 28-05/2025	2,50,000		19.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി . 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
2	LSGD/JD/PKD/ 8656/2024-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹിൽ വു റോഡ് ചുരിയോട്	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,50,000	19-02-2025 28-05/2025	2,50,000		19.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി . 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
3	LSGD/JD/PKD/ 8652/2024-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നൂ ബസ് സ്റ്റാന്റ് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	സെക്രട്ടറി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	3,00,000	28-04-2025 28-05/2025	3,00,000		28.04.2025-ന് ഭരണാനുമതി നൽകി 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
4	LSGD/JD/PKD/ 8653/2024-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പടി തരിശുപാടം KHPD റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	സെക്രട്ടറി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	3,00,000	02-05-2025 28-05/2025	3,00,000		02.05.2025-ന് ഭരണാനുമതി നൽകി 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
5	LSGD/JD/PKD/ 8651/2024-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നൊട്ടമല അങ്കണവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	സെക്രട്ടറി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	4,00,000	28-04-2025 28-05/2025	4,00,000		28.04.2025-ന് ഭരണാനുമതി നൽകി 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
6	LSGD/JD/PKD/ 8654/2024-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻ കുളം റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,50,000	19-02-2025 28-05/2025	2,50,000		19.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
7	LSGD/JD/PKD/ 8671/2024-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഞാറക്കോട് പൂലാക്കൽ റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,00,000	11-02-2025	200000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. അന്തിമബിൽത്തുക അനുവദിച്ചു
8	LSGD/JD/PKD/ 8670/2024-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വലിയ വീട് റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,00,000	11-02-2025	200000		പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. അന്തിമബിൽത്തുക അനുവദിച്ചു
9	LSGD/JD/PKD/ 8666/2024-C4	മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ള റോഡ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് കനാ ൽ റോഡ്	മങ്കര	എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ജലസേചന വകുപ്പ് മലമ്പുഴ	29.10.2024 11.07.2025	5,00,000	12-08-2025	500000		12.08.2025 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
10	LSGD/JD/PKD/ 8667/2024-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോഴിച്ചുണ്ട പ്ലാത്തൊടി റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,00,000	11-02-2025	200000	199670	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 25.08.2025-ന് അന്തിമബിൽത്തുക അനുവദിച്ചു

23	LSGD/JD/PKD/ 4347/2023-C4	ശിരുവാണി ജംഗ്ഷൻ-ചെറിയ കുപ്പടം ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	600000	17.02.2024	600000	600000	17.02.2024-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി & മുൻകൂർ തുക അനുവദിച്ചു (594305 to deposit in KSEB)
24	LSGD/JD/PKD/ 4348/2023-C4	പുതുക്കാട് മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	200000	05.03.2024	148900	144893	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 18.08.2025-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
25	LSGD/JD/PKD/ 4349/2023-C4	വെട്ടം തോട് സൈഡ് സംരക്ഷണം	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	16.08.2023	200000	10.10.2024	200000	171169	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 01.07.2025-ന് അന്തിമബിൽതുക അനുവദിച്ചു
26	LSGD/JD/PKD/ 6479/2024-C4	KLBF 2023- കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ലൈബ്രറികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങൽ	കോങ്ങാട് LAC	അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, കേരള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ	23.08.2024	200000	04.09.2024 27.08.2025 26.09.2025	200000		27.08.2025 -ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി 26.09.2025 2ND പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
27	LSGD/JD/PKD/ 6914/2024-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കല്ല് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി, തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	03.09.2024	300000	25.08.2025	300000		25.08.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
28	LSGD/JD/PKD/ 6201/2025- C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കോങ്ങാട് കടാത്തറ റോഡ്	കോങ്ങാട്	സെക്രട്ടറി കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	11.07.2025	500000	08-08-2025	500000		08.08.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
29	LSGD/JD/PKD/ 6202/2025- C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പാച്ചിക്കാട് റോഡ്	കോങ്ങാട്	സെക്രട്ടറി കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	11.07.2025	500000	08-08-2025	500000		08.08.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
30	LSGD/JD/PKD/ 6237/2025- C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിഞ്ഞിയിൽ റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	11.07.2025	200000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 14.07.2025
SDF MLA KONGAD LAC 2024-25										
ക്രമ നം	പദ്ധതി നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രമുഖസമിതിയിൽ	പ്രമുഖസമിതി തുക	ഭരണാനുമതി തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക	ബിൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി

11	LSGD/JD/PKD/ 8668/2024-C4	മണ്ണുൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മെത്തിൽ കാട് റോഡ്	മണ്ണുൾ	സെക്രട്ടറി മണ്ണുൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,00,000	11-02-2025	200000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു അന്തിമബിൽക്കുക അനുവദിച്ചു
12	LSGD/JD/PKD/ 8662/2024-C4	കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡ് കളത്തുരുത്ത് റോഡ്	കേരളപ്പേരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	3,50,000	13-03-2025	3,50,000	13.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
13	LSGD/JD/PKD/ 8663/2024-C4	കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിയംകുളം റോഡ് ഒന്നാം വാർഡ്	കേരളപ്പേരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	3,00,000	13-03-2025	3,00,000	13.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
14	LSGD/JD/PKD/ 8664/2024-C4	കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇറയം മടക്കുന്ന റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ	കേരളപ്പേരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,00,000	13-03-2025 28-05-2025	2,00,000	13.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
15	LSGD/JD/PKD/ 8665/2024-C4	മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലിങ്കൽ റോഡ് വെള്ള റോഡ്	മങ്കര	സെക്രട്ടറി മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	5,00,000			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.11.2024 പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വിട്ടു കിട്ടണം എന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിവരം എം എൽ എ യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് 17.06.2025
16	LSGD/JD/PKD/ 8655/2024-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അമ്പല വഴി റോഡ് പാലക്കയം	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,50,000	19-02-2025 28-05-2025	2,50,000	19.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 28.05.2025-ൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി
17	LSGD/JD/PKD/ 8669/2024-C4	മണ്ണുൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പടിഞ്ഞാക്കര റോഡ്	മണ്ണുൾ	സെക്രട്ടറി മണ്ണുൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,00,000	11-02-2025	200000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു അന്തിമബിൽക്കുക അനുവദിച്ചു
18	LSGD/JD/PKD/ 8661/2024-C4	കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാറക്കണ്ട് റോഡ്	കേരളപ്പേരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024	2,00,000	13-03-2025	2,00,000	13.03.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
19	LSGD/JD/PKD/ 8660/2024-C4	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലമുക്ക് വടക്കേക്കര തോട് നടപ്പാലം (തോടിനു ന്നാണ്)	കരിമ്പ	സെക്രട്ടറി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	29.10.2024 11.07.2025	4,00,000			എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.11.2024 അധിക തുക 2 ലക്ഷം കൂടി അനുവദിച്ചു. എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 14.07.2025
20	LSGD/JD/PKD/ 3905/2025-C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പന്നിക്കോട് ചാത്തംകുളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കോങ്ങാട്	സെക്രട്ടറി കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	28.04.2025	15,00,000	28-05-2025	15,00,000	28.05.2025-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി

21	LSGD/JD/PKD/6239/2025-C4	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ടി ബി ഇറിഗേഷൻ റോഡ്	കരിമ്പ	സെക്രട്ടറി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	11-07-2025	5,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 14.07.2025
----	--------------------------	---	--------	-----------------------------------	------------	----------	--	--	--	---

SDF MLA KONGAD LAC 2025-26

ക്രമ നം	പദ്ധതി നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രമുഖസമിതി തീയതി	പ്രമുഖസമിതി തുക	ഭരണാനുമതി തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക	ബിൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	LSGD/JD/PKD/6539/2025-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മന്ദത്തിൻ കാട് റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	1,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
2	LSGD/JD/PKD/6538/2025-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആവില്ലം കുണ്ട് റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	1,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25.07.2025
3	LSGD/JD/PKD/6537/2025-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊറ്റു കളങ്ങര റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
4	LSGD/JD/PKD/6534/2025-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്തിരിപ്പാല - കാത്തങ്ങു ഭവൻ റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
5	LSGD/JD/PKD/6533/2025-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓരാനുള്ളം റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
6	LSGD/JD/PKD/6532/2025-C4	മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തിപ്പാറ്റു കഴി റോഡ്	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
7	LSGD/JD/PKD/6531/2025-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിക്കുന്ന് എസ് സി നഗർ റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	സെക്രട്ടറി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	5,00,000	02.09.2025	5,00,000		02.09.2025 -ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
8	LSGD/JD/PKD/6530/2025-C4	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാറ ക്വാറി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	സെക്രട്ടറി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	5,00,000	02.09.2025	5,00,000		02.09.2025 -ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി

9	LSGD/JD/PKD/ 6529/2025-C4	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇടക്കുശ്ശി റോഡ് കട കനാൽ റോഡ്	കരിമ്പ	സെക്രട്ടറി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	1,00,000		1,00,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
10	LSGD/JD/PKD/ 6524/2025-C4	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുരക്കോട് വലുളളി റോഡ്	കരിമ്പ	സെക്രട്ടറി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,00,000		2,00,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
11	LSGD/JD/PKD/ 6527/2025-C4	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണലിപ്പാടം റോഡ്	കരിമ്പ	സെക്രട്ടറി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	3,00,000		3,00,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
12	LSGD/JD/PKD/ 6526/2025-C4	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇടക്കുശ്ശി പാത്തി വരമ്പ് കനാൽ റോഡ്	കരിമ്പ	സെക്രട്ടറി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,00,000		2,00,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
13	LSGD/JD/PKD/ 6524/2025-C4	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുളളി ചുരക്കോട് റോഡ്	കരിമ്പ	സെക്രട്ടറി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,00,000		2,00,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
14	LSGD/JD/PKD/ 6523/2025-C4	കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 പൊറ്റയിൽ പടി തോട്ടുപാലം റോഡ്	കേരളപ്പേരൂരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,50,000		2,50,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
15	LSGD/JD/PKD/ 6521/2025-C4	കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തട്ടക്കുളപ്പേരൂരി പുഴിത്തുശ്ശാരിതറ - പുത്തൻപുര റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളപ്പേരൂരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,50,000		2,50,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
16	LSGD/JD/PKD/ 6519/2025-C4	കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊടിയത്ത് റോഡ് - വാർഡ് 10 (വാർഡ് 11 new)	കേരളപ്പേരൂരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,50,000		2,50,000		എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
17	LSGD/JD/PKD 6517/2025-C4	കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പയിൽ കൊട്ടേക്കാട് പറമ്പ് റോഡ്	കേരളപ്പേരൂരി	സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	2,50,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025. നിരവധി പാടവും ആയതിനാൽ റോഡിനു അനുയോജ്യം അല്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി കേരളപ്പേരൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 26.09.2025 നു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആയത് ബഹു എം എൽ എ യെ അറിയിച്ചു 26.09.2025

18	LSGD/JD/PKD/ 6516/2025-C4	പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കേശവ നഗർ റോഡ് (വാർഡ് 15)	പറളി	സെക്രട്ടറി പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	5,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
19	LSGD/JD/PKD/ 6515/2025-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻകുളം റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	3,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
20	LSGD/JD/PKD/ 6514/2025-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിയം കുഴായി വാഴമണ്ണ് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	4,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
21	LSGD/JD/PKD/ 6513/2025-C4	തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണോട് കാരക്കോട് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	സെക്രട്ടറി തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	21-07-2025	3,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 26.07.2025
22	LSGD/JD/PKD/ 7014/2025-C4	കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 5 മിനിമംസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	കോങ്ങാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	07-08-2025	10,00,000				എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 07.08.2025
23	LSGD/JD/PKD/ 8144/2025-C4	പത്തിരിപ്പാല കോളേജിലേക്ക് വൈ ഫൈ സ്ഥാപിക്കൽ	മണ്ണൂർ	സെക്രട്ടറി മണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	26-09-2025	50,000				പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യം ആണ് 26.09.2025 നു ബഹു എം എൽ എ യെ അറിയിച്ചു
24	LSGD/JD/PKD/ 8148/2025-C4	മങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടോ സ്റ്റാൻ്റ് മഷീൻ സ്ഥാപിക്കൽ	മങ്കര	സെക്രട്ടറി മങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	26-09-2025	50,000				പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യം ആണ് 26.09.2025 നു ബഹു എം എൽ എ യെ അറിയിച്ചു

(ഒപ്പ്/-)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ-1
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പാലക്കാട്
ജില്ലാ കളക്ടർക്കുവേണ്ടി

Anheal