

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3045

07-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജൽ ജീവൻ, അമൃത് സ്റ്റേറ്റ്-പ്ലാൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി. മമ്മിക്കുട്ടി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി, ചളവറ, അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ, അമൃത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി, ചളവറ, അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ, അമൃത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനവും പുരോഗതിയും എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഈ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി, ചളവറ, അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ, അമൃത് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനവും പുരോഗതിയും എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ഷൊർണ്ണൂർ നിയോജകണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ										
ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത് / മുൻസിപ്പാലിറ്റി	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പുരോഗതിയും	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്കുകളുടെ എണ്ണം	ഇതുവരെ നൽകിയ കണക്കുകളുടെ എണ്ണം		ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച വിതരണ ശുപാർശ കി.മീ	ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ച വിതരണ ശുപാർശ കി.മീ	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ തീയതി
						കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നവ	കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകാത്തവ			
ജെജെഎം										
1	അനൂഷനടി	അനൂഷനടി, ചളവറ, തൃക്കടീരി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി	18781.31L	പ്രവൃത്തി 96 % പൂർത്തീകരിച്ചു.	3723	225	3573	156.44	154.07	31.12.2025
2	ചളവറ			പ്രവൃത്തി 71 % പൂർത്തീകരിച്ചു.	5412	0	4070	191	142.25	31.12.2025
3	തൃക്കടീരി			പ്രവൃത്തി 79 % പൂർത്തീകരിച്ചു.	6229	4	3613	148	134	31.12.2025
4	ചളവറ ഹെഡ് വർക്ക്സ്			22 എം.എൽ. ഡി ജലശുദ്ധീകരണശാല, 21 LL, 5 LL, 12LL ജലസംഭരണികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി 88 % പൂർത്തീകരിച്ചു.						31.12.2025
സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ										

5	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	1000 L	27 LL ജലസംഭരണി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി 99 % പൂർത്തീകരിച്ചു.				6	6	31.12.2025
6	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	218.8	എസറ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷപരിശോധനാ ഘട്ടത്തിലാണ്.						31.03.2026
7	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	168.1	എസറ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷപരിശോധനാ ഘട്ടത്തിലാണ്.						31.03.2026
8	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	29.2	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.	0			1.593	0.655	31.12.2025
9	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	ചെർപ്പുള്ളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി	150.8	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	186	95		11.932	10.988	

		സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി								
അമൃത് 2.0										
10	ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 ചെ ർപ്പുളശ്ശേരി നഗ രസഭയിലേക്കു ള്ള സമഗ്രകുടി വെള്ള പദ്ധതി	1063.07 L	പ്രവൃത്തി 92 % പൂർത്തീകരിച്ചു	2300	1669		15.77	15.277	31.12.2025
11	ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 ചെ ർപ്പുളശ്ശേരി നഗ രസഭയിലേക്കു ള്ള സമഗ്രകുടി വെള്ള പദ്ധതി	40.7 L	പ്രവൃത്തി 60 % പൂർത്തീകരിച്ചു	0	0	0	0.714	0.6	31.12.2025
12	ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 ചെ ർപ്പുളശ്ശേരി നഗ രസഭയിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിച്ചു നട പ്പിലാക്കുന്ന പ്ര വൃത്തി	251.83 L	പ്രവൃത്തി 70% പൂർത്തീകരിച്ചു	50	30	0	9.59	4.34	31.12.2025