

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3112

07-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കുത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ച് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോയെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാവുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി % പൂർത്തീകരണം, തടസ്സങ്ങൾ, മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി
1	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-കണ്ണൂർ ജില്ല-കോട്ടയം പഞ്ചായത്ത് - കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോട്ടയം, പാട്യം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	കോട്ടയം	100% പൂർത്തീകരിച്ച് ഹർ ഘർ ജെൽ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-കണ്ണൂർ ജില്ല-കോട്ടയം പഞ്ചായത്ത് - കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോട്ടയം, പാട്യം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - ബാലൻസ് വർക്ക്			പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോട്ടയം, പാട്യം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - രണ്ടാം ഘട്ടം- സോൺ I- മുതിയങ്ങയും തൊട്ടടുത്ത വാർഡും 1	പാട്യം	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോട്ടയം, പാട്യം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - രണ്ടാം ഘട്ടം- സോൺ II- കൊങ്ങട്ടയും സമീപ വാർഡുകളും		100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോട്ടയം, പാട്യം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - ബാലൻസ് വർക്ക്		95% പൂർത്തീകരിച്ചു. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും റോഡ് മുറിക്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അനുമതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി പദ്ധതി 2025 നവംബർ മാസത്തോട് കൂടി സാധിക്കുന്നതാണ്.	30.11.2025

6	ജെ ജെ എം - കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് - ഡബ്ല്യു എസ്സ് എസ്സ് ടു ചെറുവാഞ്ചേരി വില്ലേജ് ഇൻ പാട്ടും പഞ്ചായത്ത്. കൺസ്യക്ഷൻ ഓഫ് സർവീസ് റിസെർവോയർ ആൻഡ് ലായിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് എഫ് എച്ച് ടി സി.	പാട്യം	90% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ നിലവിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.	31.12.2025
7	മൊകേരി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മൊകേരി	55% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ നിലവിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.	മെയ് 2026
8	ജെൽ ജീവൻ മിഷൻ- തൃപ്പൂണത്തൂർ സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി -തൃപ്പൂണത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	തൃപ്പൂണത്തൂർ	65% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ നിലവിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃപ്പൂണത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളായ പാത്തിക്കൽ, നരിക്കോട്ടമല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമിക്കേണ്ട ജല സംഭരണികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 5 സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ തൃപ്പൂണത്തൂർ സോൺ 2 , സോൺ 3 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	മെയ് 2027
9	ജെൽ ജീവൻ മിഷൻ- തൃപ്പൂണത്തൂർ സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുന്നോത്തുപറമ്പ്	42% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ നിലവിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.	മെയ് 2027