

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3128

07-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജലജീവൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം											
ശ്രീ. ലിജോ ജോസഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)											
(എ)	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജല ജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഓരോ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലും അനുവദിച്ച തുകയെത്രയെന്നും അവയിൽ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്നും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	ജല ജീവൻ മിഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടു പദ്ധതികളിലായാണ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നത് <u>1. WSS to Chathamangalam, Unnikulam, Kizhakkoth, Kattippara, Kodenchery, Madavoor, Puthuppady, Thamarassery, Naduvannur</u> 9 പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്കീമിന്റെ ആകെ ഭരണാനുമതി തുക 872.60 കോടിയാണ്. ഈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി , പുതുപ്പടി പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതം 214 .94 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 100.64 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. <u>2. WSS to Karassery, Kodiyathur, Omassery, Koodaranhi, Thiruvampady.</u> 5 പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്കീമിന്റെ ആകെ ഭരണാനുമതി തുക 333.50 കോടിയാണ്. ഈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ, കാരശ്ശേരി, കൂടരങ്ങി, തിരുവനന്തപുരം, എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതം 243.05 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 156.16 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.										
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ബി)	<table><tr><td>പഞ്ചായത്ത്</td><td>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ</td></tr><tr><td>തിരുവനന്തപുരം</td><td>90</td></tr><tr><td>കോടഞ്ചേരി</td><td>60</td></tr><tr><td>കൂടരങ്ങി</td><td>63</td></tr><tr><td>കാരശ്ശേരി</td><td>70</td></tr></table>	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ	തിരുവനന്തപുരം	90	കോടഞ്ചേരി	60	കൂടരങ്ങി	63	കാരശ്ശേരി	70
പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം ശതമാനത്തിൽ												
തിരുവനന്തപുരം	90												
കോടഞ്ചേരി	60												
കൂടരങ്ങി	63												
കാരശ്ശേരി	70												

			കൊടിയത്തൂർ	65	
			പുതുപ്പാടി	65	
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുവാൻ ഇനിയും എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	കാരുശേരി, കൊടിയത്തൂർ, തിരുവമ്പാടി എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ KSTP, KRFB, PWD റോഡുകളിൽ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ 12 മാസം സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ 2026 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു . കൂടരഞ്ഞി, കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2028 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.		

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ