

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3137

07-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മഞ്ചേശ്വരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	മഞ്ചേശ്വരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആയത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആയത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദമാക്കുമോ?	(ബി)	മഞ്ചേശ്വരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആയത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

SL No.	Name of Works	AS Amount in lakhs	Present Stage	Expected date of completion	Benefits of completion
	Minor Irrigation				
1	നബാർഡ് RIDF XXVII കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ ബംബ്രാണയിൽ ഷിരിയ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള SWECEB റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം	3504.00	45% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	30.05.2026	കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നു. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയരും, കുടിവെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമാകുന്നു. ഇരു കരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉപ്പ് വെള്ളം കയറുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നു.
2	മഞ്ചേശ്വരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മംഗൽപാടി ജി.പി.യിലെ കൽപ്പാറ എൽ.ഐ. സ്കീമിന്റെ 0/120-0/150 & 0/600 - 0/700 chainage കളിലെ കനാൽ ലൈനിംഗ് - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	8.00	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറി	21/05/2026	കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നു. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയരും, കുടിവെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമാകുന്നു.
3	ഷിരിയ ആനിക്കട്ട് - മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിൽ- ഷിരിയ ആനിക്കട്ട് സംഭരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ - ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	7.50	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു	25/11/2025	അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം സാധ്യമാകുമോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും

4	മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തായത്തിലെ ഹെന്ദ്രൂർ ഗ്രാമത്തിലെ കൽപ്പാറ എൽഐ സ്കീം പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	42.00	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	21/12/2025	കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നു. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയരും, കുടിവെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമാകുന്നു.
5	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം LAC യുടെ പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിലെ 8/500 ചെയിനേജിന് സമീപമുള്ള ഷിറിയ കനാൽ പരിപാലനം-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	4.00	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറി	25/05/2026	ഷിറിയ കനാൽ ബണ്ടിലൂടെയുള്ള റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനും യാത്രാ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സൗകര്യമാകുന്നു.
6	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൈവളികെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഉർമി വിസിബി കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം - പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	123.90	30% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	13/5/2026	കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നു. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയരും, കുടിവെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമാകുന്നു. ഇരു കരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
	Major Irrigation				
1	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിൽ നാങ്കി കൊപ്പളംകടപ്പുറത്ത് 270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം	200.00	പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു. പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു		കടലാക്രമണത്തിൽ നിന്നും പ്രദേശവാസികൾക്ക് സുരക്ഷ ലഭിക്കും.

2	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകളെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുമുൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് എൽക്കാനാ പുഴയ്ക്കു കുറുകെ ചെക്ക് ഡാം കം ട്രാക്ടർ വേ നിർമ്മാണം (ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി)	5.60	സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതാണ്	നവംബർ 2025	കൃഷിക്കും ഭൂഗർഭജലം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും. ഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടും.
3	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകളെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എൽക്കാനാ പുഴയിൽ കുതിരട്ടക്ക ചെക്ക് ഡാമിൻ വുഡൻ ഷട്ടർ പലകകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	0.70		നവംബർ 2025	കൃഷിക്കും ഭൂഗർഭജലം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും.
4	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൈവളികെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഷിറിയ പുഴയിൽ മുഞ്ചിത്തട്ടക്ക ചെക്ക് ഡാമിൻ വുഡൻ ഷട്ടർ പലകകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	0.93	സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതാണ്	നവംബർ 2025	കൃഷിക്കും ഭൂഗർഭജലം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും.
5	ജെജെഎം കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കലായിയിൽ ഉപ്പള പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം.	- 5498.9		ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ജെജെ എമ്മിൽനിന്നും ലഭ്യമാവാത്തതിനാൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പള പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്തു അനുഭവപ്പെടുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനും, കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും സഹായകമാവും. കൂടാതെ

6	ജെജെഎം - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുറിയ-ബന്ദിമാറിൽ ഉപ്പുള പുഴയ്ക്കു കുറുകെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം.			താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്	പള്ളത്തടുക, കല്ലുഗസ്സെ പ്രവൃത്തികളിൽ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ യാത്ര ക്ലേശത്തിനും പരിഹാരമാകും.
7	ജെജെഎം - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളത്തടുകയിൽ ഉപ്പുള പുഴയ്ക്കു കുറുകെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം.	ഡിസൈൻ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുള പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്തു അനുഭവപ്പെടുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനും, കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും സഹായകമാവും. കൂടാതെ പള്ളത്തടുക, കല്ലുഗസ്സെ പ്രവൃത്തികളിൽ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിലൂടെ	ജനങ്ങളുടെ യാത്ര ക്ലേശത്തിനും പരിഹാരമാകും.
8	ജെജെഎം - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മീഞ്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുന്നിപ്പടിയിൽ ഉപ്പുള പുഴയ്ക്കു കുറുകെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം.	ഡിസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കി വരുന്നു	ഡിസൈൻ ലഭ്യമാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്	ജനങ്ങളുടെ യാത്ര ക്ലേശത്തിനും പരിഹാരമാകും.	
9	ജെജെഎം - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മീഞ്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുഗസ്സെ ബുദ്രിയയിൽ ഉപ്പുള പുഴയ്ക്കു കുറുകെ ചെക്ക് ഡാം കംബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം.	ഡിസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കി വരുന്നു കൂടാതെ അപ്പോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഭൂമിയുടെ കൺസെന്റ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്			

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി		പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരണം	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ
		തുക ലക്ഷ്യത്തിൽ	തീയതി				
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ഫേസ് 3	1511.00	18-09-2021.	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു .പ്രവൃത്തി 69 % പൂർത്തീകരിച്ചു. 457 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി. 2399 കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്നു	31-03-2026.	പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2856 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	839.00	26-10-2023.	„	പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി 43 % പൂർത്തീകരിച്ചു . 3442 കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്നു.	31.03.2026	പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 3442 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല	960.00	21-08-2020.	„	പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി 60 % പൂർത്തീക	31.03.2026	പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 3500 ഗാർഹിക കണക്ഷനുക

	സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2				രിച്ച . 2062 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി.1438 കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്നു		ൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
4	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	689.00	26-10- 2023.	”	പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി 72 % പൂർത്തീകരിച്ച . 58 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി. 951 കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്നു	31.03.2026	പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 1009 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
5	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് -3	1114.00	18-09- 2021.	”	പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി 70 % പൂർത്തീകരിച്ച . 538 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി. 1582 കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ	31.03.2026	പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2120 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

					ശേഷിക്കുന്നു		
6	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	880.00	26-10- 2025.	„	പുരോഗമി ക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി 33 % പൂർത്തീക രിച്ചു . 1570 കണക്ഷനു കൾ നൽകാൻ ശേഷിക്ക ുന്നു	31.03.2026	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്ക ുമ്പോൾ 1570 ഗാർഹിക കണക്ഷനുക ൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെ ന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
7	ജല ജീവൻ മിഷൻ- പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഉപരിതല ജലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	5210.40	18-09- 2021.	„	പുരോഗമി ക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി 35% പൂർത്തീക രിച്ചു . 4752 കണക്ഷനു കൾ നൽകാൻ ശേഷിക്ക ുന്നു	31.03.2026	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്ക ുമ്പോൾ 4752 ഗാർഹിക കണക്ഷനുക ൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെ ന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
8	ജല ജീവൻ മിഷൻ- പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	1025.00	26-10- 2023.	വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി ക്കാവശ്യ മായ പൈപ്പുകളു ടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചി ട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക ൾ ആരംഭി	„	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്ക ുമ്പോൾ 2120 ഗാർഹിക കണക്ഷനുക ൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെ ന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

					കാണുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.		
9	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	942.00	26-10-2023.	”	പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി 5 % പൂർത്തീകരിച്ചു . 2568 കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ ശേഷിക്കുന്നു	31.03.2026	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 2568 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
10	എം എൽ എ - എ ഡി എസ് - 2024-25 - മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ കുടിയാർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ	16.10	19.06.2025	”	പുരോഗമിക്കുന്നു	11.01.2026	90 മി.മീ 1200 മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് 50 കുടിവെള്ള ടാപ്പുകൾ കൊണ്ട് 300 പേർക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും
11	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പളമംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-1 12 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല നിർമ്മാണം 10 Meter വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ് ഹൗസ് 10 LL ഉപരിതല	12801 (കമ്പള മംഗൽ പാടി ജല വിതരണ പദ്ധതി)	18/09/2021	12 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല, 10 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ് ഹൗസ് 10 LL ഉപരിതല ടാക്ക് നിർമ്മാണം 8.78 കി.മീ പമ്പിംഗ്	ഫണ്ട് ലഭ്യത കുറവ് കാരണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	31/12/2027	കമ്പള, മംഗൽപ്പാടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകും

	ടാക്സ്, പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ			മെയിൻ, ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ			
12	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികമ്പളമംഗ ൽപ്പാടികുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-2. 6 LL ഉപരിതലസംഭര ണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും 10Meter വ്യാസമുള്ളകിണർ , പമ്പ് ഹൗസ് 10 LL ഉപരിതലടാക്സ്, നിർമ്മാണം, പമ്പിംഗ്			6 LL ഉപരിതല സംഭരണി നിർമ്മാ ണം 51.68 കി.മീ, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്ക ൽ, 1840 ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകൽ	ഫണ്ട് ലഭ്യത കുറവ് കാരണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചി ട്ടില്ല.	31/12/2027	
13	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികമ്പളമംഗ ൽപ്പാടികുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-3. 10 LL ഉപരിതലസംഭ രണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും			10 LL ഉപരി തലസംഭ രണി നിർമ്മാ ണം 43.95 കി.മീ, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്ക ൽ, 3000 ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകൽ	16% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീക രിച്ചു. 17.17 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചി ട്ടുണ്ട്. ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകേണ്ട തിൽ 310 HTC നൽകിയിട്ടു ണ്ട്.	31/12/2027	

14	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കുമ്പളമംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-4 വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും			90.07 കി.മീ, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ, 1500 ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകൽ	43% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 47.48 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 690 HTC നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	31/12/2027	
15	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കുമ്പളമംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക് കുമ്പള പഞ്ചായത്ത്			44.14 കി.മീ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ, 163 ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകൽ	14% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 11.09 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 157 HTC നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	31/12/2027	
16	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മംഗൽപ്പാടികുടി വെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-5. 10 LL ഉപരിതലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും			10 LL ഉപരിതല സംഭരണി , 2 LL ഭൂതല സംഭരണി നിർമ്മാണം പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ 66.31 കി.മീ , വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ, 3581 ഗാർഹിക	32% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 44.3 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1268 HTC നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	31/12/2027	

				കണക്ഷൻ നൽകൽ			
17	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മംഗൽപ്പാടി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക്			55.63 കി.മീ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	55% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.	31/12/2027	

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

1. ജല ജീവൻ മിഷൻ -മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും -ഫേസ് 2
2. ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് -3
3. ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2
4. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി മിയാപ്പുദവ്-ദൈഗോളി-പൊയ്യത്ത്ബയിൽ - നന്ദാരപദവ് റോഡ് -പൈപ്പ് ലൈൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
5. ജല ജീവൻ മിഷൻ- കമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2
6. MLA-ADS-2023-24 KASCADC-നവീകരണ പ്രവൃത്തി-കമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോയിപ്പാടി കടപ്പറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ-പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി
7. ജല ജീവൻ മിഷൻ- മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2.
8. കെ.ഡബ്ല്യു.എ യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിവിൽ സൂക്സ് ചറുകൾ നിർമ്മാണം/നവീകരണം-ഉപ്പള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബേക്കൂർ ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ പരിസരത്ത് 2.00 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള പ്രിസെറ്റിങ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം

ഭൂജല വകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	പഞ്ചായത്ത്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	റിമാർക്ക്സ്
1	റെബായമൂല ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	പൈവളികെ	പൂർത്തീകരിച്ചു 13 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകാൻ സാധിച്ചു	വകുപ്പിന്റെ തനത് ഫണ്ട്
2	പഡരിമൂല ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മീഞ്ച	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.	വകുപ്പിന്റെ തനത് ഫണ്ട്

			കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ക്കുള്ള സാങ്കേതി- കാനുമതി നൽകു- ന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു . പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തീക- രിക്കുന്നതാണ്	
3	കോളിയൂർ ഹോളിഫേസ് കോൺ വെന്റീന് സമീപം ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മീഞ്ച	കുഴൽ കിണർ നിർ- മ്മാണം പൂർത്തീക- രിച്ചു. കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു . പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന താണ്	വകുപ്പിന്റെ തനത് ഫണ്ട്

പഡരിമൂല, കോളിയൂർ ഹോളിഫേസ് കോൺവെന്റീനു സമീപം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 28 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും.

ജലനിധി

1. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി	പുരോഗതി, പൂർത്തീകരണ കാലാവധി , നേട്ടം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ
1		ബുദ്രിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	85% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-03-2026; 150 HHs
2		ധൂമരക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 150 HHs
3		എലിയാന കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	25% പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-03-2026; 150 HHs

4	മീഞ്ച	സാന്നടുക്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 150 HHs
5		ദുർഗ്ഗിപ്പുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 31-03-2026; 150 HHs
6		വിവിധ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	250 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	50% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-03-2026; 250 HHs
7		6 പുതിയ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	330 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 330 HHs
8		ബാക്കിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1593 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി അവാർഡ് ചെയ്തെങ്കിലും വീടുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
9		ബേരിക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	100% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 150 HHs
10		ബാളിയൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	100 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 150 HHs
11		പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ പ്രവൃത്തികൾ.	പമ്പിംഗ് മെയിൻ & പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ	15% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 31-03-2026
12	പൈവളി കെ	പൈവളികെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പാക്കേജ്-1)	1000 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	സ്രോതസ്സിൽ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ചെക്ക് ഡാമിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. 4385 കുടുംബങ്ങൾക്ക്
13		ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1000 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	
14		പൈവളികെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പാക്കേജ്-2)	1525 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	
15		കുരുപ്പുദവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	
16		പെർമുദെ ചേവാർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	
17		6 പുതിയ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	310 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുകൾ നൽകൽ	

18		നിലവിലുള്ള ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	250 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളെക്കുറേകൾ നൽകൽ	കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
19		5 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കിലേക്കുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രവൃത്തി	പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രവൃത്തി	

2. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സുസ്ഥിരതാ പദ്ധതി പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി, പൂർത്തീകരണ കാലാവധി & നേട്ടം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ
1	മീഞ്ച	അടുക്കത്ത്ഗുരി	447100/-	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല, 31-12-2025, 39 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
2		ഹൊന്നകട്ടെ ബേരിക	501000/-	90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 15-11-2025, 148 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
3		അമ്മെനടുക്ക ബേരിക	564800/-	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 106 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു.
4		ബെള്ള	502000/-	90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-12-2025, 68 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
5		ചിഗുർപഡെ	484454/-	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല, 31-12-2025, 106 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
6		എലിയാന	440100/-	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 31-12-2025, 111 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
7		കരിബൈൽ ഹൊസഗട്ടെ	461100/-	90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 15-11-2025, 103 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും

8		തലക്കള	482100/-	90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 15-11-2025, 72 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
9		കടമ്പാർ	41000/-	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 37 വീടുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നു
10		ബുറ്റിയ	117000/-	50% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 15-11-2025, 157 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
11		ചാടിപ്പടവു	353600/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-12-2025, 29 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
12		ദുർഗ്ഗിപ്പള്ളഗുഡെ	390000/-	80% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 20-12-2025, 86 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
13		മജിബൈൽഗുഡെ	214000/-	90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 15-11-2025, 37 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
14	പൈവളികെ	ഗാളിയടുക	793000/-	പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു.
15		ചീപ്പാർപദവു	700000/-	
16	പുത്തിഗെ	നേത്രാവതി	500000-	48% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-12-2025, 32 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
17		കാമനബൈൽ	680000/-	30% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-12-2025, 25 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും
18		അരിയപ്പാടി	110000/-	80% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 31-12-2025, 57 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവും

3. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കിണർ റീചാർജ്ജ് & ആൾമറ നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സ്കീമിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	എൺമകുളം	Govt.HSS പമ്പ്ര, കാസറഗോഡ്	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 2026 മാർച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കും. സ്രോതസ്സുകളിൽ ജലലഭ്യത വർദ്ധിക്കും.
2	കുമ്പള	Govt.HSS കുമ്പള, കാസറഗോഡ്	
3		Govt.HSS ഉപ്പള, കാസറഗോഡ്	
4		Govt.HSS ഷിറിയ, കാസറഗോഡ്	
5	മംഗൽപ്പാടി	Govt.HSS പട്ള, കാസറഗോഡ്	
6		Govt.HSS ബേക്കൂർ, കാസറഗോഡ്	
7		Govt.HSS മംഗൽപ്പാടി, കാസറഗോഡ്	
8	മീഞ്ച	Govt.HSS ബംഗര, മഞ്ചേശ്വരം	
9	പൈവളികെ	Govt.HSS പൈവളികെ നഗർ, കാസറഗോഡ്	
10		Govt.HSS പൈവളികെ, കാസറഗോഡ്	
11	പുത്തിഗെ	Govt.HSS അംഗടിമുഗർ, കാസറഗോഡ്	

4. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ GWR പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മീഞ്ച	ബെള്ള	6000000	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 2026 മാർച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കും. പുതിയ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂലം പദ്ധതിയുടെ സ്രോതസ്സിലെ ജലലഭ്യത വർദ്ധിക്കും.

IDRB

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഐ ഡി ആർ ബി കാര്യലയത്തിന് കീഴിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

- ഷേണി FCS സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ - പൂർത്തീകരിച്ചു.
- മഞ്ചേശ്വരം, ഉപ്പള, ഷിറിയ, പുതിഗെ എന്നീ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബെഞ്ച്മാർക്ക് സ്റ്റാണുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം - പൂർത്തീകരിച്ചു.

കേന്ദ്രഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

- ആനക്കൽ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ - പൂർത്തീകരിച്ചു.

- മഞ്ചേശ്വരം, ഉപ്പള റെയിൻഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ - പൂർത്തീകരിച്ചു.
- ആനക്കൽ, അങ്ങാടി മുഗൾ എന്നീ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റോണുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം -പൂർത്തീകരിച്ചു.

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതുവഴി ഹൈഡ്രോളിക്കൽമെറ്റീരിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാകുന്നു.