

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3234

08-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ. പ്രേംകുമാർ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ, അതിനായി അനുവദിച്ച തുക, പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. ദേശീയ പാത CRIF പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി "Improvement to Kalladikkode -Pulappatta Sreekrishnapuram road from Km 0/000 to Km 15/169 Palakkad District എന്ന പ്രവൃത്തി 31.08.2024 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 1/900 കി. മി. മുതൽ 15/169 വരെയുള്ള ഭാഗം ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി 18 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖാന്തരം പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഒറ്റപ്പാലം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 78.05 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 1324/2016/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി നം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 27.09.2016 ന് ആണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക്

ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയത്. ടി പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി മുഴുവൻ 31.07.2025 ന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചാലുടനെ ടെക്നിക്കൽ സാൻക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടി ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കെ.എസ്.ടി.പി

RKI പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ (GO (Rt)No.235/2020/P&EA dated 29.05.2020 പ്രകാരം 364.14 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച) ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മുണ്ടൂർ -തൂത റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി 27.01.2021-ൽ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ 92 ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

36.695 കി.മി. നീളത്തിൽ GSB നിർമ്മാണവും,
36.695 കി.മി. നീളത്തിൽ WMM നിർമ്മാണവും,
34.620 കി.മി. നീളത്തിൽ ഡി.ബി.എം നിർമ്മാണവും,
35.711 കി.മി നീളത്തിൽ ബി.സി നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 68.70 കി.മി നീളം വരുന്ന ഓടയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ 67.59 കി.മി ദൈർഘ്യത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 108 കലുങ്കുകളുടെ (വീതി കൂട്ടൽ, പുനർ നിർമ്മാണം) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2 ചെറു പാലങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൂതപ്പുഴയുടെ കുറുകെ പുതിയ (Major Bridge) നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

10.410 കി.മി നീളത്തിൽ യൂട്ടിലിറ്റിഡക്റ്റിന്റെ നിർമ്മാണവും, 16.31 കി.മി നീളത്തിൽ മീഡിയൻക്രാഷ്ബാരിയാറിന്റെ നിർമ്മാണവും 36.54 കി.മി നീളത്തിൽ പേവർബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 406.65 കോടി രൂപ പുതുക്കിയ കരാർതുകയുള്ള പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരനായ M/s. KMC Constructions ന് നാളിതുവരെ 317,44,22,722/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

1. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - മുറിയങ്കണ്ണി ചെത്തല്ലൂർ റോഡ് നവീകരണം (ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 12/450) (ഘട്ടം-1 ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 7/700 വരെ) - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 20/08/2016 തീയതിയിലെ GO(Rt)No.1192/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 29/11/2018 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD004-143-PA-01 പ്രകാരം 45.53 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13/08/2024 തീയതിയിലെ PWD004-143/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 31.60 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. 29/12/2021 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 09/PWD004-143/PD/PMU-KRFB/2021-22 പ്രകാരം M/s PMR Construction Company എന്ന കരാർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - മുറിയങ്കണ്ണി ചെത്തല്ലൂർ റോഡ് നവീകരണം (ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 12/450) (ഘട്ടം-2 ചെയിനേജ് 7/700 മുതൽ 12/450 വരെ)- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 20/08/2016 തീയതിയിലെ GO(Rt)No.1192/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 13/08/2024 തീയതിയിലെ PWD004-143/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 23.11 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 29/12/2021 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 28/PWD004-143-07/PD/PMU-KRFB/2024-25 പ്രകാരം M/s Malabar Tech എന്ന കരാർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 5% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പള്ളശ്ശേരി റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 11/000 വരെയുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 20/08/2016 തീയതിയിലെ GO(Rt)No.1192/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 12/02/2020 തീയതിയിലെ PWD004-01/APR-5/2020/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 54.32 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 17/10/2023 തീയതിയിലെ PWD004-01/PE-19-PAD/2023/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 62.43 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. 13/09/2024

		തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 18/PWD004-01-04/PD/PMU-KRFB/2024-25 പ്രകാരം M/s ULCCS എന്ന കരാർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 16% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4. കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിന് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 107/02/2019 തീയതിയിലെ PWD006-25/APR-1/2019/ KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 53.89 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതിയും 59.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 15/02/2021 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 31/PWD006-25/PD /PMU-KRFB/2020-21 പ്രകാരം M/s മലബാർ ടെക്ക് എന്ന കരാർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരത്തുകൾ

ക്രമ. നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Pre Monsoon works 2022-23 in various roads under PWD Roads Section Ottapalam(Including Shornur and Kongad LAC also)	10.00	work completed
2	General 2022-23 Cluster II-One year running contract for various PWD Roads under Roads Section Ottapalam in Palakkad Dist(Including Shornur and Kongad LAC also)	37.00	work completed
3	Providing Drainage facility to Lakkidi Railway Station Road Km 0/700 – 1/500	25.00	work completed
4	Ambalappara Mannur road -Providing drainage facilities between Km 6/000- 6/500	18.20	work completed
5	General-Widening and improvement of Ottapalam Mannarkkad road between Km 4/400 – 4/600	55.50	work completed
6	General- Eviction of unauthorised boards and encroachments in the road side coming under the Roads Section Ottapalam	0.50	work completed
7	Deposit - Restoration works to Ambalappara Meloor Kizhur road Km 0/000-1/500	94.90	work completed
8	Deposit- Restoration works to Palakkad Ponnani Road Km 29/000 – 34/500 and Ottapalam Railway Station Road Km 0/000-0/600 in Ottapalam LAC	108.31	work completed
9	General -Traffic safety work- Providing Sign boards in various roads under the PWD Roads Section Ottapalam in Palakkad Dt (Including Shornur and Kongad LAC also)	0.83645	work completed
10	General-Traffic Safety -Providing safety works to Kadampazhippuram Chirattimala -Vengassery Road	3.00	work completed
11	General RM -2022-23 Cluster II -One year running contract for various roads under Roads Section Ottapalam in Palakkad Dt – 7 Road stretches for a length of 32.381 Km (Including Shornur and Kongad LAC also)	40.00	work completed
12	General-Town Improvements by providing Interlock tile, Hard shoulders and clearing works to Ottapalam Town	25.00	work completed
13	General RM -2023-24 Cluster II -Phase 1 – RM 2023-24 Zone II One year running contract for various roads under Roads Section Ottapalam in Palakkad Dt – 8 Road stretches for a length of 47.30 Km (Including Shornur and Kongad LAC also)	59.50	work completed

14	FDR –Ottapalam Mannarkkad Road –Providing drainage and dip between Km 12/300- 12/800	12.00	work completed
15	General Road Safety works – Road marking and installation of sign boards in between Km 6/000-6/200 on Ottapalam Mannarkkad road at Malappuram School in Ottapalam LAC	3.90	work completed
16	General –Ambalappara Mannur road -Providing Drainage and hard shoulders between Km 0/000-1/000	25.00	work completed
17	General - Drainage works in Ambalappara Mannur Road at Konganpara between Ch. 1/100- 1/400 in Ottapalam LAC	25.00	work completed
18	General- Construction of Drainage and slabs in between Km 2/300-2/700 in Mangalam Murukkumpotta Road in Ottapalam LAC	25.00	work completed
19	General -Monsoon related works 2024-25 in various roads under PWD Roads Section Ottapalam in Ottapalam LAC	7.50	work completed
20	General RM -2024-25 Cluster II -Phase II-Zone II One year running contract for 9 road stretches of total length 48.491 Km under Roads Section Ottapalam in Palakkad Dt (Including Shornur and Kongad LAC also)	75.00	Pre- monsoon & Patch work ongoing
21	General-Road Safety works -Safety works and Road marking for various School zone under Ottapalam LAC	25.00	work completed
22	General-Traffic Safety -Providing safety works to KadampazhippuramChirattimala -Vengassery Road 0/000-0/250 in Ottapalam LAC	6.20	Crash barrier fixing 80% Completed and balance work Ongoing
23	General RM -2025-26 RC II -Phase 1 - One year running contract for various roads under Roads Section Ottapalamfor a total length of 37.10 Km (Including Shornur LAC also)	86.50	Pre- monsoon & Patch work ongoing
24	GENERAL-2025-2026 BUDGET WORK(20% budget provision)-Providing walkway, hand rails and beautification for Ottapalam Town in between Km33/800 & Km35/000 of Palakkad Ponnani Road in Ottapalam LAC-General Civil Work	200.00	Letter of Acceptance issued on 03/10/2025
25	Providing drainage facilities at km 3/800, & km 5/400 in Nattukal Palode Kunninpuram- Chamapparambu road.	20	work completed
26	GENERAL-collapsed culvert and wall reconstruction of collapsed culvert at km 15/200 and Retaining wall 14/800 RHS in Nattukal Kadambazhipuram road	20	work completed

27	Construction of Damaged retaining wall and collapsed shoulder at km 4/200 of Nattukal-Palode-Chethallur-Muriyamkanni-Panamkunnu-Erakkingal-Karippamanna-Karimpuzha-Koottilekkadavu-Pezhumatta - Chuliyode-Vakkadappuram- Thumbakkanni- Kadambazhipuram Road	25	work completed
28	Reconstruction of collapsed culvert at km 14/700&14/750 of Nattukal Kadambazhipuram road	21	work completed
29	Reconstruction of collapsed retaining wall Ottappalam-Mannarkkad road at km 27/900	7.2	work completed
30	FDR-2021-22 construction of retaining wall in Ottappalam -Mannarkkad road km 27/700	6	work completed
31	Providing drainage facilities at km 3/200 & at km 6/400 Nattukal -Kadambazhipuram road	10	work completed
32	UPR works in between chainage km 1/600 to 8/200 in Vattambalam Kottappuram road	5	work completed
33	Reconstruction of damaged culverts at km 7/200 & km 7/270 and providing drainage facilities in Vattambalam-Kottappuram road	15	work completed
34	Construction of protection casing to the existing culvert abutment at KM 13/350 of Kalladikkode - Sreekrishnapuram road	2.5	work completed
35	construction of footpath in front of Sreekrishnapuram HSS and Perumangode ALP schools in Ottapalam Mannarkkad road	15	work completed
36	construction of drain in Nattukal Kadambazhipuram-Providing drainage at km 12/780 LHS , km 13/080 LHS,km 14/350 LHS and km 14/840 LHS .-General Civil Work	21.3	Km 12/780 LHS & km 14/840 LHS drain work Completed. Km 14/350 LHS drain work starting soon.
37	Urgent Drainage work-Extension of leading drain at Palode junction km 5/00 in Kodakkad Kundurkunnu Pazhancheri road-General Civil Work	6.7	work completed
38	GENERAL-road safety - Providing road safety measure to kalladokode sreekrishnapuram road km 11/780, 13/680 and road signs and furniture in kottapalla olappara road under kumaramputhur section-Work-General Civil work	2.2	work completed
39	GENERAL-Road safety work -Nattukal -Kadambazhipuram road and Vattambalam Kottappuram road Providing Signs	10	work completed

40	GENERAL-Budget 2025-26 (20%) - Improvements to Chanthappura town Sreekrishnapuram-Providing drainage and footpath from km 20/950 to 21/800 in Ottappalam Mannarkkad road-General Civil Work	150	Work tendered, bid opening date 06.10.2025
41	GENERAL-Providing drainage facilities at km 28/320 -28/600 in Ottappalam - Mannarkkad Road-Civil work-General Civil Work	14	Agreement executed on 06.10.2025
42	Providing drainage facilities on Nattukal-Palode-Chethalloor-Muriyamkanni-Panamkunnu-Irakkingal-Karippamanna-Thumbakanni-Kadambazhippuram road KM 20/200	30	work completed
43	Providing drainage facilities at KM11/500 in Edaikkal-Koottilakkadavu road	25	work completed
44	Providing BM & BC to Njettarakkadavu- Pombra road KM0/900-4/00	300	work completed
45	Improvement works to Koottilakkadavu-Karimpuzha roads 0/000-1/700	250	Drainage work completed and road work started soon
46	DEPOSIT-Restoration work - JJM KWA. Restoration work of cutting portion of close graded premix surface after laying water distribution pipe line in Peringode - Pulapetta road km 0/000 to 1/600 (R/S)	45.1	work completed

അനുബന്ധം 2 കെട്ടിട വിഭാഗം

നം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഒറ്റപ്പാലം അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	10.8	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഒറ്റപ്പാലം പൊതുമരാമത്ത് റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	13.06	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ഒറ്റപ്പാലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിപ്പോയിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	14.92	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ഒറ്റപ്പാലം ഡഫ് സ്കൂളിലെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെയും ഗേറ്റിന്റെയും നിർമ്മാണം	12	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ഡെപ്യൂസിറ്റ് ഒറ്റപ്പാലം ജെ എഫ് സി എം കോടതിയിലെ ഫീഡിംഗ് റൂം നിർമ്മാണം	6.76	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സബ് വെൽ നിർമ്മാണം	13.34	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഡെപ്യൂസിറ്റ് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് സബ്ജെ ഓഫീസിലെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	6.55	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ഒറ്റപ്പാലം ജെ എഫ് സി എം കോടതിയിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2.8	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ഒറ്റപ്പാലം മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ കേടുവന്ന ടോയ് ലറുകളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	3	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ഒറ്റപ്പാലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	14.36	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്ലോറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ	10.87	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഐ ടി ഐ യിലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് നിർമ്മാണം	11.59	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രിൽ നിർമ്മാണം	10.9	പൂർത്തീകരിച്ചു

14	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബിലെ മേൽക്കൂര പുനർ നിർമ്മാണം	10.14	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ഒറ്റപ്പാലം മുൻസിഫ് കോടതിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റ കുറ്റ പണികളും പെയിൻറിംഗും	3	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ സമ്പ് വെൽ നിർമ്മാണം	13.34	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ഒറ്റപ്പാലം സബ് ജയിലിലെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻറെയും ഡ്രെയിനേജും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	8.58	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	ഒറ്റപ്പാലം സബ് ജയിലിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻറെയും ടോയ് ലറ്റിൻറെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	6.71	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കിലെ ഇൻറർലോക്കിംഗ് പ്രവർത്തി	2.62	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ റയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തി	7.68	പൂർത്തീകരിച്ചു
21	ഒറ്റപ്പാലം ഡഫ് സ്കൂളിലെ ആൺ കുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	12	പൂർത്തീകരിച്ചു
22	ഒറ്റപ്പാലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ നിർമ്മാണം	1.6	പൂർത്തീകരിച്ചു
23	ഒറ്റപ്പാലം കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ പൊതു ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം	13.6	പൂർത്തീകരിച്ചു
24	ഒറ്റപ്പാലം ജെ എഫ് സി എം കോടതിയിലെ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പൊതു ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം	13.6	പൂർത്തീകരിച്ചു
25	ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഐ ടി ഐ യിലെ ഫാൾസ് സീലിംഗും പെയിൻറിംഗും പ്രവർത്തി	9.93	പൂർത്തീകരിച്ചു
26	ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി അകലൂർ GHSS നിർമ്മാണം	125	പൂർത്തീകരിച്ചു

27	ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഐ ടി ഐ യിലെ പ്രത്യേക അറ്റ കുറ്റ പ്രവർത്തി	18.08	പൂർത്തീകരിച്ചു
28	റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ഒറ്റപ്പാലം കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ ആമ്പൽ മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തികൾ	10	പൂർത്തീകരിച്ചു
29	താലൂക്ക് ഓഫീസിലെയും സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിലെയും ആമ്പൽ മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തികൾ	6	പൂർത്തീകരിച്ചു
30	ഒറ്റപ്പാലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ റീ സർവ്വെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ കാര്യാലയത്തിലെ റക്കോർഡ് റൂമിന്റെ അടിയന്തിര മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തികൾ	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
31	ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിലെ അർജന്റ് മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തികൾ ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്സ്	28.3	പൂർത്തീകരിച്ചു
32	ഒറ്റപ്പാലം കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ അർജന്റ് മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തികൾ	50	പൂർത്തീകരിച്ചു
33	ഒറ്റപ്പാലം ഡഫ് സ്കൂളിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	70	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു
34	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ ന്യായാലയത്തിലെ ജനറേറ്റർ റൂമിന്റെ ഗ്രിൽ വർക്ക്	0.25	പൂർത്തീകരിച്ചു
35	ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഐ ടി ഐ യിലെ കേടുവന്ന കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കലും കേടുവന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അറ്റ കുറ്റ പ്രവർത്തികളും	5.3	പൂർത്തീകരിച്ചു
36	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24 കേണൽ നിരഞ്ജൻ മെമ്മോറിയൽ ഐ ടി ഐ എലുസുലാശ്വേരി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	100	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ റൂഫ് സ്ലാബ് ഷട്ടറിങ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു
37	ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ഐ ടി ഐ യിലെ പെയിൻറിംഗും അറ്റ കുറ്റ പ്രവർത്തികളും	6.03	പൂർത്തീകരിച്ചു
38	ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി പേരൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം	45	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കി മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ല

അനുബന്ധം 3 നിരത്ത് പരിപാലനം

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഒറ്റപ്പാലം-നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആനുപാതിക തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ജനറൽ RM 2021-2022 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് -പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 5 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ് നീളം 23.20 കി മീ.	1) നാട്ടുകൽ പാലോട് ചെത്തല്ലൂർ മുറിയങ്കുണ്ണി പാണംകുന്ന് ഇറക്കിങ്ങൽ കരിപ്പമണ്ണകരിമ്പുഴ കൂട്ടിലക്കടവ് പെറ്റുമേട്ട ചുള്ളിയോട് വക്കടപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം തുമ്പകുണ്ണി റോഡ് കി.മീ19/800-25/000-(5.20 കി.മീ) 2) കൂട്ടിലക്കടവ്- കരിമ്പുഴ -റോഡ് കി.മീ 0/000-1/800 -(1.8 കി.മീ)	33.16ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ജനറൽ RM 2021-2022 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - കുമരംപുത്തൂർ റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 11 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ് നീളം 70.35 കി മീ.	1) നാട്ടുകൽ പാലോട് കുന്നിൻപുറംനരിക്കോട് ചാമപ്പറമ്പ് റോഡ് കി.മീ 1/200-7/000 -(5.8 കി.മീ) 2) നാട്ടുകൽ പാലോട് ചെത്തല്ലൂർ മുറിയങ്കുണ്ണി പാണംകുന്ന് ഇറക്കിങ്ങൽ റോഡ് 7/200 - 12/400-(5.2 കി.മീ) 3) ഒറ്റപ്പാലം മണ്ണാർക്കാട് റോഡ് കി.മീ 18/600 - 30/000- . (11.4 കി.മീ) 4) കല്ലടിക്കോട്- ശ്രീകൃഷ്ണപുരം റോഡ് കി.മീ 10/400-12/600, 12/600-15/080 (4.68 കി.മീ) 5) വട്ടമ്പലം -കോട്ടപ്പുറം റോഡ് കി മീ 5/000-8/200-(3.20 കി.മീ)	146.91ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

3	ജനറൽ RM 2021-2022 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - ഒറ്റപ്പാലം റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 3 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ് നീളം 19.25 കി.മീ.- (1)	1) പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് കി മീ 26/000-26/200 & 32/000-32/300 ബി എം & ബി സി (0.50 കി.മീ)	10.67 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജനറൽ RM 2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - മണ്ണാർക്കാട് റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം 5 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ്	1) നാട്ടുകൽ പാലോട് ചെത്തല്ലൂർ മുറിയങ്കുണ്ണി പാണങ്കുന്ന് ഇറക്കിങ്ങൽ കരിപ്പമണ്ണകരിമ്പുഴ കൂട്ടിലക്കടവ് പെഴുമേട്ട ചുള്ളിയോട് വക്കടപ്പുറം കടമ്പഴിപ്പുറം തുമ്പകുണ്ണി റോഡ് കി മീ 19/800-25/000 (5.2 കി മീ) 2) കൂട്ടിലക്കടവ്- കരിമ്പുഴ - റോഡ് കി.മീ 0/000-1/800 -(1.8 കി.മീ)	35.25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ജനറൽ RM 2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - കുമരംപുത്തൂർ - റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം 4 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ് (പാർട്ട്-2)	1) നാട്ടുകൽ പാലോട് കുന്നിൻപുറം നരിക്കോട് ചാമപ്പുറമ്പ് റോഡ് കി.മീ 1/200-7/000 -(5.8 കി.മീ) 2) നാട്ടുകൽ പാലോട് ചെത്തല്ലൂർ മുറിയങ്കുണ്ണി പാണങ്കുന്ന് ഇറക്കിങ്ങൽ റോഡ് 7/200 - 12/400 -(5.20 കി.മീ) 3) വട്ടമ്പലം - കോട്ടപ്പുറം റോഡ് കി മീ 5/000-8/200- (3.20 കി.മീ) 4) ഒറ്റപ്പാലം മണ്ണാർക്കാട് റോഡ് കി.മീ 18/600 - 30/000- .ബി എം & ബി സി (11.40 കി.മീ)	81.73 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

അനുബന്ധം 4 പാലങ്ങൾ

ക്രമനം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ബജറ്റ് 2015-16 പാലപ്പുറം കുതിരവഴി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും മുളഞ്ഞൂർ തോടിൻ കുറുകെ പാലം നിർമ്മാണവും.	400 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	എം.എൽ.എ-എൽ.എസ്.സി-എഡി.എസ് 2020-21-ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം കുതിരവഴി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡുകളും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	150 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് 32/200 ൽ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം സമാന്തര പാലം നിർമ്മാണം	508 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു