

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2456

23-02-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. യു. എ. ലത്തീഫ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം നാളിതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കിഫ്ബി ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ഏതൊക്കെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. മുഖേന കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 5 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം എ ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് റെയിൽവേ വിഹിതം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ RBDCK-യുടെ കീഴിൽ വരുന്ന 6 പദ്ധതികൾക്ക് റെയിൽവേ വിഹിതം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ കണക്കു വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ബി ആയി ചേർക്കുന്നു. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KRFB-യുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് റെയിൽവേ വിഹിതം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

(സി) കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്ത മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവ ഏതെല്ലാം; വിശദാംശം നൽകാമോ;

മറുപടി: കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്ത മേൽപ്പാല പദ്ധതികളിൽ ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള 20 പ്രവൃത്തികളിൽ 5 എണ്ണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ശേഷിക്കുന്ന 15 മേല്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്. അവയിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.-യുടെ 14 പദ്ധതികളും കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-യുടെ ഒരു പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ടെൻഡർ ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ കണക്കുകൾ, നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ വിവരവും അവയുടെ നിലവിലെ പ്രവൃത്തി ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം സി ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ഡി) ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു; കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്ത മേൽപ്പാല പദ്ധതികളിൽ ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള 20 പ്രവൃത്തികളിൽ 5 എണ്ണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ശേഷിക്കുന്ന 15 മേല്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്. അവയിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.-യുടെ 14 പദ്ധതികളും കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-യുടെ ഒരു പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ടെൻഡർ ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ കണക്കുകൾ, നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച

മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ വിവരവും അവയുടെ നിലവിലെ പ്രവൃത്തി ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം സി ആയി ചേർക്കുന്നു.


(ഇ) ഇവയിൽ ഏതൊക്കെ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെന്നും ഓരോന്നിലും നടപടികൾ ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്നും വിശദീകരിക്കുമോ?

മറുപടി: കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്ത മേൽപാല പദ്ധതികളിൽ ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള 20 പ്രവൃത്തികളിൽ 5 എണ്ണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ശേഷിക്കുന്ന 15 മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്. അവയിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.-യുടെ 14 പദ്ധതികളും കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-യുടെ ഒരു പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കിഫ്ബി വഴി ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ടെൻഡർ ചെയ്ത പദ്ധതികളുടെ കണക്കുകൾ, നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ വിവരവും അവയുടെ നിലവിലെ പ്രവൃത്തി ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം സി ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2056
A

അനുബന്ധം (എ)						
കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ						
ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ജില്ല	മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	തുക (കോടിയിൽ)	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി
പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ						
1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	ഗുരുവായൂർ	ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	25.85	14.11.2023
2	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	42.94	13.08.2024
3	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	ചാലക്കുടി	ചിറങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	19.05	07.12.2024
4	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കണ്ണൂർ	തലശ്ശേരി	കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	36.37	12.08.2025
5	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	മലപ്പുറം	താനൂർ	താനൂർ ടൗൺ തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	51.37	15.02.2026


 മന്ത്രിമാർ

അനുബന്ധം (സി)

കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ജില്ല	മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
പുരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ						
1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	മലപ്പുറം	തിരൂരങ്ങാടി	ചേളാരി ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	30.2	പൈൽ ക്യാപ് വരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഡ്രൈനേജ്, റിറ്റെയ്നിങ് വാൾ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	അകൽത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	33.56	റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായ പ്രവർത്തികളിൽ റെയിൽവേ അനുബന്ധ സ്കാഫോൾഡ് (4) ഒഴികെ മറ്റുള്ള സ്കാഫോൾഡ് ഡെക് സ്റ്റാബ് വരെയുള്ള പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	പാലക്കാട്	പട്ടാമ്പി	വാടാനാംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	26.14	ഡെക് സ്റ്റാബ് വരെയുള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. Retaining wall, crash barrier, approach road, handrail പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർമ്മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
4	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	20.54	ആർ.ബി.ഡി.യുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. സർവ്വീസ് റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
5	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	ചിറയിൻകീഴ്	ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	21.93	ആർ.ബി.ഡി.യുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Drainage and road safety വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	പാലക്കാട്	പട്ടാമ്പി	വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	23.28	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	ഒല്ലൂർ	നേടുപുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	36.23	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	എറണാകുളം	ആലുവ	പുറയാർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	53.7	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	എറണാകുളം	എറണാകുളം	വടുതല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	91.89	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ജില്ല	മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
10	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	കോട്ടിക്കുളം റെയിൽവേ മേൽപാലം	22.82	15.01.2026 ന് കരാറുകാരന് എൽ.ഒ.എ നൽകി. കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുന്നതാണ്.
11	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	ആലപ്പുഴ	കായംകുളം	മാമ്പ്രകുന്തേൽ റെയിൽവേ മേൽപാലം	36.15	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	ആലപ്പുഴ	മാവേലിക്കര	കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപാലം	87.8	04.11.2025 ന് M. Rajkumar ന് LOA നൽകിയിട്ടുള്ളതും കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുന്നതുമാണ്.
13	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	പുതിയകാവ് ചക്കുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപാലം	39.53	കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുന്നതുമാണ്. 03.02.2026 ന് കരാറുകാരന് എൽ.ഒ.എ നൽകി.
14	കെ.ആർ.എഫ്.ബി.	കല്ലാശ്ശേരി & പയ്യന്നൂർ	കണ്ണൂർ	വേങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപാലം	28.68	03.05.2020-ൽ 20.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്ക്രേതികാനുമതി നൽകി, വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു തുടർന്ന് ശ്രീ IT A Abdul Rahiman ന് 12.136 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമി 82% ആയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റാൻഡ് പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി foreclose ചെയ്തു റെയിൽവേ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, സബ് സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയവയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കാൻ KRDC ന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ verification ന് വേണ്ടി KRDC, IIT Madras ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടെൻഡർ ചെയ്ത പദ്ധതികൾ

1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	പുതുക്കാട്	പുതുക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപാലം	45.03	പ്രവൃത്തി 27.05.2025- ന് ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാറുകാരൻ quote ചെയ്ത തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC + 10% കൂടുതൽ ആയിനാൽ 31.01.2025 - ന് റിടെണ്ടർ ചെയ്തു. ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 17.02.2026 ന് തുറന്നു. 1 ബിഡ് ലഭിച്ചു. ബിഡ് ഇവാലുവേഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നു
---	----------------	---------	------------	----------------------------	-------	---

എൽ.എ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ജില്ല	മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	മയ്യനാട് റെയിൽവേ മേൽപാലം	25.945	റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് GAD സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് GAD സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
2	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോട്ടയം	ചങ്ങനാശ്ശേരി	നാലുകോടി റെയിൽവേ മേൽപാലം	39.094	LA നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് GAD സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
3	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	കുന്നത്തൂർ	മൈനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപാലം	49.94	LA നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവീഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	വർക്കല	ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപാലം	25.23	LA നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു. ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

എൽ.എ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	കുശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപാലം	34.71	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	മഞ്ചേശ്വരം	മഞ്ചേശ്വരം റെയിൽവേ മേൽപാലം	40.4	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	ഉദുമ റെയിൽവേ മേൽപാലം	36.56	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	തൃക്കരിപ്പൂർ	എടച്ചാക്കുകൈ നടക്കാവ് റെയിൽവേ മേൽപാലം	32.24	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	പാലക്കാട്	പട്ടാമ്പി	കൊടുമണ്ട റെയിൽവേ മേൽപാലം	31.31	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	മോരു ഗ്രാസ് ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപാലം	33.19	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	പാലക്കാട്	തൃത്താല	കരിയന്നൂർ-സുശീലപടി റെയിൽവേ മേൽപാലം	41.47	സുശീലപ്പടി മേൽപ്പാലത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി അഡ്വാൻസ് പോസഷനായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി സാമ്പത്തികാനുമതിയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
8	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	എറണാകുളം	പിറവം	കുരീക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപാലം	36.89	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ജില്ല	മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
9	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	എറണാകുളം	എറണാകുളം	അറ്റാൻറിസ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	89.77	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോട്ടയം	കടുത്തുരുത്തി	കുറുപ്പന്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	30.56	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
11	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോട്ടയം	കടുത്തുരുത്തി	കടുത്തുരുത്തി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	19.33	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	ആലപ്പുഴ	ഹരിപ്പാട്	നങ്ങാടുകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	37.28	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
13	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	കുണ്ടറ	കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	42.32	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
14	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	കൂട്ടിക്കട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	52.23	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
15	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	എസ്. എൻ കോളേജ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	44.66	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
16	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	കല്ലുംതാഴം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	38.22	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
17	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കൊല്ലം	ചാത്തന്നൂർ	ഒല്ലാൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	36.75	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
18	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	വർക്കല	പുന്നമൂട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	36.88	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
19	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	വർക്കല	വെൺകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	31.97	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
20	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	കഴക്കൂട്ടം	വെട്ടു റോഡ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	53.91	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
21	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	നെടുമങ്ങാട്	കണിയാപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	22.51	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ജി.എ.ഡി അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ

1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	തൃക്കരിപ്പൂർ	തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	53.09	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	തൃക്കരിപ്പൂർ	ബീരിച്ചേരി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	28.23	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കാസർഗോഡ്	മഞ്ചേശ്വരം	ഹൊസങ്കടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	40.64	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കണ്ണൂർ	തലശ്ശേരി	പുൻനോൾ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	38.56	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ജില്ല	മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
5	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	വടകര	അഴിയൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	29.28	24.05.2025 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറും റെയിൽവേയും കൂടിയ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ ടി പദ്ധതി താത്കാലികമായി നിർത്തി വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
6	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	ചുങ്കം ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	37.83	24.05.2025 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടേയും റെയിൽവേയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ചുങ്കം ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുകയും ടെംപിൾ റോഡ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഒരു സർവീസ് റോഡ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു
7	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	കൊയിലാണ്ടി	മുചുകുന്ന് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	36.1	24.05.2025 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടേയും റെയിൽവേയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ നെല്ലിയാടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുകയും മുചുകുന്ന്മായി ഒരു സർവീസ് റോഡ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു
8	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	ടെംപിൾ റോഡ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	36.84	24.05.2025 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടേയും റെയിൽവേയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ചുങ്കം ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുകയും ടെംപിൾ റോഡ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഒരു സർവീസ് റോഡ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു
9	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	കൊയിലാണ്ടി	നെല്ലിയാടി കടവ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	28.36	24.05.2025 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടേയും റെയിൽവേയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ നെല്ലിയാടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുകയും മുചുകുന്ന്മായി ഒരു സർവീസ് റോഡ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു
10	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	കൊയിലാണ്ടി	പയ്യോളി കോട്ടക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	28.57	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	ജില്ല	മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
11	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	പാലക്കാട്	നെന്മാറ	ഊട്ടറ റെയിൽവേ മേൽപാലം	10.61	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	പുതുക്കാട്	ആലത്തൂർ റെയിൽവേ മേൽപാലം	21.87	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	പുതുക്കാട്	നന്ദിക്കര റെയിൽവേ മേൽപാലം	34.9	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	പുതുക്കാട്	നെല്ലായി ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപാലം	32.35	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	വടക്കാഞ്ചേർ	അമല റെയിൽവേ മേൽപാലം	7.5	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	ആലപ്പുഴ	അരൂർ	എഴുപ്പുന്ന റെയിൽവേ മേൽപാലം	38.62	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	കോവളം	ബാലരാമപുരം റെയിൽവേ മേൽപാലം	22.51	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	ചിറയിൻകീഴ്	സർക്കാർ റെയിൽവേ മേൽപാലം & മഞ്ചാടിമുക്ക് റെയിൽവേ മേൽപാലം	45.02	ജി.എ.ഡി. അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ

1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	അമലാപുരി റെയിൽവേ മേൽപാലം	22.66	ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
2	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	കോഴിക്കോട്	കൊയിലാണ്ടി	ഇരിങ്ങൽ മൂരാട് റെയിൽവേ മേൽപാലം	25	ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
3	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തിരുവനന്തപുരം	കഴക്കൂട്ടം	ക്ലൈം ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപാലം	22.51	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു

അലൈൻമെന്റ് അന്തിമമാകാത്ത പദ്ധതികൾ

1	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	തൃശ്ശൂർ	ഒല്ലൂർ	ഒല്ലൂർ മെയിൻ ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപാലം	22.51	അലൈൻമെന്റ് അന്തിമമായിട്ടില്ല.
2	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	എറണാകുളം	എറണാകുളം	വാതുരുത്തി റെയിൽവേ മേൽപാലം	30	അലൈൻമെന്റ് അന്തിമമായിട്ടില്ല.
3	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ	എറണാകുളം	എറണാകുളം	എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ മേൽപാലം വൈഡനിംഗ്	22.51	അലൈൻമെന്റ് അന്തിമമായിട്ടില്ല.


 ഡയറക്ടർ ഓഫീസർ