

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 277

22-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. വർഗ്ഗീസ് മാമ്മൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) 2021-22 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് എത്ര തുക അനുവദിച്ചു; ചിലവാക്കിയ തുക എത്ര; പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാമോ?

മറുപടി: പട്ടിക തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം -1, 2, 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

MLA ADS - THIRUVALLA - STATUS REPORT

MLA : Adv. Mathew.T.Thomas									
LAC : Thiruvalla									
ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെപേര്	നിർദ്ദേശിച്ച തീയതി	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് തീയതിയും	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	ചെലവഴിച്ച തുക
2021 - 22									
1	കല്ലുപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- സാമൂഹ്യആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ദന്തൽ ബ്ലോക്കും ടോയ് ലറും നിർമ്മാണം	28/02/2022	25	D3-404/ TVLA/21-22 31.03.2022	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work ongoing		
2	പെരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- സ്വാമിപാലം - കുട്ടുമ്മേൽ റോഡ്	28/02/2022	10	D3-405/ TVLA/21-22 31.03.2022	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill paid	1/8/2025	834547
3	നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വാർഡ് 12- അംബേദ്കർ കോളനി റോഡ്	28/02/2022	50	D3-403/ TVLA/21-22 31.03.2022	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill paid	12/9/2024	4698639

4	തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 1. നിരണം പഞ്ചായത്ത്-പന്തച്ചമുട് ജംഗ്ഷൻ 2. കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത്-ആറാട്ടു കടവ് ജംഗ്ഷൻ 3. കടപ്ര പഞ്ചായത്ത്-തിക്കപ്പുഴ ജംഗ്ഷൻ 4. തിരുവല്ല നഗരസഭ കോട്ടാലി ജംഗ്ഷൻ	28/02/2022	15	D3-406/ TVLA/21-22 30.08.2022	EE, LSGD, PTA	PMC	Work completed and Final bill submitted for payment		
			100						
2022 - 23									
3	തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	26/09/2023	28	D3-348/ TVLA/22-23 30.12.2023	EE, LSGD, PTA	SILK	GEM purchase bill submitted for payment		
5	കട്ടപ്പുറത്ത് പടി-കാഞ്ഞിരത്തും മുട് പടി റോഡ്	27/03/2023	10	D3-48(2)/ TVLA/22-23 28.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill paid	19/02/2025	950824

6	വെൺപറമ്പിൽ പടി - കളപ്പുരപ്പടി - നിരണത്തുരുടം റോഡ് - നിരണം GP	07/03/2023	15	D3-48(7)/ TVLA/22-23 28.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill paid	24/06/2025	1444996
7	കോട്ടച്ചാൽ പാലം -സംഭവ കോളനി വഴി കണ്ണശ്ശാരക വായനശാല പടി	07/03/2023	24	D3-48(8)/ TVLA/22-23 11.09.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	7/3/2026	
8	കൊമ്പങ്കേരി- എം.റ്റി.എൽ.പി സ്കൂൾ അരിയോടിയാൽ മോട്ടോർതറ റോഡ് - നിരണം GP	07/03/2023	10	D3-48(3)/ TVLA/22-23 28.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	13/03/2026	
9	കൊമ്പങ്കേരിപാലം - വെട്ടിത്തുരുത്ത് റോഡ് - നിരണം GP	07/03/2023	30	D3-350/ TVLA/22-23 02.12.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill paid	30/05/2023	2990067
10	കുന്നത്തുരുട്ടി - കുര്യത്ത് പടി റോഡ് - കടപ്പുറം GP	07/03/2023	15	D3-48(9)/ TVLA/22-23 11.09.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work not started		
11	പുഷ്പസദനം - അദിക്കേരി റോഡ് - കുന്നത്തുരുട്ടി GP	07/03/2023	15	D3-46(1)/ TVLA/22-23 28.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill paid	10/3/2025	1214054
12	ജിജിസ പടി - മണപ്പുറത്ത് പടി റോഡ് - പെരിങ്ങര GP	07/03/2023	25	D3-48(6)/ TVLA/22-23 28.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work started		
13	വള്ളിയൽ കാവ - ഒട്ടത്തിൽപടി റോഡ് കുമാർ GP	07/03/2023	15	D3-48(4)/ TVLA/22-23 28.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill paid	16/10/2024	1217951
14	പാറാങ്കൽ - വള്ളോക്കുന്ന് റോഡ്- കുന്നത്തുരുട്ടി GP	07/03/2023	10	D3-46(2)/ TVLA/22-23 27.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	27/11/2024	815145
15	ഉറവരമലപടി - മുണ്ടുകണ്ടം റോഡ് കുന്നത്തുരുട്ടി GP	07/03/2023	10	D3-46(1)/ TVLA/22-23 27.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	27/11/2024	819552
16	പുളിത്താനം - മലയ്ക്കൽ അമ്പലപ്പുറമ്പ് റോഡ് - കുന്നത്തുരുട്ടി GP	07/03/2023	10	D3-46(2)/ TVLA/22-23 27.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	28/01/2025	869990

17	പാട്ടപ്പുരയിടം കുരുന്തുംവേലി റോഡ് നിർമ്മാണം - ആനിക്കാട് GP	07/03/2023	60	D3-46(4)/TVLA/22-23 27.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	20/04/2026	
18	ഉലുവത്ത് കടവ് റോഡ് - കടപ്ര GP	07/03/2023	15	D3-48(5)/TVLA/22-23 28.06.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	28/10/2025	
19	കല്ലേമണ്ണിൽപടി റോഡ്	12/03/2026	15			LSGD	Estimate submitted for AS on 27/03/2026. AS not obtained		
			307						
2023 - 24									
1	കന്നടക്കോണിപ്പടി - ചിറമേൽപടി (സ്നേഹവഴി) റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് -	15/07/2023	16	C3-61/TVLA/22-23 29.12.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	12/8/2025	
2	കൊമ്പാടി - കല്ലുമുല-ആമല്ലൂർ റോഡ് - തിരുവല്ല നഗരസഭ	15/07/2023	11	C3-60/TVLA/22-23 29.12.2023	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	2/10/2025	
3	പണിക്കർ വീട് റോഡ് നിർമ്മാണം - മല്ലപ്പള്ളി GP	08/02/2024	10	C3-346/TVLA/22-23 08.08.2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work started		
4	കരിപ്പക്കുഴിപ്പള്ളി - തെങ്ങുന്താനം റോഡ് (കുന്നന്താനം GP)	24/01/2024	10.88	C3-120/TVLA/22-23 08.08.2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed bill under preparation		
5	മരുതൂർകാവ-വാറോട്ടിൽ കലുക്ക് റോഡ് (നിരണം GP)	24/01/2024	30	C3-153/TVLA/22-23 08.08.2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	2/3/2026	
6	പുതിയമഠം - തോട്ടുടമ റോഡ് - (നിരണം GP)	24/01/2024	21	C3-154/TVLA/22-23 08.08.2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	9/3/2026	
7	പാലാമ്പള്ളത്ത് പടി - കോലംകണ്ടം പടി റോഡ് (പെരിങ്ങര GP)	24/01/2024	15	C3-155/TVLA/22-23 08.08.2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work started		
8	പാലത്തുങ്കൽ NSS പടി റോഡ് (കല്ലുപ്പാറ GP)	24/01/2024	20	C3-119/TVLA/22-23 08.08.2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	27/11/2025	

9	അലമാരപ്പടി - പാപ്പനാട്ടിൽപടി റോഡിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മാണം- നെടുമ്പ്രം gp		10	c3-242/tvla/2023-24 dtd 20/09/2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final bill submitted	2/5/2026	
10	കൈപ്പഞ്ചാലിൽ പറപ്പാത്തി റോഡ് - നെടുമ്പ്രം GP		10	c3-334/tvla/2023-24 dtd 26/11/2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Site Handed Over		
11	വെൺപറമ്പിൽ പടി-മണക്കാട്ട് പടി റോഡ്-നിരണം GP		10	c3-335/tvla/2023-24 dtd 26/11/2024 revised on 01/11/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Tendered two times, but no response, so to be retendered again		
12	ഏറ്റുകടവ കാട്ടാംചുമട് വട്ടത്തുണ്ട് പടി റോഡ് കമ്പായൂർ		30	c3-128/tvla/2023-24 dtd	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
13	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ട്രാഫിക് നമ്പർ അംഗൻവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം		20	c3-105/tvla/2023-24 dtd 18/12/2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
14	അടിവാക്കൽപടി കണ്ണേരിപടി റോഡ്-നിരണം gp		20	c3-28/tvla/2023-24 dtd 30/12/2024 revised on 01/11/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Tendered four times, but no response, so to be retendered again		
15	തിരുവല്ല നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മോട്ടോറൈസ് മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ		27.91	c3-82/tvla/2023-24 dtd 30/12/2024 revised on 01/02/2025	EE, LSGD, PTA	PMC - SILK	Agreement executed		

16	മടുകോലി മാരുത പുവത്തുന്തറ റോഡ് - കുറ്റൂർ GP		15	c3-336/tvla/2023-24 dtd 26/12/2024 revised on 20/01/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Site Handed Over		
17	കള്ളിക്കൽപടി മങ്കര റോഡ് - നിരണം GP		26	c3-332/tvla/2023-24 dtd 31/12/2024 revised on 20/01/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Site Handed Over		
18	പുറമറ്റം VHSE പുതിയ കെട്ടിടം -പുറമറ്റം GP		150	c3-24/ads/tvla/2023-24 dtd 01/02/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Soil investigation report pending		
19	മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം		27	c3-127/tvla/2023-24 dtd 29/03/2024	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
			479.79						
2024-25									
1	ചിലമ്പത്ത് പടി പേഴത്തോലിൽ റോഡ് -കുന്നന്താനം gp		20	c3-25/tvla/2024-24 dtd 29/03/2025 revised on 12/08/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and final bill submitted	28/02/2026	

2	വാർഡ് 7-ൽ ഒട്ടിയാംകുഴി കലുങ്കും അപ്രോച്ച് റോഡും നിർമ്മാണം-കുന്നത്താനം GP		50	c3-27/tvla/2024-25 dtd 29/03/2025 revised on 12/08/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
3	കല്ലുപ്പാറ വാർഡ് 11 ൽ 28-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി നിർമ്മാണം		20	c3-28/tvla/2024-25 dtd 29/03/2025 revised on 12/08/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
4	കരമാലത്ത് പടി പറയിൽ പടി റോഡ് പുറമറ്റം GP		20	c3-32/ads/tvla/2024-25 dtd 29/03/2025 revised on 05/11/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Retendered , but no response, so to be retenderd again		
5	താഴത്തേപ്പടി-അടങ്ങുപ്പുറത്ത് പടി റോഡ് -പുറമറ്റം GP		15	c3-33/ads/tvla/2024-25 dtd 29/03/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Work completed and Final submitted	9/3/2026	
6	കോട്ടമുണ്ടകം-ചക്കാലപ്പടി റോഡ് കവിയൂർ GP		15	c3-30/tvla/2024-25 dtd 16/06/2025 revised on 01/11/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Retendered , but no response, so to be retenderd again		
7	കോഴിമുള്ളിൽപ്പടി കരിമ്പനാമുറയിൽപടി റോഡ് - പുറമറ്റം GP		12	c3-31/tvla/2024-25 dtd 16/06/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Letter sent to ADC for Revised AS (recast estimate DSR 2021), but revised AS not obtained		

8	പനച്ചയിൽപടി രക്ഷാസൈന്യം പടി റോഡ്- പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		25	c3- 41/ads/tvla/202 4-25 dtd 09/07/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
9	ബ്ലോക്ക് പടി മണപ്പറമ്പ് പടി റോഡ് -കടപ്ര GP		15	c3- 38/ads/tvla/202 4-25 dtd 09/07/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	No response in 4th retender, may be retendered again		
10	കാരണശ്ശേരി ഓട്ടാപ്പീസ് കടവ് റോഡ്- നെടുമ്പ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.		15	c3- 37/ads/tvla/202 4-25 dtd 09/07/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	LoA sent to contractor, but the contractor not willing to execute agreement, so notice issued to contractor for submitting agreement documents urgently		
11	ചിറയിൽപടി- ഐരാമ്പള്ളിപടി റോഡ് പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		20	c3- 36/ads/tvla/202 4-25 dtd 09/07/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
12	പുതിയമഠം - തോട്ടുമട റോഡ് - (നിരണം GP)		15	c3- 39/ads/tvla/202 4-25 dtd 09/07/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
13	കുമ്പളത്ത് പടി- നിരണത്ത് തടം റോഡ് -നിരണം gp		11	c3- 29/ads/tvla/202 4-25 dtd 09/07/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
14	കൊച്ചുപാലത്തിങ്കൽ മുണ്ടുചിറപ്പാട് റോഡ് കുറ്റൂർ gp		40	c3- 34/ads/tvla/202 4-25 dtd 09/07/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		

15	വലിയപറമ്പിൽ പടി ആറുപറമ്പിൽ പടി പെരിങ്ങര gp		15	c3- 26/25/ads/tvla/ 2024-25 dtd	EE, LSGD, PTA	LSGD	Site Handed Over		
16	ശാസ്താനട അലച്ചക്കോട് റോഡ് കുറ്റൂർ gp		30	c3- 35/25/ads/tvla/ 2024-25 dtd 27/09/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	No response in retender, may be retendered again		
17	പോത്തിരിക്കൽപടി- താനാമുട്ടിൽപടി പെരിങ്ങര gp		20	c3- 40/25/ads/tvla/ 2024-25 dtd 27/09/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
18	ഐ.കെ.എം സ്കൂൾ മല്ലപ്പള്ളി ഗവ മോഡൽ ന്യൂ എൽ സ്കൂൾ ആഞ്ഞിലിത്താനം പാചകപ്പുര നിർമ്മാണം		25	c3- 24/25/ads/tvla/ 2024-25 dtd 01/11/2025	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
19	ആറാട്കടവ് മുണ്ടടിച്ചിറ റോഡ് നിർമ്മാണം		80	c3- 24/25/ads/tvla/ 2024-25 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Bid received in last tender and sent to contractor for negotiation		

20	തിരുവല്ലനിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുുന്നത്താനം,നിരണം, നെടുമ്പ്രം,മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 8 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള 150 വാട്സിന്റെ 6 മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ വീതം സ്ഥാപിക്കൽ		28	c3-52/25/ads/tvla/2024-25 dtd 12/03/2026	EE, LSGD, PTA		AS got, but implementing agency SILK is not included in AS , So letter issued to ADC for incorporating agency name in AS		
			491						
2025-26									
1	മനക്കച്ചിറ മാലിറോഡ്		33	c3-269/25/ads/tvla/2025-26 dtd 20/01/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Bid received in last tender, sent to contractor for negotiation		
2	കീച്ചേരിൽപടി പറയൻപറമ്പിൽപടി - നിരണം GP		25	c3-22/26/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	No response in tender, may be retendered		
3	വാലാങ്കര MTLP സ്കൂൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ സെന്റർ പടി വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം.		30	c3-64/26/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Bid received in last tender, sent to contractor for negotiation		
4	കരീപ്പള്ളം തൃക്കയിൽകടവ് റോഡ് കുറ്റൂർ GP		60	c3-24/26/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Bid received in last tender, sent to contractor for negotiation		

5	പെരുമ്പ്രമാവ് പരയക്കത്താനം കൊറ്റൻകുടി റോഡ് മല്ലപ്പള്ളി GP		10	c3-23/26/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	No response in tender, may be retendered		
6	ഗുരുമന്ദിരം മുതലപ്പുഴ റോഡ് കടപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		10	c3-525/25/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	No response in tender, may be retendered		
7	കുറ്റിയ്ക്കാട്ട് പടി-ബ്രഹ്മി കുളം റോഡ്-പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		20	c3-421/25/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	No response in tender, may be retendered		
8	കൊച്ചിയിൽപടി വലിയമണ്ണിൽ റോഡ്		15	c3-25/26/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
9	പാടിമൺ മണ്ണുപ്പുറത്ത് റോഡ്		45	c3-25/26/ads/tvla/2025-26 dtd 03/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	Agreement executed		
10	ചേച്ചാകുന്നിൽ പാറടിമുണ്ടകം റോഡ് കവിയൂർ gp		10	c3-26/26/ads/tvla/2025-26 dtd 12/03/2026	EE, LSGD, PTA	LSGD	TS issued, to be tendered		
11	കല്ലമണ്ണിൽ കടവ് കഴുപ്പമൻ കടവ് റോഡ് - കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത്		12				Hard copy of Estimate forwarded to ADC for AS on 14/05/2026		

12	പുല്ലുകോട്ടപടി സംക്രമത്ത്പടി ഉത്രമേൽ റോഡ്-		10				Hard copy of estimate forwarded to ADC for AS on 10/03/2026		
13	തരിവല്ല നഗരസഭ വാർഡ് 2 ലെ കോട്ടാലി പാലം റെയിൽവേ ലൈൻ റോഡ് നിർമ്മാണം-		24				Hard copy of estimate forwarded to ADC for AS on 10/03/2026		
14	ദീപാ ജംഷൻ സി എസ് ഐ പള്ളിപ്പടി റോഡ് കടപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്						PROPOSAL SENT TO BP FOR ESTIMATE PREPARATION ON 02/2026. Amount not mentioned in the proposal.		
15	ഇട്ടിയപ്പാട്ടുപടി സെന്റ് ജോർജ്ജ് പള്ളി കടപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്						PROPOSAL SENT TO BP FOR ESTIMATE PREPARATION ON 02/2026. Amount not mentioned in the proposal.		
16	കടപ്ര കബളൂ സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം						PROPOSAL SENT TO BP FOR ESTIMATE PREPARATION ON 02/2026.Amount not mentioned in the proposal.		
			304						

LIST OF WORK - CMLRRP 2.0 IN THIRUVALLA LAC

#	AS	SI No. in AS	District	LAC	BP in which the Implementing GP belongs	LB Name	Name of work	Name of work in PRICE	AS amount in Lakhs	Expenditure	Present status
1	AS2	3550	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla		Thiruvalla Municipality	പുതിയ ചെയർമാൻ റോഡ്	LRRP-2024-25-Thiruvalla LAC-SI No.3550-New Chairmans road in Thiruvalla Municipality Ward 14 -Pathanamthitta District	₹15.00	₹0.00	Selection notice issued
2	AS2	3569	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla		Thiruvalla Municipality	ഷാപ്പുപടി - പാലക്കോട്ട തെക്കേവഴി റോഡ്	LRRP-2024-25-Thiruvalla LAC-SI No.3569-Shappady Palakkotta Thekkevazhi road in Ward 6 of Thiruvalla Municipality -Pathanamthitta District	₹15.00	₹0.00	Agreement Executed
3	AS2	3572	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Mallappally BP	കുരുന്നപ്പുഴ - മാരിക്കൽ	LRRP-2024-25-Thiruvalla LAC, SL NO 3572- KURUNNUPUZHA MARRICKAL ROAD IN ANICADU GP, MALLAPPALLY BP, PATHANAMTHITTA DIST	₹22.81	₹0.00	Quotation invited
4	AS2	3570	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Koippuram BP	Puramattom GP	കോഴിമുളളിൽ പടി - ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി-	CMLRRP -Thiruvalla LAC-Sri Mathew T Thomas MLA-Kozhimullilpadi - Ayurveda Dispensary - Paingalodi road in Puramattom Grama Panchayath	₹20.00	1514319	Work completed
5	AS2	3554	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Koippuram BP	Puramattom GP	കല്ല്പുപാലം മുണ്ടുമണ്ണിൽ പടി	Local Road Restoration Project-Thiruvalla LAC-Sri Mathew T Thomas MLA--Kallupalam - Mundumannil Padi Road Renovation in Puramattom Grama Panchayath	₹45.00	₹0.00	Work started
6	AS2	3553	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Anicadu GP	നൂറോമ്മാവ് കുട്ടുകൽ മച്ചിയാനി റോഡ്	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, SI.No:3553, Noorommave-Koottungal-Machiyani Road,Anicadu GP,Mallappally BP,Pathanamthitta District	₹22.68	₹0.00	Work cancelled in AS5
7	AS5	4120	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Anicadu GP	നൂറോമ്മാവ് കുട്ടുകൽ മച്ചിയാനി റോഡ്	Noorommavu-Kootungal Machiani Road	₹30.00	₹0.00	Name change required
8	AS2	3547	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Kallooppara GP	ഐക്കരപ്പടി - ചെറുമത റോഡ്	LRRP 2024-25- THIRUVALLA LAC - sl No. 3547-Upgradation of Ikkarapadi Cherumatha Road in ward 9 of Kallooppara GP, Mallappally BP,pathanamthitta	₹22.90	₹0.00	Quotation invited
9	AS2	3558	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Kallooppara GP	ഇലപ്പുവ - കുറ്റിപ്പുവം	LRRP-2024-25, THIRUVALLA LAC, SL NO.3558- Upgradation of Illathupadi Kuttipoovam road in ward 4 of Kallooppara Grama Panchayat, mallappally BP Pathanamthitta	₹22.87	₹0.00	Quotation invited
10	AS2	3551	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Kaviyoor GP	പുന്നിലം ഈട്ടിക്കൽ പടി റോഡ്	LRRP 2024-25 THIRUVALLA LAC, SL NO:3551,PUNNILAM-EETTIKKAL PADI ROAD, KAVIYOOR GP, MALLAPPALLY BP, PATHANAMTHITTA DIST	₹18.00	₹0.00	Work 75% completed
11	AS2	3555	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Kunnnanthanam GP	പാറാകൽ വെക്കോട്ട റോഡ്	LRRP 2024-25- THIRUVALLA - sl No. 3555-Parankal Venkotta road maintenance, Kunnnanthanam GP - Mallappally Block panchayath, Pathanamthitta	₹22.97	₹0.00	Site handed over
12	AS2	3545	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Kunnnanthanam GP	തോട്ടപ്പടി മൈലമൺ റോഡ്	LRRP 2024-25- THIRUVALLA - sl No. 3545 -Thottappadi -Mylamon - road maintenance, Kunnnanthanam GP ,Mallappally Block panchayath, Pathanamthitta Dist	₹25.00	₹0.00	Work completed

13	AS2	3559	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Kunnanthanam GP	അമ്പലംപടി - ഒട്ടികക്കുഴി - നടയ്ക്കൽ	LRRP 24-25 Thiruvalla LAC, sl no. 3559: Ambalampadi -Ottikakuzhi - Nadaykkal Road maintenance, Kunnanthanam GP,Mallappally BP, Pathanamthitta dist	₹22.83	₹0.00	Site handed over
14	AS2	3571	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Kunnanthanam GP	പോളയിൽ പടി - മുണ്ടുകണ്ടം	LRRP 2024-25- Thiruvalla LAC, SL NO 3571- Polayilpadi - Mundukandam Road maintenance in Kunnanthanam GP MALLAPPALLY BP, PATHANAMTHITTA DIST	₹17.22	₹0.00	Site handed over
15	AS2	3560	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Mallappally GP	കീഴ്വാായ്പുർ - പൊവ്വത്തിൽ പടി റോഡ്	LRRP 2024-25- Thiruvalla LAC, SL NO 3560- KEZHVAIPUR-POWATHILPADI ROAD GP MALLAPPALLY GP, MALLAPPALLY BP PATHANAMTHITTA DIST	₹49.22	₹0.00	Quotation invited
16	AS2	3566	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Mallappally GP	ഒരുപ്തമണ്ണിൽപടി -പള്ളിപ്പടി റോഡ്	LRRP 2024-25- Thiruvalla LAC, SL NO 3566-OPRAMANNILPADI PALLIPADI ROAD MAINTAINANCE MALLAPPALLY GP, MALLAPPALLY BP, PATHANAMTHITTA DIST	₹20.89	₹0.00	Site handed over
17	AS2	3567	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Mallappally GP	മന്നത്ത്പടി- പള്ളി കടവ് റോഡ്	LRRP 2024-25- Thiruvalla LAC, SL NO 3567- MANNATHPADI-PALLIKADAVU ROAD MAINTAINANCE IN MALLAPPALLY GP,MALLAPPALLY BP PATHANAMTHITTA DIST	₹15.00	₹0.00	Work completed
18	AS2	3568	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Mallappally BP	Mallappally GP	കുഞ്ഞച്ചേരിൽ -കണ്ണന്താനം - സമരമുക്ക് റോഡ്	LRRP 2024-25- Thiruvalla LAC, SL NO 3568- KUNJACHERIL-KANNAMTHANAM SAMARAMUKK ROAD MAINTAINANCE IN MALLAPPALLY GP,MALLAPPALLY BP, PATHANAMTHITTA DIST	₹15.00	₹0.00	Work completed
19	AS2	3563	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Kadapra GP	മേടേപടി കോയിച്ചിറ പടി	LRRP-LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl no 3563, Medepadi Koichirappadi road, Kadapra GP, Pathanamthitta	₹23.00	₹0.00	Quotation invited
20	AS2	3549	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Kadapra GP	കോട്ടാത്തുപടി - ആലിൻചുവട്ടിൽ	LRRP-LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl no 3549, Kottathupadi Aalinchuvattil road ,Kadapra GP , Pathanamthitta	₹17.50	₹0.00	Quotation invited
21	AS2	3565	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Kuttoor GP	പള്ളിമല വളവിൽ - വരട്ടാർ റോഡ്	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3565, Pallimala Valavil Varattar Road, Kuttoor GP, Pathanamathitta District	₹20.00	₹0.00	No response in 3rd tender
22	AS2	3548	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Kuttoor GP	പൊട്ടൻമല ക്ഷേത്രം - മമ്പറമ്പിൽ റോഡ്	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3548, PottanmalaKshetram Mambrambil Road, Kuttoor GP, Pathanamathitta District	₹22.59	₹0.00	Work started
23	AS2	3546	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Kuttoor GP	നല്ലൂർസ്ഥാനം സ്രാമ്പിയിൽ റോഡ്	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3546, Nalloorsthanam Srambiyil Road, Kuttoor GP, Pathanamathitta District	₹15.00	₹0.00	Work completed
24	AS2	3564	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Nedumbram GP	വടശ്ശേരിൽ പടി - നാലൊന്നിൽ പടി	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3564, vadasserypadi nalonnipadi Road, Nedumbram GP, Pathanamathitta District	₹30.00	₹0.00	Work completed
25	AS2	3544	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Nedumbram GP	നെടുമ്പൻ ഗ്ലോബൽ പാത - നാലൊന്നിൽ പടി	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3544, Nedumbram panchayth Smanam Road, Nedumbram GP, Pathanamathitta District	₹20.00	₹0.00	Work cancelled in AS5
26	AS5	4121	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Nedumbram GP	നെടുമ്പൻ ഗ്ലോബൽ പാത - നാലൊന്നിൽ പടി	CMLRRP-2.0- 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 4121, Nedumbram panchayth Smanam Road, Nedumbram GP, Pathanamathitta District-	₹40.00	₹0.00	Work 50% completed

27	AS2	3562	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Niranam GP	കണ്ണിശ്ശേരി പടി - മുട്ടേൽ പടി	LRRP-2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3562-Kannissery padi Muttel padi Road, Niranam GP, Pathanamathitta District	₹15.00	₹0.00	Site handed over
28	AS2	3557	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Niranam GP	ചിറക്കൽ പടി - മിതർക്കേരി റോഡ്	LRRP-2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3557-Chirakkal padi Mitrakkeri Road, Niranam GP, Pathanamathitta District	₹20.00	₹0.00	Quotation invited
29	AS2	3543	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Niranam GP	തോണ്ടപുറത്ത് - വാത്തുതറ - മണക്കുപടി റോഡ്	LRRP-2024-2025, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3543-Thondapurathu vathuthara manakkupadi Road , Niranam GP, Pathanamathitta District	₹25.00	₹0.00	Work started
30	AS2	3556	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Niranam GP	നിരണം വെസ്റ്റ് കൊമ്പകേരി റോഡ്	LRRP-2024-2025, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3556 ,-Niranam West Kombakkeri Road, Niranam GP, Pathanamathitta District	₹25.00	₹0.00	Quotation invited
31	AS2	3561	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Peringara GP	കൂരിച്ചാൽ -മേപ്റ്റാൽ	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3561, koorichal mepral Road, Peringara GP, Pathanamathitta District	₹25.00	₹0.00	Quotation invited
32	AS2	3552	03 PATHANAMTHITTA	Thiruvalla	Pulikeezhu BP	Peringara GP	ചാത്തങ്കേരി - കൂരിച്ചാൽ	LRRP 2024-25, Thiruvalla LAC, Sl. No. 3552,chathenkery- koorachal road, Peringara GP, Pathanamathitta District	₹20.00	₹0.00	Quotation invited

CMLRRP 1													
Sl. No.	District	LAC	Localbody	AS Refno	AS date	Project ID	Project Name	AS Amount	TS Amount	TS Date	Nature Of Bill	Expenditure	Status
1	Pathanamthitta	Thiruvalla	Anicadu Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,216	pidannaplavu - pullichamavu road in ward no 6	1,100,000	1,100,000	08-05-2020	Full Payment	1012240	CE Approved payment request
2	Pathanamthitta	Thiruvalla	Anicadu Grama Panchayat	G.O (MS) No.22/2021/LSGD	01-02-2021	6,177	Kavilimavu Perumettimangal	1,000,000	1,000,000	25-04-2022	Full Payment	995508	DP Executive Engineer Approved Payment request
3	Pathanamthitta	Thiruvalla	Anicadu Grama Panchayat	G.O (MS) No.22/2021/LSGD	01-02-2021	6,176	Pattappuram Kurunnamavelli	1,000,000	1,000,000	17-11-2021	Full Payment	937527	DP Executive Engineer Approved Payment request
4	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kadapra Grama Panchayat	G.O (MS) No.20/2021/LSGD	29-01-2021	6,363	SA Hospital Adiyakody Road	1,000,000	1,000,000	11-06-2021	Full Payment	767958	DP Executive Engineer Approved Payment request
5	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kadapra Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,221	Mannathupadi Patheriseripadi	1,000,000	1,000,000	25-05-2020	payment not initiated	0	Work Awarded
6	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kadapra Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,222	mahalekshminada Mohasserischeripadi Road	1,170,000	1,170,000	24-05-2020	Full Payment	1128748	DP Executive Engineer Approved Payment request
7	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kadapra Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,218	Muthiraparambu - Manapparambu Side Protection in Kadapra GP	1,500,000	1,500,000	01-07-2020	Full Payment	1379695	DP Executive Engineer Approved Payment request
8	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kaliooppara Grama Panchayat	G.O(MS) No. 193/2021/LSGD	03-09-2021	6,505	Thattakavadi Padi Kumbhamala Thachakkali Padi Road	1,700,000	1,700,000	16-01-2024	Full Payment	1377135	DP Executive Engineer Approved Payment request
9	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kaliooppara Grama Panchayat	G.O(MS) No. 193/2021/LSGD	03-09-2021	6,504	Paduthode Raman Muri padai Thottathi Padi	2,650,000	2,650,000	18-10-2021	Full Payment	2349172	DP Executive Engineer Approved Payment request
10	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,224	Vizhal Kuntharikkadavu Road in ward 11	1,700,000	1,700,000	21-06-2020	payment not initiated	0	Work Awarded
11	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	G.O (MS) No. 22/2021/LSGD	01-02-2021	6,169	CMLRRP 2020-21 - PARAPPUZHA ARATTUKADAV ROAD RETARRING, CONCRETING, WARD 9 AT KAVIVOOR GRAMA PANCHAYATH.	1,500,000	1,500,000	18-11-2020	Full Payment	1290969	DP Executive Engineer Approved Payment request
12	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,225	Nannakunnil Vizhal Colony Road in ward 11	1,000,000	1,000,000	15-06-2020	payment not initiated	0	Work Awarded
13	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,226	Darsana Press Kovoor Chemmarathupadi Retarring Ward 10	1,200,000	991,587	21-01-2021	Full Payment	981633	DP Executive Engineer Approved Payment request
14	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,223	Njalikkandam Avungattikalama Road Retarring Ward 10	1,200,000	567,356	20-02-2022	Full Payment	562301	DP Executive Engineer Approved Payment request
15	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,227	Pazhampalli Poovalakala Marthoma Road Ward 13	1,200,000	1,200,000	14-06-2020	Full Payment	1014797	CE Approved payment request
16	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,229	Vadayathrappadi illathu Road Ward 9	1,150,000	1,150,000	22-01-2021	Full Payment	1035127	DP Executive Engineer Approved Payment request
17	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kavivoor Grama Panchayat	G.O(MS) No. 193/2021/LSGD	03-09-2021	6,503	Renovation work for Kasthoorikkunnu colony in ward 3	1,000,000	1,000,000	16-10-2021	Full Payment	962205	DP Executive Engineer Approved Payment request
18	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kunnathanam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,232	ചിമ്പലമുക്ക് പടി - കുറവപ്പുഴ - പെപ്പത്തോലിക്കൽ പടി	1,500,000	1,500,000	11-06-2020	Full Payment	1321298	CE Approved payment request
19	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kunnathanam Grama Panchayat	G.O (MS) No. 22/2021/LSGD	01-02-2021	6,171	Punnasseri Pulimoottipadi Pamaalchira Roar	1,000,000	1,000,000	06-02-2021	Full Payment	922253	DP Executive Engineer Approved Payment request
20	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kunnathanam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,233	മുളവിലമുക്ക് - പുളയക്കാട്ടുപടി റോഡ്	1,500,000	1,500,000	11-06-2020	Full Payment	1433337	CE Approved payment request
21	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kunnathanam Grama Panchayat	G.O (MS) No.20/2021/LSGD	29-01-2021	6,365	Kallipalam Mundayakkaman	1,000,000	1,000,000	05-02-2021	Full Payment	923504	DP Executive Engineer Approved Payment request
22	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kunnathanam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,234	തേക്കനാമലയ്ക്കൽ - അമ്പലപ്പടി റോഡ്	1,000,000	1,000,000	08-06-2020	Full Payment	898984	CE Approved payment request
23	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kunnathanam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,231	വട്ടൂർക്കാട് - മേവൂർമല - പാറാങ്കൽ കോളനി - അടക്കാവടിയിൽ - ഇലവകോട്ടാൽ പടി റോഡ്	1,200,000	1,200,000	08-06-2020	Full Payment	1151592	CE Approved payment request
24	Pathanamthitta	Thiruvalla	Kuttoor Grama Panchayat	G.O (Rt) No.114/2020/LSGD	29-07-2020	5,557	Kuttoor - High School padai - Shasthan nada road	5,000,000	5,000,000	11-07-2022	Full Payment	4871802	DP Executive Engineer Approved Payment request
25	Pathanamthitta	Thiruvalla	Mallappally Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,238	Asraya-Pulloli Road Ward :2	1,036,000	1,036,000	04-05-2020	Full Payment	964053	CE Approved payment request
26	Pathanamthitta	Thiruvalla	Mallappally Grama Panchayat	G.O (MS) No.22/2021/LSGD	01-02-2021	6,178	Moosarikavala Peradappuzha Padi Road	1,000,000	1,000,000	12-06-2021	Full Payment	821166	DP Executive Engineer Approved Payment request
27	Pathanamthitta	Thiruvalla	Mallappally Block Panchayath	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,235	മുക്കുൾ - പുനമുളി കോളനി - നെല്ലൂർ റോഡ്	2,500,000	2,500,000	14-07-2020	Full Payment	2408922	CE Approved payment request
28	Pathanamthitta	Thiruvalla	Mallappally Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,239	YMCA-PATHIKKADU ROAD	2,500,000	2,500,000	23-05-2020	Full Payment	2348076	CE Approved payment request
29	Pathanamthitta	Thiruvalla	Mallappally Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,236	YMCA-Pathikkadu Road	3,000,000	3,000,000	23-05-2020	Full Payment	2722939	DP Executive Engineer Approved Payment request
30	Pathanamthitta	Thiruvalla	Mallappally Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,237	Padman Pareerayattu Road Ward 6	1,132,000	1,132,000	29-05-2020	Full Payment	999644	DP Executive Engineer Approved Payment request
31	Pathanamthitta	Thiruvalla	Nedumparam Grama Panchayat	G.O (MS) No.22/2021/LSGD	01-02-2021	6,170	Asariparambil Colony Chutteethra Temple Karathra Colony Road	1,000,000	1,000,000	25-02-2021	Full Payment	992048	DP Executive Engineer Approved Payment request
32	Pathanamthitta	Thiruvalla	Nedumparam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,241	Irayath- Nirmithi Bhavan road	1,000,000	1,000,000	31-05-2020	Full Payment	952921	DP Executive Engineer Approved Payment request
33	Pathanamthitta	Thiruvalla	Nedumparam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,567	Ottathengu-Maliparambu Kadavu Road	1,000,000	1,000,000	24-02-2021	Full Payment	981546	DP Executive Engineer Approved Payment request
34	Pathanamthitta	Thiruvalla	Nedumparam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,242	Payyamkeri- canagi road	1,500,000	1,500,000	31-05-2020	Full Payment	1340248	CE Approved payment request
35	Pathanamthitta	Thiruvalla	Nedumparam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,568	Ganagathipadi- Paliprapady road	1,300,000	1,300,000	25-02-2021	Full Payment	981546	DP Executive Engineer Approved Payment request
36	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.265/2022/LSGD	07-02-2022	6,598	Irathode Pallipadi Puryykkal Padi Road	1,600,000	1,600,000	16-04-2022	Full Payment	1533647	DP Executive Engineer Approved Payment request
37	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	6,722	Gokulam Thuyarani road	1,600,000	Tender not initiated	Tender not initiated	payment not initiated	0	AS Approved
38	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	6,721	Manakku padai Vazhuthara road	1,500,000	Tender not initiated	Tender not initiated	payment not initiated	0	AS Approved
39	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	6,720	പുഴയിലാമരം - മണലിപ്പാലം റോഡ്	1,500,000	Tender not initiated	Tender not initiated	payment not initiated	0	AS Approved
40	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,569	Kizhakkal muri Lakshman vedu colony road	1,500,000	1,500,000	16-11-2021	Full Payment	1495673	DP Executive Engineer Approved Payment request
41	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,572	Ashankudy - Ashankudy Puthuval road	1,000,000	930,000	14-09-2020	Full Payment	923974	DP Executive Engineer Approved Payment request
42	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,250	പുനമുളി - എഴുത്തുപടി പാലം റോഡ്	1,000,000	830,000	25-05-2020	Full Payment	816163	CE Approved payment request
43	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,251	നീർമലം - വേമ്പു - കൊമ്പുകുരിശ് പാലം റോഡ്	2,000,000	2,000,000	19-11-2021	Full Payment	1865530	DP Executive Engineer Approved Payment request
44	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,245	മുളയൂർ പാലം - പുനമുളി പാലം റോഡ്	1,500,000	1,500,000	17-02-2021	Full Payment	816163	DP Executive Engineer Approved Payment request
45	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,561	Cherikkal padavu road	2,000,000	2,000,000	10-02-2022	Full Payment	1865530	DP Executive Engineer Approved Payment request
46	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,562	Annaparambu colony road	2,000,000	2,000,000	19-11-2021	Full Payment	1490707	DP Executive Engineer Approved Payment request
47	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,571	Niranam west- Niranam west palam Connection road	1,000,000	1,000,000	11-11-2021	Full Payment	998768	DP Executive Engineer Approved Payment request
48	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,246	കുളപ്പുരപ്പടി - കണ്ടുകുളി റോഡ്	1,500,000	1,144,000	02-11-2020	Full Payment	1132096	DP Executive Engineer Approved Payment request
49	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,249	കൊല്ലപറമ്പിൽ പാലം - കുഴവേലി പാലം - വല്ലൂർ ഓഫീസ് റോഡ്	1,000,000	1,000,000	02-11-2020	Full Payment	990007	DP Executive Engineer Approved Payment request
50	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.265/2022/LSGD	07-02-2022	6,599	Mundanari Colony Road	2,200,000	2,200,000	30-04-2022	payment not initiated	0	Work Awarded
51	Pathanamthitta	Thiruvalla	Niranam Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,570	Jerusalem palli Ottathengal padai - Erumanthusseri road	1,500,000	1,500,000	30-06-2022	Full Payment	1498208	DP Executive Engineer Approved Payment request
52	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,263	Uravathipalam- pammukuzhy	1,875,000	1,875,000	25-06-2020	Full Payment	1861005	DP Executive Engineer Approved Payment request
53	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,576	Vilavananri Ilavananri Road	4,000,000	4,000,000	19-11-2021	Full Payment	3654721	DP Executive Engineer Approved Payment request
54	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,264	Manankeri- kodbmmoodu road	1,666,000	1,666,000	28-05-2020	Full Payment	1610160	DP Executive Engineer Approved Payment request
55	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,272	Thattaparambil padai pandicheri padai	1,500,000	1,500,000	28-05-2020	Full Payment	1352149	DP Executive Engineer Approved Payment request
56	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,261	Kalarikkal padai ellil padai	1,000,000	840,000	28-05-2020	Full Payment	787388	CE Approved payment request
57	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,575	Chathenkeri Irampalli Mannankara Kalayatrappadi Road	1,000,000	1,000,000	12-11-2021	Full Payment	940173	DP Executive Engineer Approved Payment request
58	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,564	Madathilottupadi - Eripipurathupadi Road in Peringara GP	1,200,000	1,200,000	14-09-2020	Full Payment	1192668	DP Executive Engineer Approved Payment request
59	Pathanamthitta	Thiruvalla	Peringara Grama Panchayat	G.O (Rt) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,577	Nannanasseripadi Manakerichira road	3,000,000	3,000,000	19-11-2021	Full Payment	2995228	DP Executive Engineer Approved Payment request
60	Pathanamthitta	Thiruvalla	Purattom Grama Panchayat	G.O (MS) No.22/2021/LSGD	01-02-2021	6,175	Thonippara Chappath Padi Road	1,000,000	1,000,000	29-06-2021	Full Payment	896463	DP Executive Engineer Approved Payment request
61	Pathanamthitta	Thiruvalla	Purattom Grama Panchayat	G.O (MS) No.22/2021/LSGD	01-02-2021	6,173	Thekkumpadi Kuzhikkala Kadav Meprath Padi road	1,000,000	1,000,000	04-08-2021	Full Payment	950719	DP Executive Engineer Approved Payment request
62	Pathanamthitta	Thiruvalla Municipality	Thiruvalla Municipality	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	2,273	chirappadu-vellyyakkadavu road	1,000,000	1,000,000	18-05-2020	Full Payment	973387	DP Executive Engineer Approved Payment request
63													