

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 282

22-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ വികസന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. വി. സുമേഷ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി  
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) 2021-26 കാലഘട്ടത്തിൽ അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, എം.എൽ.എ. യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്, പ്രത്യേക വികസന നിധി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളേതൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കാമോ;

**മറുപടി:** പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സഹിതമുള്ള വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നിലവിൽ ആയതിന്റെ പുരോഗതിയും അറിയിക്കുമോ;

**മറുപടി:** പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സഹിതമുള്ള വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങളുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?

**മറുപടി:** പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സഹിതമുള്ള വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

## AZHIKODE LAC -SRI KV SUMESH MLA-MLA ADS WORKS

Sl. No.	Year	Name of the work	AMOUNT IN LAKHS	NAME OF CONTRACTOR	PRESENT STAGE
1	2022-23	പുഴാതി ഹോമിയോ & ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	85	Faizal KKP	Agreement executed , Old building demolished, work started.
2	2024-25	LAC-ADS-KANNUR MUNICIPAL CORPORATION DIVISION 8 NEAR KOTTALI MILK SOCIETY TO JAYASREE VEED COVERING SLAB AND FOOT PATH	25	KANNUR JILLA LABOUR CONTRACT CO OP SOCIETY	Agreement executed on 03.03.2026, SHO sent on 13.03.2026 Not Started
3	2023-24	KSMART 309408-2025-MLA -ADS -AZHIKODE LAC -HAND RAIL AND FOOTPATH CONCRETE FROM ONDENPARAMBA CANAL ROAD TO ELAYAVOOR BOUNDARY IN KANNUR CORPORATION PUZHATHI ZONAL	15	MALABAR LABOUR CONTRACT CO OPERATIVE SOCIETY LTD	Work completed Bill submitted

4	2023-24	CONSTRUCTION OF SIDE WALL ,COVERING SLAB AT KADALAKIYIL CHEKKICHIRA THODU	28	MUHAMMED T K	Agreement executed , Work completed Bill passed 11.03.26
5	2023-24	RENOVATION OF CHALAD SREE DHARMASHASTHA TEMPLE POND IN PALLIKUNNU ZONAL	48	P Aravindakshan	3rd tender approved. Site hand over on 23.01.26,work on going
6	2024-25	CONSTRUCTION OF CULVERT ACROSS KALLUKETTUCHIRA KOTTALI ROAD-AT PUZHATHI ZONAL	25	P Aravindakshan	Site Handed Over on 31.01.2026 Culvert completed, Tarring remaining
7	2020-21	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 8 എ പി മുക്ക് മുതൽ ഡിസ്പൻസറി റോഡ് വരെ കവറിംഗ് സ്റ്റാംബ് & ഫുട്ട്പാത്ത് നിർമ്മാണം	15.8	S MANOJ KUMAR	work completed
8	2024-25	CONSTRUCTION OF COVERING SLAB WITH FOOTPATH NEAR GOPALAN KADA PAYAGODANPARA AT PUZHATHI ZONAL	27	S.MANOJ KUMAR	Agreement executed on 07.11.2025, SHO sent on 15.12.2025 Work not started

9	2024-25	പള്ളിക്കുന്ന് ജയ് ജവാൻ റോഡ് കൾവർട്ട് , റോഡ് നിർമ്മാണം	20	Subhash P	Work completed
10	2023-24	KALLALATHIL SEKHARAN ROAD -RAISING WORKS -DIV 55 -PALLIKUNNU ZONE	12	SWAROOP KOKKEN	Work completed,
11	2024-25	ചാലാട് പുഞ്ചവയൽ റോഡ് ഒറ്റത്തെങ്ങു റോഡ് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം	15	SWAROOP KOKKEN	TS issued on 01.01.26. LoA issued on 14.03.26 Site Handed Over on 17.05.2026. Delayed due to the MCC of Kerala Assembly Elections being lifted on 07.05.2026
12	2020-21	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പയ്യാമ്പലത്ത് ആധുനിക ശമശാനം (ശാന്തി തീരം)	200		CRZ NOC Received, Estimate to be resubmitted for AS

13	2020-21	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 8 ഗോപാലൻ കട പയങ്ങോടൻ പാറയ്ക്ക് സമീപത്തെ തോടിന് കവറിംഗ് സ്റ്റാംബ് & എട്ടുപാത്ത് നിർമ്മാണം.	22		work completed
14	2022-23	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 7 ൽ കൊറ്റാളി മുത്തപ്പൻ കാവ് മുതൽ പൂശാരി രമേശൻ വീട് വരെ റോഡിൽ കൾവർട്ട് സൈഡ് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും ഇൻറർലോക്ക് നിർമ്മാണം.	20		work completed
15	2022-23	ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂൾ പള്ളിയാമ്പലയ്ക്ക് സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങുന്നത്			വാഹനം വാങ്ങിയാൽ തുടർ ചിലവുകൾ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനെക്കാൾ ചിലവ് വരുമെന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയം എം എൽ എ യുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെടുത്തുന്നതിനും .തുടർ പരിപാലന ചിലവുകൾ PTA ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആയതിനു അനുമതി നൽകുന്നതിനും 13.05.2024 സ്മാർട്ട് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു .ആയത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു :എം എൽ എ യ്ക്ക് കത്ത് 31.05.2024 നൽകിയിട്ടുണ്ട് .work cancelled

16	2024-25	Drainage Construction in Chalad Erinjattuvayal Manjappalam Road at Pallikunnu Zonal	30		AS Received,TS issued 13.03.26.Tender opening 21.03.26 Opened on 07.05.2026 and single tender ( one bidder not submitted license)
17	2025-26	Minimast lights-7 in pallikkunnu & 6 in Puzhathi	25		Estimate to be prepared

**AZHIKODE LAC -SRI KV SUMESH MLA-SDF Works**

Sl. No.	Year	Name of the work	AMOUNT IN LAKHS	NAME OF CONTRACTOR	PRESENT STAGE
1	2019-20	അത്തായക്കുന്നു ഗൾഫ് ഹൗസ് മുതൽ തീയാടത്ത് റോഡ് മാവിലക്കണ്ടി മൈമൂന വീട് ഭാഗത്തേക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	5	Nazeer A.K 9061654898	Work Completed Bill submitted
2	2019-20	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുഴാതി അത്തായക്കുന്നു കാപ്പിലിക്കി റോഡ് കാൽവെർട്ടും ഡ്രൈനേജും നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി	5	ABDULSATHAR. C.P. 9995410386	Work Completed Bill submitted
3	2020-21	പുഴാതിസോണൽ ഡിവിഷൻ വാർഡ് അത്തായക്കുന്നു കുന്നേകാവ് മുതൽ കോരമ്പേത് വീട് ഭാഗത്തേക്ക് ഡ്രൈനേജ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	5		Estimate not prepared,കത്തനെയുള്ള കയറ്റുമുളളതും സമീപവാസികൾ സമലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത സ്ഥിതിയിൽ വീതികുറവും കാരണം കയറ്റം കുറച്ചു റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ല

4	2020-21	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 4 പുഴാതി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈ സ്കൂൾ ഓലോട്ടും ചാൽ റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും ഫുട് പാത് കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാണവും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും	10.54	E Shamel 9961490455	Work Completed.Bill SUBMITTED FOR PAYMENT
5	2020-21	പുഴാതി സോണൽ ഡിവിഷൻ 13 കഞ്ഞിപ്പള്ളി പട്ടേൽ പറമ്പ് മുതൽ ഇൻഡോർ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് സോളിംഗ് ആന്റ് ടാറിംഗ്.	5.37	E Shamel 9961490455	Work Completed Bill submitted
6	2020-21	ഡിവിഷൻ 12 കക്കാട് നോർത്ത്, കെ.എൻ അസീസ് വീട് മുതൽ അസൂ വീട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്റർലോക്ക് നിർമ്മാണം	4.24	E Shamel 9961490455	Work Completed Bill submitted
7	2020-21	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 12, ഷിർട്ടി സായി മം. കോമത്ത് രാജൻ വീട് മുതൽ പ്രകാശം വീട് വരെ ഫുട് പാത്ത് കോൺക്രീറ്റ്		ABDULSATHAR. C.P. 9995410386	Work Completed Bill submitted
8	2020-21	ഡിവിഷൻ 10 അരീക്കര സഹദ് വീട് മുതൽ അഷറഫ് വീട് ഭാഗത്തേക്ക് സോളിംഗ് & താറിംഗ്	6.32	P PRIJESH 9746355006	Work Completed Bill submitted

9	2020-21	ഡിവിഷൻ 10 ഹസൻ വീട് മുതൽ സാജിദ് വീട് ഭാഗത്തേക്ക് സോളിംഗ് & താറിംഗ്	6.32	S.MANOJ KUMAR 9447411410	Work Completed Bill submitted
10	2020-21	ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പള്ളിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനായി കിണർ നവീകരണ പ്രവർത്തി	10	RAMAKRISHNAN PP	Agreement executed. Site Handed Over on 06.02.2023. Application received from contractor for assumption from the work. Forwarded to DC on 19.10.2023
11	2020-21	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിക്കുന്ന് സോണൽ പള്ളിക്കുന്ന് ദേവി റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം	12	SUJESH MK	WORK COMPLETED
12	2021-22	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 5 തളാപ്പ് 4 സ്ഥലത്ത് കൾവേട്ട് നിർമ്മാണം	14	Dheeraj Kumar	Part bill submitted . Work completed, bill to be submitted
13	2021-22	കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനായി പൊടിക്കണ്ട് ലക്ഷംവീട് കോളനി കിണർ നവീകരണ പ്രവർത്തി	2.5	SAJAY VK	Work Completed, bill to be submitted
14	2022-23	പള്ളിക്കുന്ന് കുന്നാവ് ശ്രീ ജല ദുർഗ ക്ഷേത്രം കുളം നവീകരണം	15	K M Kuhikrishnan	Agreement executed, Work ongoing
15	2022-23	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ തയ്യിൽ കുളം നവീകരണം			Report forwarded to District Collector, Kannur on 17.10.2023

16	2022-23	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുഴാതി സോണൽ ഡിവിഷൻ 12 ഉഷസ് വീട് മുതൽ പ്രീതിയുടെ വീട് വരെയുള്ള ഇടവഴി interlock റോഡ് നിർമ്മാണം	4.5		കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ 2025 -2026 പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 321 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ബില്ലും എൽ എ യു ടെ പ്രൊപ്പോസൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്
17	2024-25	പള്ളിക്കുന്ന് മൂകാംബികാ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ ഇന്റർലോക്ക് നിർമ്മാണം Div 4	5	SUJIN. T	Agreement executed. Work Completed, Bill under preparation
18	2025-26	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ പുഴാതി, പള്ളിക്കുന്ന് എന്നീ സോണലുകളിൽ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാഹനം വാങ്ങുന്ന പ്രവർത്തി			Council Resolution received,letter to be submitted to DC,Kannur
19	2025-26	മഹാത്മാ റോഡ് - ജയ് ജവാൻ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം	10		In Asset, Name of the road was 'Mahathma link road to Jaijawan' and only 57m length, Estimate prepared for 73m, Land issue

**KERALA BUDGET**

<b>Sl. No.</b>	<b>LA CONSTITUENCY</b>	<b>YEAR</b>	<b>NAME OF THE WORK</b>	<b>PRESENT STAGE</b>
1	<b>AZHIKODE</b>	2023-24	Kerala Budget 2024-25 - CONSTRUCTION OF ROAD AT CHALAD SREE DHARMASHASTHA TEMPLE GROUND	estimate prepared. proposed land belongs to malabar devasom board .after discussion with hon.MLA ,estimate will be submitted to temple authority for NOC.
2	<b>AZHIKODE</b>	2023-24	Kerala Budget 2024-25 -DEVI ROAD MAKUNI ROAD RENOVATION- PALLIKUNNU ZONAL	ESTIMATE submitted for AS
3	<b>Azhikode</b>	2025-26	Kerala Budget 2025-26 : Appendix II - Volume II - Sl.No.1564 :Protection Works to Puzhathi Mannyadath Thodu at Puzhathi Zonal in Kannur Corporation	Estmate under preparation
4	<b>Azhikode</b>	2025-26	Kerala Budget 2025-26 : Appendix II - Volume II - Sl.No.2653 :Construction of Sidewall and Slab for Kakkad Thulicherry Karimbinthottam Thodu at Puzhathi Zonal in Kannur Corporation	Estmate under preparation

<b>5</b>	<b>Azhikode</b>	2025-26	Kerala Budget 2025-26 : Appendix II - Volume II - Sl.No.173 :Upgradation of Pallikkunnu Milma Thodu (Kanathur Palam to Pallikkunnu Palam) at Pallikkunnu Zonal in Kannur Corporation	Estmate under preparation
----------	-----------------	---------	--	---------------------------