

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 501

23-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലപ്പുറം പാക്കേജ്

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്
(വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി - പാർലമെന്ററികാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വൈദ്യുതി രംഗത്തുള്ള വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം പാക്കേജ് എന്ന പേരിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്നോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

മറുപടി: നൽകിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിതരണ രംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ദൃതി 2.0. 24 മണിക്കൂറും തടസ്സരഹിതമായി താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ എല്ലാവർക്കും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് ദൃതി. 2016-ൽ ആരംഭിച്ച് 2021-ൽ പൂർത്തീകരിച്ച ദൃതി 1.0-ന്റെ തുടർച്ചയാണ് ദൃതി 2.0. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 4717 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് 2022-27 കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൃതി 2.0-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വ്യവസായവൽക്കരണം, ഗതാഗതം അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ വൈദ്യുത ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം തുടങ്ങിയവ 2021-ൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ഊർജ്ജാവിശ്യാകൃത നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാക്കി. പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത്. കാസർഗോഡ്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ജില്ലകൾ. ഈ ജില്ലകൾക്കായി ദൃതി 2.0-യിൽ 1023.04 കോടിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി-ൽ 17.12.2024-ൽ അംഗീകാരം നൽകുകയുണ്ടായി. സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജിൽ 1023.04 കോടി രൂപയുടെ വർക്കുകൾക്കും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ദൃതി 2.0 പദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ച് 4947.95 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കും അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ദൃതി. 2.0 സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പാക്കേജ് താഴെ ചേർക്കുന്നു

ദൃതി 2.0 സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ്

Electrical Circle	24-25 (Amount in Crores)	25-26 (Amount in Crores)	26-27 (Amount in Crores)	Total (Amount in Crores)
Tirur	103.42	88.97	65.13	257.52
Manjeri	76.52	36.71	-	113.23

Nilambur	23.74	16.44	-	40.18
Malappuram Package				410.93

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഓരോ വർഷവും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ, തുക, അതിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ, പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതി എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;

മറുപടി: വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?

മറുപടി: പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തിരൂർ സർക്കിളിൽ 2024-25 ൽ 6.67 കോടി രൂപയുടെയും 2025-26 ൽ 9.52 കോടിയുടെയും 2026-27 ൽ 14.07 കോടിയുടെയും പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷകൾ അനുബന്ധത്തിൽ തിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ്. മഞ്ചേരി സർക്കിളിൽ 2.58 കോടിയുടെ പദ്ധതികളും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

മലപ്പുറം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിലമ്പൂർ ,മഞ്ചേരി, തിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളുകളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി.

നിലമ്പൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ

Sl. No.	പാക്കേജ്	വർക്കുകളുടെ എണ്ണം	ജോലിയുടെ പേര്	AS തുക (രൂപ)	പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി
1	P1	69	ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുകയും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൽ	39308171.18	05.06.2026-ന് കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് (വർക്ക് ഓർഡർ) നൽകി.
2	P2	33	120 ചതുരശ്ര മില്ലിമീറ്റർ എബിസി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈൻ നിർമ്മിക്കുകയും ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യൽ.	67246581.28	യോഗ്യമായ ബില്ലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ 01-06-2026-ന് പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തു.
3	P3	5	എ.ബി. സിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	1339809.21	പൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തികൾ - 11 എണ്ണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - 1 എണ്ണം
4	P4	2	നിലമ്പൂർ സെക്ഷനിൽ കാവോർഡ് കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ 11 കെ.വി. ഫീഡറുകൾക്കായി പോൾ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തി.	11914606.22	കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	P5	1	ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ആകമ്പാടം കീഴിൽ എച്ച്.ടി. എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് റീകണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിനായി പോൾ സ്ഥാപിക്കൽ.	3768424.93	കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

6	P6	20	<p>വണ്ടൂർ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ എൽ.ടി. ലൈൻ എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം, റീകണ്ടക്റ്റിംഗ്, പരിവർത്തനം എന്നിവ.</p>	29747255.96	<p>31-10-2025-ന് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതി 16-12-2025. 4 ബില്ലർമാർ പങ്കെടുത്തു, അവരിൽ 2 പേർ പി.കൃ. (PQ)യിൽ യോഗ്യത നേടി. സാമ്പത്തിക ബിഡ് തുറന്നു. ടെൻഡർ അധികമായി (PAC-നേക്കാൾ 51.30% കൂടുതലായി) ക്വാട്ട് ചെയ്തു. 28/03/2026-ന് ഫിനാൻസ് അഡ്വൈസർ (FA)യുടെ അഭിപ്രായം ലഭിക്കാൻ കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. FA അഭിപ്രായം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ടെൻഡർ അധികം അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് 09/06/2026-ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു.</p>
7	P7	19	<p>നിലമ്പൂർ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ എൽ.ടി. ലൈൻ എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം/റീകണ്ടക്റ്റിംഗ്/പരിവർത്തനം.</p>	36741671.78	<p>22-10-2025-ന് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതി 02-12-2025. ലേലത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരാൾ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. PACയെക്കാൾ 4.99% അധികം ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ CE ഓഫീസിലേക്ക് അനുമതിക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
8	P8	2	<p>നിലമ്പൂർ സെക്ഷൻ കീഴിൽ പുതിയ 11 കെ.വി. ലൈൻ / കവർഡ് കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എച്ച്.ടി. ലൈൻ റീകണ്ടക്റ്റിംഗ് (സ്റ്റിങ്ങിംഗ് മാത്രം).</p>	16362100.33	<p>03-11-2025-ന് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതി 02-12-2025. ലേലത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരാൾ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. PACയെക്കാൾ 60% അധികം ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ ടെൻഡർ അധികം അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി കത്ത് 04/05/2026-ന് CE ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു. 22/05/2026-ന് DA/AFO/FOയുടെ</p>

					അഭിപ്രായം നോടൻ CE നിർദ്ദേശം നൽകി.
9	P9	1	ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പാണ്ടിക്കാട് കീഴിൽ എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ 11 കെ.വി. ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പോൾ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തി.	8664838.6	കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
10	P10		അകമ്പാടം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ഉള്ള ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് (HT) ലൈൻ പഴയ വയറുകൾ മാറ്റി Aerial Bundled Cable (ABC) ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി.	15606580.98	03-11-2025-ന് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിരുന്നു. ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതി 03-12-2025. യാതൊരു പങ്കാളിത്തവും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ 29-12-2025-ന് പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തു.
	10 Packages	153			വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തതിനുശേഷവും പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചില്ല. വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലേബർ കരാർ അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ തീരുമാനമാകേണ്ടതുണ്ട്
Total				230700040.47	
			25-26 (17.12Cr)		
11	P11	1	ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പാണ്ടിക്കാട് കീഴിൽ എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണം.	14471485.36	ടെൻഡർ തുറന്നു തുടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
12	P12	9	എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ 11 കെ.വി. ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ.	68142930.4	ടെൻഡർ തുറന്നു തുടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
13	P13	6	പ്രസ്താവിത 110 കെ.വി. എസ്.എസ്. തിരുവാലിയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഫീഡറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 120 ച.മി. എച്ച്.ടി. എ.ബി.സി. ലൈൻ / കവർഡ് കണ്ടക്ടർ / അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ,	88568353.72	കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

			തിരുവാലിയിലേക്ക് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ.		
Total		16		171182769.48	
13 Packa ges		169		401882809.95	

മഞ്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ, സാമ്പത്തിക വർഷം 2024-25 ന് 76.53 കോടിയും 2025-26 ന് 36.71 കോടിയും ആണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ, 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അടിയന്തര ജോലികൾ 6 പാക്കേജുകളായി തരംതിരിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനായി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പാക്കേജുകളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Name of the Package	Contractor	AS (Administrative Sanction) Amount	PAC (Probable Amount of Contract)	Quoted Amount by the Contractor	Current status
Malappuram Package No.01 - Development of Distribution Infrastructure on Turnkey Basis under Dyuthi Special Scheme for Capacity Enhancement of Transformers at various locations under Electrical Circle, Manjeri	KMA POWER TECH	9,05,87,983.47	63,904,669	62179369.00 (2.70% below)	Agreement executed. In progress
Malappuram Package No.02 - Development of Distribution Infrastructure on Turnkey Basis under Dyuthi Special Scheme for Supply and Installation of Distribution Transformers (100 kVA & 160 kVA) at	ITHAL ENGINEERING GROUPS	10,91,37,250	90,961,709	9,50,12,656.057 (4.48% above) (Sanction for tender excess was accorded on 12.05.2026)	Agreement executed. In progress

various locations under Electrical Circle, Manjeri					
Malappuram Package No. 3 - Supply and Construction of 11 kV Lines using HT ABC for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri	ARAD VENTURES PRIVATE LIMITED	10,93,82,009.7	94,659,547	₹11,20,28,957.45 (18.35% above the PAC)	The financial bid opened on 04.06.2026. The letter regarding the approval of the rock-bottom rate quoted by M/s. ARAD VENTURES PRIVATE LIMITED has been forwarded to the CE, DN, Kozhikode.
Malappuram Package No. 4 - Supply and Construction of 11 kV Lines using HT ABC, along with Supply and Installation of Distribution Transformers for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri	Konstelec Engineers Limited	24,29,28,798.9	200567660	₹22,53,07,661.18 (12.33% above)	The letter regarding the approval of the rock-bottom rate quoted by M/s. Konstelec was forwarded to the Director on 12.05.2026.
Malappuram Package No. 5 - Supply and Construction of 11 kV line using 3x300 sq.mm UG cable for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at	KMA POWER TECH	7,67,83,050.57	83488165	86577227.11 (3.7% above) (Sanction for tender excess was accorded on 21.05.26)	NOA issued. Agreement will be executed shortly.

Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri					
Malappuram Package No. 6 - Supply and Construction of 11 kV Lines using Covered conductor Raccoon for the Development of Distribution Infrastructure on a Turnkey Basis under the Dyuthi Special Scheme at Various Locations under the Electrical Circle, Manjeri	ARAD VENTURES PRIVATE LIMITED	3,69,85,640.3	47082124	56439992.12 (18.38% above)	The letter regarding the approval of the rock-bottom rate quoted by M/s. ARAD VENTURES PRIVATE LIMITED has been forwarded to the Director on 21.05.2026.

2025-26 വർഷം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

തിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ

1) 2024-25 പദ്ധതി വിഹിതം 65.79 കോടി രൂപയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി.

- നിലവിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
- LT റീകണ്ടക്ടറിങ് വിത്ത് ABC -ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അനുമതിയാക്കി KSEB ഹെഡ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2) 2025-226 -89.63 കോടി

- പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

3) 26-27 -99.39 കോടി

- പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു