

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 906

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, നിലവിൽ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാവും; വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure – I – CE Roads

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള തീയതി
1	GENERAL-RP 2024-2025-Improvements and Providing BM&BC to Kulangarath Aroor Gulikapuzha Road from ch. 3/000 to 6/000 in Kuttiady LAC-General Civil Work-1	475	കൾവേർട്ട് ഡ്രെയിൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു 40 % പൂർത്തീകരിച്ചു	28.02.2027
2	GENERAL-FDR 2024-2025-Improvements and Providing BM&BC to Kulangarath Aroor Gulikapuzha Road from ch. 2/000 to 3/000 in Kuttiady LAC - General Civil Work	130	കൾവേർട്ട് ഡ്രെയിൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു 40 % പൂർത്തീകരിച്ചു	28.02.2027
3	GENERAL-RM 2025-26-RC 2 Phase 2 - One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section Kuttiady in (Kuttiady LAC) Kozhikode District 12 roads for a length of 40.34 km -General	95.55	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു 15% പൂർത്തീകരിച്ചു	16.02.2027
4	GENERAL-Investigation Work 2024-2025 :- Investigation Work for Junction Improvement at Kuttiady Town in SH-38 PUKC Road - Investigation Work	7.50	അലൈയിന്മെന്റ് ഡ്രോയിങ്സ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് 40 % പൂർത്തീകരിച്ചു	30.06.2027
5	GENERAL-SR 2025-2026-Urgent Reconstruction of Damaged Culvert at ch. 0/210 Nangelikandy Valayannur Road-General Civil Work	20	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 15% പൂർത്തീകരിച്ചു	31.08.2026
6	GENERAL-SR 2025-2026-Improvement of Drainage facilities between ch. 0/220 to 1/080 Nangelikandy Valayannur Road-General Civil Work	25	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 15% പൂർത്തീകരിച്ചു	31.08.2026
7	GENERAL-Improvement of Shoulder 2024-2025-Providing Remedial Measures to Waterlogging by Paving using 100mm thick interlocking tiles on the shoulder between ch. 0/100 & 0/350 on Kuttiady Mullankunnu Pasukkadavu Road -General Civil Work	25	മൊബിലൈസേഷൻ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (02% പൂർത്തീകരിച്ചു)	15.09.2026
8	Improvements to Thodannur-Idinjakadave road ch 0/000 to 7/700	1200	Culvert completed, Drain 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തി താൽക്കാലികമായി contractor നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 31.05.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .	31.12.2026
9	Budget 2024-25-Improvements by	300	പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന	31.10.2026

	providing BM and BC to Thiruvallur-Ayancheri road between ch 2/800 to 4/480		കാലാവധി 31.08.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു , BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
10	Budget 2025-26-Improvements by providing BM & BC to Thiruvallur-Ayancheri road between ch 4/480 and 4/930	150	പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി 30.07.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. DR പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.10.2026
11	Budget 2025-26-Improvements by providing BM & BC to Villiappally-Chemmarathur road ch 1/800 to 3/400	300	പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി 06.08.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. കൾവർട്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. Drainage പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	31.12.2026
12	Budget 2026-Improvements by providing 40mm MSS to S Mukk-Valliad Kottapally-Thiruvallur road from ch 6/500 to 8/710	250	പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി 05.08.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. കൾവർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 30% പുരോഗതി.	31.12.2026
13	Budget 2025-26-Improvements by providing 40mm MSS to Ayancheri Theru-Aroor Kallumpuram road between ch 0/000 to 4/000	400	പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി 05.12.2026 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	31.12.2026