

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 978

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. എം. ആർ. ബൈജു

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ 2026 വരെ കിഫ്ബി മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ പേര്, ഇവയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി, അനുവദിച്ച തുക, ഉത്തരവുകളുടെ നമ്പരും തീയതിയും എന്നിവ പട്ടിക തിരിച്ചു നൽകാമോ?

മറുപടി: നിരത്തുകൾ

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി.- പി.എം.യു

അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1- നിരത്തുകൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക	ഉത്തരവ് നമ്പർ
1	KIIFB, Improvements to Pottenkavu Nellikkadu Cheenivila Oonnanpara Thoongampara Thirlikuzhi Mundokonam Road Investigation.	പൂർത്തീകരിച്ചു.	9,22,211/- (EPAC)	GO(Rt) No.52/2017/PWD dated.23/09/2017
2	KIIFB Improvements to Killi EMS Academy Road.	പൂർത്തീകരിച്ചു.	16,58,00,000/-	PWD 015-07-PA-01 dated 03/07/2019
3	KIIFB Improvements to Puliyarakonam Kuzhakkadu Temple Road Investigation.	പൂർത്തീകരിച്ചു.	16,77,715/- (EPAC)	GO(Rt) No.942/2017/PWD dated 10/07/2017

അനുബന്ധം 2- കെ.ആർ.എഫ്.ബി (വി.എം.യു)

പ്രവർത്തി	ഭരണാനുമതി നമ്പർ	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
<p>ചുണ്ടുപലക - നെയ്യാർഡാം റോഡ്</p>	<p>G.O.(Rt)No.942/2017/PWD dated-10/07/2017 (182 Roads)</p>	<p>15 കോടി</p>	<p>ചുണ്ടുപലക - നെയ്യാർഡാം റോഡ് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനായി 4(1) വിജ്ഞാപനവും സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടും സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>കുടുവീട്ടിൽക്കടവ് പാലം</p>	<p>G.O.(Rt) No. 1496/2016/PWD dated 31/10/2016</p>	<p>10 കോടി</p>	<p>കുടുവീട്ടിൽക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി റീ-ടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് .</p> <p>പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്</p>
<p>കിള്ളി -മുങ്ങോട് മേച്ചിറ പുറ്റുമേൽകോണം റോഡ്</p>	<p>G.O(Rt)No.942/2017/PWD dtd.10.07.2017</p>	<p>16.58 കോടി</p>	<p>പ്രവൃത്തി ബിസി വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു. കലിംഗ്, Berm തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി 20% മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.</p>

<p>പൊട്ടൻകാവ്- നെല്ലിക്കാട് - ചീനിവിള - ഊന്നംപാറ - തിരളിക്കുഴി - മുണ്ടുകോണം- കണ്ടല റോഡ്</p>	<p>G.O. (Rt) No.52/2017/PWD തീയതി 23.09.2017</p>	<p>15 കോടി</p>	<p>ചുവടെ ചേർക്കുന്നു</p>
<p>പൊട്ടൻകാവ് - നെല്ലിക്കാട് - ചീനിവിള - ഊന്നംപാറ - തിരളിക്കുഴി - മുണ്ടുകോണം - കണ്ടല റോഡ് പദ്ധതി മൂന്ന് റീച്ചുകളായിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റീച്ച് - 1 ൽ ഉൾപ്പെട്ട പൊട്ടൻകാവ് - ഊന്നംപാറ റോഡിന്റെ നീളം 2.007 കിലോമീറ്ററും, റീച്ച് - 2 ൽ ഉൾപ്പെട്ട നെല്ലിക്കാട്- ചീനിവിള റോഡിന്റെ നീളം 2.070 കിലോമീറ്ററും, റീച്ച് - 3 ൽ ഉൾപ്പെട്ട തിരളിക്കുഴി - കണ്ടല റോഡിന്റെ നീളം 1.400 കിലോമീറ്ററും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5.5 കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ഉള്ളത്. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 15.06.2024 തീയതിയിലെ Agmt.No. 02/PWD0015-71/01/PD/PMU-KRFB/2024-25 പ്രകാരം M/s വിശ്വസമുദ്ര കരാർ ഉടമ്പടി സ്വീകരിച്ചു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 1 വർഷമാണ്. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. റീച്ച് 2 ലെ KSEB യുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 2 സ്കെച്ചിന്റെയും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p> <p>ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24.10.2024 തീയതിയിൽ 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് റീച്ച്-1 ലെ ചമയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് 06.05.2025-ൽ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ നൽകിയതനുസരിച്ച് ടി റോഡിന്റെ വാല്യുവേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. നിലവിൽ stretch 2-ൽ FDR പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള വീതി ഉള്ളതിനാൽ 1.85 കി.മീറ്ററിൽ FDR ചെയ്ത് BC പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിലെ ഫെയർവാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില കണക്കാക്കുമ്പോൾ 13.8 കോടി രൂപ എൽ.എ. കോസ്റ്റിനത്തിൽ വേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ എൽ.എ. അഡീഷണൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ടി തുക വകയിരുത്തി പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ കിഫ്ബിയിൽ നടന്നു വരുന്നു.</p>			