

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1294

30-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. രാജൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. ഒ. ജെ. ജനീഷ്

(കായികം, യുവജനകാര്യം, രജിസ്ട്രേഷൻ,
മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു & പുരാതന വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

എ) ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പട്ടിക്കാട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

ഭരണാനുമതി തുക	300 ലക്ഷം
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സണ്ണി വർഗ്ഗീസ്, തൃശ്ശൂർ
എഗ്രിമെന്റ് തുക	173.98 ലക്ഷം
ഘടകങ്ങൾ	ഇലവൻസ് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, ഗ്യാലറി കം റീട്ടൈനിംഗ് വാൾ, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ്
നിലവിലെ സ്ഥിതി	ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ് ഒഴികെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും, ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അധിക പ്രവൃത്തിയായ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് കം ഗ്രീൻ റൂം എന്ന പ്രവൃത്തി ശ്രീ. സഫ്വാൻ, കാസർഗോഡ് എന്ന കരാറുകാരനാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

2. വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം

ഭരണാനുമതി തുക	50 ലക്ഷം
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സഫ്വാൻ, കാസർഗോഡ്
എഗ്രിമെന്റ് തുക	43.53 ലക്ഷം
ഘടകങ്ങൾ	ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, മഡ് ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട്, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ഫെൻസിംഗ്, സ്റ്റോർ/ടോയ്ലറ്റ്
നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. കാട്ടിലപ്പുവു ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

ഭരണാനുമതി തുക	300 ലക്ഷം
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സണ്ണി വർഗ്ഗീസ്, തൃശ്ശൂർ
എഗ്രിമെന്റ് തുക	222.80 ലക്ഷം
ഘടകങ്ങൾ	സെവൻസ് മഡ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്, ഓഫീസ് കം ട്രെയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്
നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി നിരവധി തവണ കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും കരാറുകാരനെ ടെർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

4. പുത്തൂർ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

ഭരണാനുമതി തുക	200 ലക്ഷം
കരാറുകാരൻ	M/s. വല്ലമറ്റം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്
എഗ്രിമെന്റ് തുക	147.80 ലക്ഷം
ഘടകങ്ങൾ	മഡ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, റീറെറ്റനിംഗ് വാൾ, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട്, ലോംഗ് ജമ്പ് പീറ്റ്, ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്, അനുബന്ധ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ
നിലവിലെ സ്ഥിതി	<p>☐ ട്രെയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>☐ നിലവിൽ 90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>

5. മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം

ഭരണാനുമതി തുക	100 ലക്ഷം
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ഇ.ബി. ഷിബു, തൃശ്ശൂർ
എഗ്രിമെന്റ് തുക	74.88 ലക്ഷം
ഘടകങ്ങൾ	ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, ഗ്യാലറി, ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ്
നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും, ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

6. മുർക്കനിക്കര ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം (ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കളിക്കളം പദ്ധതി)

ഭരണാനുമതി തുക	100 ലക്ഷം
കരാറുകാരൻ	M/s AIM ASSOCIATES
എഗ്രിമെന്റ് തുക	73.02 ലക്ഷം
ഘടകങ്ങൾ	സെവൻസ് മഡ് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, ഫെൻസിംഗ്, ലോംഗ് ജമ്പ് പിറ്റ്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഓപ്പൺ ജിം ഉപകരണങ്ങൾ
നിലവിലെ സ്ഥിതി	സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഡ്രെയിനേജ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെവൻസ് മഡ് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, ഫെൻസിംഗ്, ലോംഗ് ജമ്പ് പിറ്റ്, എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ 35% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

7. പീച്ചി ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് സ്റ്റേഡിയം (ബഡ്ജറ്റ് 2024-25)

ഭരണാനുമതി തുക	300 ലക്ഷം
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. മൊയ്ദീൻ. ഇ, പാലക്കാട്

<p>എഗ്രിമെന്റ് തുക</p>	<p>230.58 ലക്ഷം</p>
<p>ഘടകങ്ങൾ</p>	<p>മഡ് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ലോംഗ് ജമ്പ് പിറ്റ്, ട്രോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിൻ, ബോർ വെൽ, ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് & റീറെനിംഗ് വാൾ, ഫ്ളൈഡ് ലൈറ്റ്, അനുബന്ധ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ</p>
<p>നിലവിലെ സ്ഥിതി</p>	<p>□ റീറെനിംഗ് വാൾ, ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, ലോംഗ് ജമ്പ് പിറ്റ്, ഡ്രെയിൻ, ഫെൻസിംഗ്, അനുബന്ധ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.</p> <p>□ നിലവിൽ 65% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ