

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 864

14-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. അബിൻ വർക്കി കോടിയാട്ട്

ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്

(ജലവിഭവ - ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ നിലവിലുണ്ടോ;

മറുപടി: ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ കീഴിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, തുക, നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ തരംതിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ?

മറുപടി: മറുപടി (എ) പിരിവിൽ ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം	പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
ജലസേചനവും ഭരണവും			
1	GENERAL-Punnakkad Ela Thodu Improvement of Irrigation facilities to Punnakkad Ela in Mallappuzhasserry Panchayath of Aranmula Constituency General Civil Work	34.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2	GENERAL-Punnonpadasekharam Improvements to Punnonpadasekharam by constructing VCB and allied works in Valiyathodu in Naaranganam West of Aranmula Constituency.-General Civil Work	42.00	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് 27-06-2026 ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .
3	GENERAL-Irrigation facilities to mundakanpaadam.-Improvement of Irrigation facilities to Mundakanpadasekharam in Mallappuzhassery Panchayath of Aranmula Constituency.-General Civil Work	37.00	50% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	GENERAL- KuruntharThodu-Improvement of irrigation Facilities to Kurunthar Thekkemuri Padasekharam and Restoration of Kurunthar Thodu in Mallappuzhassery Panchayath of Aranmula Constituency. -General Civil Work	45.00	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് 02-07-2026-ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

5	MI Class II- Providing Irrigation Facilities to MukkuzhyAlakkoduPadasekharam in MezhuveliPanchayath in Aranmula Constituency	43.00	13.05.2021-ൽ AS ലഭിച്ച ടി പ്രവൃത്തി 19.07.2021-ൽ site കൈമാറിയിട്ടുള്ളതും യഥാർത്ഥ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (9 മാസം) 18.04.2022-ൽ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളതും 11 തവണകളായി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ അകാരണമായി നീണ്ടുപോകുന്ന ടി പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാർ പ്രവൃത്തി റദ്ദാക്കണമെന്നും കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 65% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	GENERAL-POLACHIRA ULANANAD SREEKRISHNA SWAMI TEMPLE-Protecting side bund of PolachiraKulam near Ulanadu Sreekrishna Swami Temple in Kulanada panchayath in Aranmula Constituency-General Civil Work	9.83	60% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	GENERAL-MI-PTA-PLAN-2023-24-Rehabilitation of LI scheme-Poovapuzha LI scheme in Eraviperoor panchayath of Aranmula constituency-General Civil Work	30.00	സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മെക്കാനിക്കൽ, കെ.എസ്.ഇ.ബി പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

8	GENERAL-MI PTA- Harithakeralam Plan 2025-26 - Padathupalam padashekharam- providing irrigation facilities to Padathupalam padashekharam in Eraviperoor Panchayath of Aranmula constituency-General Civil Work	8.50	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് Site Handover നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
9	Maintenance of Poovappuzha checkdam-Strengthening of Side protection and other rectification works of Poovappuzha checkdam in Eraviperoor Panchayat-General Civil Work	34.60	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് Site Handover നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
10	Construction of bridge at Vanchipottil Kadavu across Adhipampa in Aranmula and Chengannur Constituency.	804	നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 45 % പൂർത്തിയായി.
മെക്കാനിക്കൽ			
1	General-LI scheme 2025- Installation and trial run of 30 HP Pump & Motor supply of delivery and suction pipe, Pipeline works and other related works for Poovappuzha Lift Irrigation Project at Eraviperoor Gramapanchayath in Aranmula Constituency-General Mechanical Work.	AS Amount - Rs.30,00, 000/- (ആകെ ഭരണാനുമതി തുക) Estimate Amount - Rs 6,78,000/ - TS Amount - Rs.6,45,0 00/-	എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

2	General DE watering supply and Installation of 500mm dia Ductile Iron delivery pipe and other accessories of 100 HP submersible pump-providing irrigation facilities at Kidangannoor Puncha in Aranmula Panchayath General Mechanical work	ആകെ ഭരണാനുമതി തുക - Rs. 76,00,000 /-	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
പരുവേഷണവും രൂപകല്പനയും (IDRB)			
1	General Civil Works for the renewal of Stevenson screen at Full Climate Station (FCS) in Kurudamannil.	1,74,000/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.