

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1066

15-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. അബിൻ വർക്കി കോടിയാട്ട്

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്തു റോഡുകൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അവയ്ക്കോരോന്നിനും അനുവദിച്ച തുക എത്ര വീതമാണെന്നും തരം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; അവയുടെ നിലവിലെ നിർമ്മാണപുരോഗതിയും തരംതിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ **അനുബന്ധം-1** ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്ത റോഡുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും തരംതിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; അവയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്ത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ **അനുബന്ധം-2** ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ **അനുബന്ധം-3** ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകൾ


PROGRESS REPORT OF ONGOING WORKS - ARANMULA LAC

Sl No	Name of work	A S Amount	A S No	AS date	Status
എ)					
1	Budget 2022-23 Improvements and providing BM & BC to Puthenkavu Eraviperoor road km 2/000 to 6/000	40000000 Revised AS: 460 L	G.O.(Rt)No.658//2022/PWD Date 21/6/2022 Revised AS No :GO(Rt)No: 223/2024/PWD Dated: 20.02.2024	21.06.2022 Revised AS date: 20.02.2024	Tarring works almost completed and remaining upto 1.5km to be completed
2	Budget Work 2024-25- (20%) Improvements to Pathanamthitta town in Aranmula LAC -General Civil work	650L	G.O (Rt) No 307/2025/PWD	3/1/2025	DR retaining wall completed and 150 nos drain coverslab casting completed .Footpath 1386 m2 ,kerb stone fixing works 58 m3 ,interlock works 3034 sqm from Stadium entrance to Stadium jn completed. Kerb stone work ,interlock laying works and footpath work from Muthoot Jn to Azhoor junction and towards st. Peters junction in progress.
3	Budget 2025-26 -(20% provision)- Improvements to Thiruvalla Kumbazha Road-from Ch 30/400 to 33/000 [PWD/RB/EST/9007/2025]	1000L	G.O.(Rt)No.1779/2025/PWD dated 10-11-2025	10.11.2025	BM work completed . Irish & Inter lock & drain works in progress .
4	General - 2023-24- Sabarimala works - Providing 40mm BC overlay to Thiruvalla - Kumbazha Road - Ch. 5/400 to 16/670	720 L	GO(Rt)No:222/2024	2/20/2024	Culvert works completed. At Ch:5/400-9/400 BM completed BC overlay completed upto Ch.9/060
5	GENERAL-Sabarimala Festival 2024-25- (BC overlay -4.968 km)- Improvements of Thiruvalla - Kumbazha Road (CH: 16/682-21/650) and Sabarimala Village Road portion of Maruthoorkadavu Oneway Traffic Road (CH: 1/570 - 1/820)-General Civil Work-1	475 L	G.O.(Rt)No.277/2025/PWD	2/22/2025	BC overlay work in progress upto 75% .

ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകൾ

PROGRESS REPORT OF ONGOING WORKS - ARANMULA LAC

Sl No	Name of work	A S Amount	A S No	AS date	Status
6	FDR-FDR 2022-23- Reconstruction of damaged culvert and retaining wall in Kaippattur Pathanamthitta Road @Ch. 5/900	25 L	<u>AS/59C/23/31230</u>	10/18/2023	Culvert extension, DR retaining wall works and guard stone fixing works completed. Works as per Revised Estimate quantity to be completed. Work stopped due to default of contractor
7	FDR-Providing drainage facility-At Km 16/880 of Thiruvalla Kumbazha road- General Civil Work-1	10.8 L	<u>AS/59C/23/28268</u>	<u>6/21/2023</u>	Work ongoing
8	General -Thiruvalla-Kumbazha Road Safety Works Providing Footpath cum Drain in Thiruvalla - Kumbazha road Ch: 29/350-30/400	98.4	KRSA/13/2023 A2 dtd 06/02/2025	2/6/2025	Work in progress , work delayed due to high court case and utility shifting issues.
9	GENERAL-Kerala Road Safety Authority (KRSA)- Sabarimala Road Safety Works 2025-26- Providing painting and other road safety works for various roads under road section Pathanamthitta-in Aranmula LAC-	15L	A2/1650/2025/KRSA	11/1/2025	Work in progress
10	GENERAL- Navakeralasadas 2024- Providing Retaining wall in Kumbazha Plavely road- near Ch.3/ 500-General Civil Work	58.3 L	G.O.(Rt)No.425/2025/PWD Dated, Thiruvananthapuram	3/25/2025	DR retaining wall, Backfilling etc completed, Irish to be done
11	LAC-ADS-2023-24 - Providing 40 mm Chipping carpet to Nedyakala-Hillpark-Mooloor Road from Ch 0/000 to Ch 1/045. -LAC - ADS - 2023-24-General Civil Work-1	75L	C4-495/25/ADS/ARN/2023-24	11/1/2025	GSB laid in widening portion . Berm clearing completed .

സമർപ്പിതം

 തിരുവനന്തപുരം

തുക അനുവദിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ					
SI No	Name of work	AS Amount	AS No	AS date	Status
1	GENERAL-Budget work 2025-26 (20%) Providing BM and BC to Eraviperoor-Pullad road km 0/000 - 3/300	700L	"G.O.(Rt)No. 1674/2025/PWD Dated, Thiruvananthapuram, "	4/11/2025	Agreement executed
2	Sabarimala Festival : Improvements to Kozhencherry one way traffic road (Ch 0/000 to 0/700) & Kozhencherry Market Road (Ch 0/000 to 0/120)	88 L	G.O.(Rt)No. 1669/2025/PWD	3/11/2025	In the 10th tender stage no bid received .
3	GENERAL-Sabarimala Festival Works - 2025-26-Improvements and Providing BM & BC to Pannikuzhy-Thekkelpady Road (CH: 0/000-3/550) & Oonnukal-Murippara road (CH:0/000-2/500) & Oonnukal-Karanchery-Vettathethupadi-NSS Karayogam Junction-Mathoor Govt ITI Road (Ch: 1/800-3/000)	1000 L	G.O.(Rt)No. 1750/2025/PWD	06.11.2025	Submitted to Govt. for tender excess sanction (Anish Zacharia)
4	LAC-ADS-2023-24-BC overlay to Kumbazha Konni Via Vettor Road ch 0/000 to 1/850-In Aranmula LAC	99L	9900000	C4-30/26/ADS/ARN/2025-26	Tender satge (5th stage)
5	LAC-ADS-2024-25 - Providing 20 mm MSS in Elanthoor - Edapariyaram-Mukoodu jn -ch 0/000 to 2/500	69.58 L	C4-29/26/ADS/ARN/2024-25	3/3/2026	Agreement executed
6	LAC-ADS- 2025-26 - Providing 40 mm Chipping carpet to Ulanadu -Post officepady-Panil road-Ch 0/000 to 1/800 in Aranmula LAC	79.9L	C4-101/26/ADS/ARN/2025-26		Tender stage



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

**1.മഞ്ഞിനിക്കര - ഇലവംതിട്ട - കിടങ്ങനൂർ - മുളക്കുഴ റോഡ് കി.മീ. 0/000- 16/00
(ബാലൻസ് പ്രവർത്തി)**

പ്രസ്തുത കിഫ്ബി പ്രവർത്തിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരാറുകാരൻ 16 km DGBM പ്രവൃത്തികളും (99%), 4 km BC പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 18% GST കോമ്പൻസേഷൻ തുക ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവക്കുകയും, തുടർന്ന് ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഫോർക്ലോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തുടർന്ന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും FWD ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും, ആയതിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാർ ചെയ്യുകയും, ആയതിന് 32.58 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 16.863 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ആയതിൽ രണ്ടു ബിഡ്ഡുകൾ ലഭിക്കുകയും, ആയതിന്റെ PQ evaluation 222-ാമത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

2.അടൂർ തുമ്പമൺ കോഴഞ്ചേരി റോഡ്

കെ ആർ എഫ് ബി പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷന് കീഴിലെ പ്രഖ്യാപിത കിഫ്ബി പദ്ധതിയായ അടൂർ തുമ്പമൺ കോഴഞ്ചേരി റോഡ്, അടൂർ-ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന 22.200 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡാണ്. സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിൽ നിന്നും 20.04.2022 തീയതി റവന്യൂ (ബി)3/124/2022 അനുമതി നൽകി.


റവന്യൂ ഓഫീസർ