

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1106

15-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

**ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ**

**ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ**

ശ്രീ. അബിൻ വർക്കി കോടിയാട്ട്

**മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവയുടെ അടങ്കൽ തുക എത്രയാണെന്നും തരംതിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഒപ്പം അവയുടെ നിലവിലെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി തരംതിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;

**മറുപടി:** ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെയും തരംതിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?

**മറുപടി:** ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

## അനുബന്ധം 1

**എ. ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ**

| ക്രമ നം. | മണ്ഡലം  | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്                                                                       | തുക       | നിലവിലെ പുരോഗതി                                                                                                         |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ആറന്മുള | ജില്ലാ ജയിൽ പത്തനംതിട്ട പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം – രണ്ടാം ഘട്ടം                           | 691.13 L  | ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് സ്ലാബ് ( Half portion) ഷട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തിയും ബ്ലോക്ക് – 1 ലെ ബ്രിക്ക് പ്രവൃത്തിയും പുരോഗമിക്കുന്നു |
| 2.       | ആറന്മുള | നബാർഡ് Tranche - XVII പത്തനംതിട്ട ഒ.പി ബ്ലോക്കിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം – ഒന്നാം ഘട്ടം | 1326.60 L | ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ്, ഹാൻഡ് റെയിൽ, ലിഫ്റ്റ്, പെയിന്റിംഗ്, യാർഡ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.                   |
| 3.       | ആറന്മുള | മെഴുവേലി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                                        | 50 L      | പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു                                                                                   |
| 4.       | ആറന്മുള | മെഴുവേലി ഗവ. L.P.S – ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                                          | 75 L      | പ്ലിന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു.                                                                                |
| 5.       | ആറന്മുള | വാർഷിക പദ്ധതി 2021 -2022 കോയിപ്പുറം ഗവ. HSS – ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                 | 138 L     | 10.05.2026 - തീയതിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു                                                                          |
| 6.       | ആറന്മുള | LAC-ADS-Govt. UP School Vallamkulam തിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                         | 50 L      | റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു                                                                               |

**ബി. തുക അനുവദിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ**

| ക്രമ നമ്പർ | മണ്ഡലം  | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്                                                                               | തുക       | നിലവിലെ പുരോഗതി                                                                                                                                                                         |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | ആറന്മുള | ഐ.ടി ഹബ്ബിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                                                             | 1000 L    | തഹസീൽദാരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല എന്ന് 22.07.2026 - ൽ ജില്ലാ കളക്ടർ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്                                                   |
| 2          | ആറന്മുള | പത്തിനുംതിട്ട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാർഡിയോളജി, കാത്ത് ലാബിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - രണ്ടാം ഘട്ടം | 200.805 L | കെക്സൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കാത്ത് ലാബ് CCU Block - ന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. ആയതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി Client department - ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| 3          | ആറന്മുള | ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചെന്നീർക്കരയിലെ പ്ലാബുർവർക്ക് ഷോപ്പിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                        | 197.09 L  | സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.                                                                                                                              |
| 4          | ആറന്മുള | ഡിപ്പോസിറ്റ് - DMOH Static Workshop - ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                                 | 42.85 L   | ടി പ്രവൃത്തിയുടെ സൈറ്റ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നതിന് 6.03 m <sup>3</sup> മണ്ണ് ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെയായി മണ്ണ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല            |
| 5          | ആറന്മുള | വാർഷിക പദ്ധതി 2021 - 2022 ആറന്മുള ഗവ. VHSS - ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                          | 100 L     | പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ല.                                                                                                                                                  |
| 6          | ആറന്മുള | MLA - ADS പത്തനംതിട്ട K.S.R.T.C bus stand - ൽ ഷീറ്റ് റൂഫ് നിർമ്മാണം                              | 133.817 L | ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു                                                                                                                                                               |
| 7          | ആറന്മുള | വാർഷിക പദ്ധതി 2025 - 2026 കടമ്മനിട്ട Govt. L.P.S - ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം                    | 192.2 L   | സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.                                                                                                                              |