

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1135

15-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

പത്തനാപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2025 -2026 സാമ്പത്തികവർഷം ആരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പത്തനാപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻകീഴിൽ (നിരത്തുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, കിഫ്ബി, കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ) ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി:

നിരത്തുകൾ വിഭാഗം: 19 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ൽ ചേർക്കുന്നു.

നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം: GENERAL-RM-2025-26-Cluster-1 — One Year Running Contract for Pandithitta Panampatta Road 0/000 to 6/000 and Nedumkayam Rocky Barrier Road 0/000 to 0/860 in Pathanapuram LAC (ആകെ 6.86 കി.മീ., തുക 32 ലക്ഷം രൂപ) എന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗം: ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ൽ ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ വിഭാഗം, ദേശീയപാത വിഭാഗം, കെ.എസ്.ടി.പി, കെ.ആർ.എഫ്.ബി, കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു (കിഫ്ബി), ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ, റിക്ക്: ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പത്തനാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ 2025-26 ൽ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) ഇതിൽ 2025-26 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: (എ) യിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളൊന്നും തന്നെ 2025-26 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയല്ല.

(സി) നിലവിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പരിഗണനയിലുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: നിരത്തുകൾ വിഭാഗം: പത്തനാപുരം ബൈപാസ് നിർമ്മാണം, പത്തനാപുരം റിംഗ് റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നിവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. കൂടാതെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ റോഡുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നവീകരണവും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം: മറ്റ് പദ്ധതികൾ പരിഗണനയിലില്ല.

കെട്ടിട വിഭാഗം: വിവിധ ഓഫീസുകളുടെ പരിഗണനയിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ൽ ചേർക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു (കിഫ്ബി): പരിഗണനയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-3 ൽ ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ വിഭാഗം:

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വിവിധ കാര്യാലയങ്ങളിൽ പരിഗണനയിൽ ഉള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു

തദ്ദേശതോപ്പ് പാലം നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 2026-27 വർഷത്തേക്ക് Revised ബജറ്റിൽ 20% പ്രോവിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ കാര്യാലയത്തിലെ 09.09.2026 തീയതിയിലെ CEPWD/3011/2023-AB3-BR നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നടുത്തേരി പാലം - വീതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 2025-26 വർഷത്തേക്ക് ബജറ്റിൽ 100 രൂപ ടോക്കൺ പ്രോവിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് 07-09-2026 തീയതിയിലെ CEPWD / 15085/2025-AB3- BR നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1 — നിരത്തുകൾ വിഭാഗം: 2025-26 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

- 1) SR-2024-25 Construction of culvert and side drain and allied works Avaneeswaram-Pathanapuram road Ch: 4/600 and 5/500
- 2) General Budget work 2024-25 (20 %) provision upgradation with BM and BC Improvements to Darbha-Pattazhy road including AnthamonArattupuzha branch roads
- 3) Providing crash barrier and traffic safety furniture to Avaneeswaram- Pathanapuram road
- 4) Providing crash barrier and traffic safety furniture to Pidavoor-Kamukumchery-Chumaduthangi road
- 5) Providing crash barrier and traffic safety furniture to Punalur-Papermill-Panampatta road.
- 6) General-Sabarimala Festival work 2024-25 (Upgradation with BM and BC 4.1 KM)-Improvements by providing BM and BC and allied works to Avaneeswarm-Thalavoor road km 0/000 to 4/100
- 7) Construction of box culvert at Kadambupara bridge in Piravanthoor G.P
- 8) Construction of box culvert to Koloorpanayanamela road in Pattazhy G.P
- 9) LAC-ADS 2024-25 Piravanthoor-Koolaradi road concreting in Piravanthoor G.P
- 10) MLA SDF 2024-25 Providing 20 mm MSS to Ricemill junction in kottaravayal road Piravanthoor G.P
- 11) LAC-ADS 2024-25 Construction of Panthanazhipadimarottivila road in Piravanthoor G.P
- 12) 12) LAC-ADS 2024-25 Koottumukku-Semitheri road in Piravanthoor G.P
- 13) FDR-Construction of side drain to Avaneeswaram-Pathanapuram road in front of railway station.
- 14) General RM 2025-26 RC-2 Phase-1 zone 2 one year RC/ under roads section Pathanapuram 5 road stretches for a length of 17.5 km
- 15) General RM 2025-26 RC-2 Phase-1 zone 4 one year RC/ under roads section Pathanapuram 4 road stretches for a length of 27.15 km
- 16) General RM 2025-26 RC-2 Phase-2 zone 1 one year RC/ under roads section Pathanapuram 4 road stretches for a length of 17.5 km.
- 17) General-Nava Kerala Sadas-2024-25-Improvements to St. Mary School-Upper Karikkom Lower Karikkom road-Upgradation Work-General Givil Work.
- 18) General-Budget-2024-25-Upgradation-Improvements to Kadapra Narikkuzhi-Villoor road by providing BM & BC including Kaniyamkuzhi Ela branch road-General Givil Work.
- 19) Improvements to Kuttikonam-Kannamkode-Gurumandiram-Panavelly road-Road safety work including improvement-General Givil Work.

അനുബന്ധം-2- കെട്ടിട വിഭാഗം: 2025-26 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

SL. NO	Name of Work	Estimate PAC	A S No. , Date & Amount	T S No. , Date & Amount	Date of Tender	Agreement No. & Date	Stage of work
മുഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്							
1	കുരിയോട്ടുമല ഹൈടെക് ഡയറി ഫാമിലെ മുയൽക്കൂട് കെട്ടിടം (ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി)	4889892.99/-	AHD/34/2021-M2	ORDER No.: EST_TS/BL/2020/5 679_5_1 Dated: 15-08-2021	30/08/2024	46/EE/2025-26 dtd 19.02.2026	30%. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്
എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ്. പ്രവൃത്തികൾ							
2	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് - 2024-25- പിറവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കേമുറി അങ്കണവാടി നമ്പർ 175-ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25.9	LSGD/D/KL M/7523/2025-D3 dtd 17.09.2025	TS/14803/2025_5_1 _1 Dated: 03-11-2025	20-11-2025	34/EE/2025-26 dtd 12/01/2026	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി - 100%.
3	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് - 2024-25- തലവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ദേവിവിലാസം അങ്കണവാടി നമ്പർ 126-ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	20.85 L	LSGD/JD/KL Mt61g72A25-D3 dtd 17.09.25	TS/3052/2025_5_1 _1 Dated: 07-10-2025		21/EE/2026-27 06-07-2026	കരാർ നടപ്പാക്കി സ്ഥലം കൈമാറിയെങ്കിലും (16/07/2026)ദേവസ്വം ഭൂമി കൈമാറാനുള്ള പ്രശ്നം തീർപ്പാകാനുണ്ട്.
4	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് - 2024-25- കരവൂർ മഹാദേവർമൻ അങ്കണവാടി കെട്ടിടം - ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ	x	LSGD/JD/KLM/6 857/2025-D3 dtd 23.10.25	TS/1266/2025_5_1 1 Dated: 31-10-2025	08.07.2026	03/PB/AEE/PNLR /2026-27 dtd 20.08.2026	30/8/2026 ൽ സ്ഥലം കൈമാറി പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

5	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് - 2021-22- പത്തനാപുരം പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	20 L	LSGD/JD/KLM/19 76/2025-D3 2025-04-29	ORDER No. PWD/BLDG/EST_T S/20127/2024_5_1 1 Dated: 23-06- 2025		07/PB/AEE/PNLR /2025-26 Date : 30/10/2025	പ്രവൃത്തി 80% പൂർത്തിയായി
6	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് - 2024-25വിളക്കടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാമുട് അങ്കണവാടി നമ്പർ 141-ന് പുതിയ കെട്ടിടം	23.75 L	LSGD/JD/KL M/7522/2025-D3 dtd 17.09.25	TS/14569/2025_5_1 _1 Dated: 08-10- 2025		29/EE/2026-27 05-09-2026	കരാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
7	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് - 2024-25 പുലിവിള ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റാറുക ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	26.29	LSGD/JD/KLM/81 47/2025-D3 dtd 23.10.25	TS/14570/2025_5_1 _1 Dated: 23-01- 2026		19/EE/2026-27 Date : 03/07/2026	പ്രവൃത്തി 10% പൂർത്തിയായി
8	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ -പത്തനാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ പാതിരിക്കൽ 54 ആം നമ്പർ അങ്കണവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	1355243.96	ORDER NO. LSGD/JD/KLM/5 302/2024-D3 date: 25.09.2024	PWD/BLDG/EST_T S/3651/2024_5_1_1 Dated: 10-12-2024			പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
9	എം.എൽ.എ.- എ.ഡി.എസ് ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ - തലവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 16 ഇൽ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം		LSGD/JD/KLM/5 303/2024-D3 date: 25.09.2024	PWD/BLDG/EST_T S/4068/2024_5_1_1 .Dated: 10-12-2024			പ്രവൃത്തി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

10	ഗവ എൽ പി എസ് പന്ത പ്ലാവ് കോൺതിട്ട പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു നിർമ്മാണം	8135574.18	GO (Rt) No. 1939/2024/GEDN Date 07-03-2024				പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
----	---	------------	--	--	--	--	-----------------------------

NIL							

(സി) നിലവിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പരിഗണനയിലുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കാമോ?

SL NO	Name of Work	Estimate PAC	A S No. , Date & Amount	T S No. , Date & Amount	Date of Tender	Agreement No. & Date	Stage of work
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്- ബജറ്റ് പദ്ധതി							
1	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2023-24 പത്തനാപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	300					ആർക്കിടെക്ടറൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് client അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-26 പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	400	Go Rt No 863/2026 dt 4/8/2026				പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിലേയ്ക്കായി client ന് കത്ത് നൽകി. മണ്ണുപരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഭാഗിക സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-26 കുന്നിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	140	G.O.(Rt)No.240/2026/ PWD Dated,Thiruvananthapuram, 20-02-2026				മണ്ണുപരിശോധനയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് (LOA) 07/10/2026-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
4	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-26 - പത്തനാപുരം കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	160 L					പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് requirements client ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്
5	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-26 പത്തനാപുരം ആർ.ടി. ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	100 L					സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല.
6	വി വി ഗവ. എൽ.പി.എസ് പന്തപ്പാട് കോളേജ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	8135574.18	G.O.(Rt)No.1939/2024/GEDN Dated, 07.03.2024				പ്ലീന്റ് ബിം പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-26 കണ്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം	500 L					സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ബജറ്റ് പദ്ധതി							

8	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വാർഷിക പദ്ധതി 2024- 2025 കുറ ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	109.5 L	GO(Rt) No 8158/2025/GEDN dtd 08.10.2025				പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിലേയ്ക്കായി client ന് കത്ത് നൽകി. . മണ്ണുപരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഭാഗിക സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വാർഷിക പദ്ധതി 2025-26 കുമ്പകംചേരി ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	137 L	Go Rt No 2029/2026/GEDN dt 7/03/2026				ആർക്കിടെക്ടറൽ ഡ്രോയിങ് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് മണ്ണുപരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഭാഗിക സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്							
10	പട്ടാഴി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	127 L (142.03 L)					ആർക്കിടെക്ടറൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ്. പ്രവൃത്തികൾ							
11	എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ് - 2025-2026 തലവുർ ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	129 L	LSGD/JD/KLM/19651/2 025-D3 dt 3/3/2026				മണ്ണുപരിശോധന ടെൻഡർ സ്ഥിരീകരിച്ച് അംഗീകാരപത്രം 25/09/2026 ൽ നൽകി.

12	എം.എൽ.എ.-എസ്.ഡി.എസ് - 2021-22- ,വിളക്കടി പഞ്ചായത്തിലെ തണ്ണിത്തടം അങ്കണവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	1587000	D6.1256/2022 dtd 16.11.2022	PWD/BLDG/EST _TS/1471/2025_ 5_1_1 Dated: 05-02-2025			ഭൂമി ലഭ്യമല്ല
----	--	---------	--------------------------------	--	--	--	---------------

എം.എൽ.എ.-എസ്.ഡി.എഫ്. പ്രവൃത്തി

13	എം.എൽ.എ.-എസ്.ഡി.എഫ് 25-26-മീമത്തിക്കുന്ന് ജ്ഞാനോദയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2100000	LSGD/JD/KLM/230/20 26-D3 dtd 23.01.2026				നിലവിലുള്ള പഴയ ലൈബ്രറി കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാത്തതിനാൽ സ്ഥലം തടസ്സരഹിതമല്ല. Client പ്ലാൻ പരിഷ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
----	---	---------	--	--	--	--	--

കെ.ആർ.എഫ്.ബി.പി.എം.യു. (കിഫ്ബി) : പരിഗണനയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

(1)മെതുവിന്മേൽ കുന്നിക്കോട് -കോക്കാട് തടിക്കാട് -പൊലിക്കോട് റോഡ് - ബാലൻസ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന KIIIFB ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന മെതുവിന്മേൽ - കുന്നിക്കോട് - കൊക്കോട് - തടിക്കാട് - പൊലിക്കോട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി (ആകെ നീളം 7.48 കി.മീ.) പുനലൂർ, പത്തനാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി M/s ബെഗോറ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി 13.04.2018 തീയതിയിൽ 39.43കോടി രൂപയുടെ കരാറിലേർപ്പെടുകയും 23.04.2018 തീയതിയിൽ കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് ഏകദേശം 90% പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിവിധ

കാരണങ്ങളാൽ ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിനാൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്കായി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് KIIIFB ഉത്തരവ് PWD004-45/APR-1/2026/KIIIFB പ്രകാരം ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്കുള്ള തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 07.03.2026 തീയതിയിൽ ₹47.46 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ 58- മത് KIIIFB ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ കാര്യലയത്തിലെ കത്ത് നമ്പർ PDKRFB-KLM/8/2023-AE7 തീയതി 01.10.2026 -ൽ KIIIFB യിലേക്കും, 07.10.2026 -ൽ സർക്കാരിലേക്കും ഇത്തരം ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(2) FDR ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി പള്ളിമുക്ക് -അലിമുക്ക് റോഡ് & പത്തനാപുരം-ഏനാത്ത് റോഡ്

G.O.(Rt.) No.942/2017/PWD തീയതി : 10.07.2017 പ്രകാരം പള്ളിമുക്ക് അലിമുക്ക്, പത്തനാപുരം ഏനാത്ത് റോഡുകൾക്ക് യഥാക്രമം 12 കോടി, 20 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് FDR പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽ റോഡുകൾക്ക് യഥാക്രമം PWD015-30/APR-2/2020/KIIIFB തീയതി:28.10.2020 പ്രകാരം 45.67 കോടി രൂപയുടെയും PWD015-42/APR-1/2019/KIIIFB തീയതി:28.06.2019 പ്രകാരം 66.16 കോടി രൂപയുടെയും സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭിച്ചു.

സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമായി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ടി പ്രവൃത്തികൾ M/s LSR ഇൻഫ്രാകോൺ PVT ലിമിറ്റഡിന് 13.02.2023 -ൽ 12 മാസത്തെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ച സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നീട്ടിനൽകിയ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാറുകാരന് സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഓർഡർ നം PDKRFB-KLM/1/2022-SS1 തീയതി:05.03.2026 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാറ് റദ്ദ് ചെയ്തേണ്ടതായും വന്നു.

തുടർന്ന് PWD015-30/APR-3/2026/KIIIFB (തീയതി 28.01.2026), PWD015-42/APR-2/2021/KIIIFB (തീയതി 11.11.2021) പ്രകാരം ലഭിച്ച പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി പ്രകാരം ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും, PDKRFB-KLM/1/2026-AE7 തീയതി 06.03.2026 പ്രകാരം ₹26.97 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി ടി പ്രവൃത്തി തുടർന്ന് ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ടി പ്രവൃത്തി 17.07.2026 തീയതിയിൽ നടന്ന റീടെൻഡറിൽ രണ്ടു കരാറുകാർ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ ശ്രീധന്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി മാത്രം PQ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ടി കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറക്കുകയും ആയതു 70th ടെൻഡർ അപ്പ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. നിലവിലെ അംഗീകൃത നിരക്കിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായി അടങ്കൽ തുക വന്നതിനാൽ ടെൻഡർ അപ്പ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(3)ചാച്ചിപ്പുന്ന മാക്കോട് റോഡ് BM&BC നവീകരണ പ്രവൃത്തി

ടി പ്രവൃത്തിക്ക് PWD015-30/APR-3/2026/KIIFB തീയതി 28.01.2026 പ്രകാരം പള്ളിമുക്ക് ആലിമുക്ക് റോഡ് പ്രവൃത്തിയിൽ 4,97,98,054/- കോടി രൂപ വകയിരുത്തി 49.96 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് KIIFB നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചാച്ചിപ്പുന്ന മാൻകോഡ് റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഭരണാനുമതി അപ്രകാരം പുതുക്കി നൽകുന്നതിനുമുള്ള അപേക്ഷ 06.02.2026 ന് ഗവൺമെന്റിലേക്കു സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ AS പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ഉത്തരവ് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(4)പള്ളിമുക്ക്-മുക്കടവ് റോഡ് - BM&BC നവീകരണ പ്രവൃത്തി

ടി റോഡിനു PWD015-31/APR-3/2026/KIIFB തീയതി 28.01.2026 പ്രകാരം 22.89 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. FDR മാതൃകയിലാണ് ആദ്യം പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് റോഡ് FDR പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ടെസ്കോപ്പ് ചെയ്യുകയും ബിറ്റുമിൻ റിസർഫസിങ് നടത്തുവാനായി 9.36 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബിറ്റുമിൻ റീസർഫസിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 9.36 കോടി രൂപയുടെ എസ്കിമേറ്റിനു സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത് തുടർന്ന് ടെൻഡർ ചെയ്തെങ്കിലും മതിയായ ബിഡ്ഡുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. KIIFB യുടെ 58-മത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതി കൂടി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും..