

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1144

15-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

മഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. എം. റഫത്തുള്ള

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ (നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കെട്ടിട വിഭാഗം, നിരത്തു പരിപാലന വിഭാഗം) കീഴിൽ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതും ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: മഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതും ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതിയും ഓരോന്നിന്റെയും അടങ്കൽ തുകയും വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: ഉണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗവ. നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ, മഞ്ചേരി - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെയും ഹോസ്റ്റലിന്റെയും നിർമ്മാണം (GO(RT) No.643/2017/H&FWD തീയതി 13.03.2017, ₹1400 ലക്ഷം): കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല. മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനോ, നിലവിലെ സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് മാറ്റി ചെങ്കുത്തായ ചെരിവ് നികത്തി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

2. മഞ്ചേരി - ഒലിപ്പുഴ റോഡ് നവീകരണം (കിഫ്ബി): റവന്യൂ വിഭാഗം മുഖേനയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നു. വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

3. മലയോര ഹൈവേ ചിറക്കൽ - മേലാറ്റൂർ(11.215 km, ഉച്ചാരക്കടവ് - കാഞ്ഞിരംപാറ (1.060 km)& ഉച്ചാരക്കടവ് പാലം (കിഫ്ബി): ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് (L1) രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരൻ

കരാറിലേർപ്പെടാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കി. കിഫ്ബി ടി.ആർ.സി പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതിക്ക് ശേഷം റീടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

(ഡി) നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിൽ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഇവ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

മുറപ്പടി: നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിൽ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതിയും അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

(നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1144 - (എ), (ബി))

1. നിരത്തുകൾ വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ പുരോഗതി
1	LAC-ADS – MLA LAC ADS മഞ്ചേരി ടൗൺ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം, കോഴിക്കോട്-നിലമ്പൂർ-ഗുഡല്ലൂർ റോഡ് കി.മീ 46/870 - 47/020 (Project ID-18690)	LSGD/JD/MPM/2436/2023-F3, ജില്ലാ കളക്ടർ, മലപ്പുറം, 29/10/2025	₹80 ലക്ഷം	50%
2	General – Budget 2025-26 (20% Provision) – കോഴിക്കോട്-നിലമ്പൂർ-ഗുഡല്ലൂർ റോഡ് കി.മീ 47/200 - 48/900 നവീകരണം	G.O.(Rt)No.1059/2025/PWD, 16/07/2025	₹500 ലക്ഷം	60%
3	General –Budget 2019-20 – സി.എച്ച് ബൈപ്പാസ് മുതൽ മങ്ങലശ്ശേരി വരെ പുതിയ മിനി ബൈപ്പാസ് 0/000 - 0/937 കി.മീ (ഫേസ്-1)	G.O.(Rt)No.370/2026/PWD, 10/03/2026	₹300 ലക്ഷം	20%
4	General – RP 2025-26 – തുടിയൻമല-കോടശ്ശേരി റോഡ് കി.മീ 2/900 - 5/000 നവീകരണം	G.O.(Rt)No.1528/2025/PWD, 14/10/2025	₹250 ലക്ഷം	55%
5	General – ചെറണി-മങ്ങലശ്ശേരി-കൂമംകുളം റോഡ് കി.മീ 1/300 - 1/550 കൾവർട്ട് പുനർനിർമ്മാണവും ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണവും	G.O.(Rt)No.373/2026/PWD, 10/03/2026	₹30 ലക്ഷം	75%
6	General – സ്കൂൾ സോൺ റോഡ് സേഫ്റ്റി – GLPS കരുവമ്പ്രം വെസ്റ്റ്, മഞ്ചേരി-കിഴിശ്ശേരി റോഡ് കി.മീ 1/300	AS/59C/25/48401, 31/01/2026	₹14 ലക്ഷം	75%
7	General – മഞ്ചേരി സെക്ഷനിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ	AS/59C/26/51416, 01/07/2026	₹14 ലക്ഷം	ടെൻഡർ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ പുരോഗതി
	റോഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ			ഘട്ടം
8	General - RM 2026-27, RC-2, Zone-2 - മഞ്ചേരി സെക്ഷനിലെ 4 റോഡുകൾ (12.66 കി.മീ) ഒരു വർഷ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട്	G.O.(Rt)No.711/2026/PWD, 06/07/2026	₹87 ലക്ഷം	ടെൻഡർ ഘട്ടം
9	General - മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ - കിടങ്ങു പുതിയ ബൈപ്പാസ് റോഡ് ഫേസ്-I ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ	AS/59C/26/52244, 05/08/2026	₹2.90 ലക്ഷം	ടെൻഡർ ഘട്ടം
10	General - Budget 2024-25 (20%) - മുളമ്പാറ-കോണിക്കല്ല്-ഇരുമ്പുഴി റോഡ് 0/000 - 3/000 BM&BC നവീകരണം	GO(Rt)No.592/2024/PWD, 18/06/2024	₹500 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
11	Deposit - മുളമ്പാറ-കോണിക്കല്ല്-ഇരുമ്പുഴി റോഡ് കി.മീ 1/47 - 3/000, KWA JJM പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രെഞ്ച് പുനഃസ്ഥാപനം	AS/59C/26/52089, 30/07/2026	₹11,37,030/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
12	ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ 2026-27 - തൃക്കലങ്ങോട്-തിരുവാലി റോഡ് 0/000 - 7/300, എടവണ്ണ-തിരുവാലി റോഡ് 0/000 - 5/200 BM&BC	G.O.(Rt)No.1076/2026/PWD, 17/09/2026	₹23,00,00,000/-	TS എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
13	മുളളിയാകർശ്ശി-പാണ്ടിക്കാട് റോഡ് കി.മീ 4/300 - 4/600 ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യം	AS/59C/26/53280, 15/09/2026	₹10,00,000/-	ടെൻഡർ ഘട്ടം

2. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

RM 2026-27 RC1 Cluster-1 പ്രകാരമുള്ള 3 റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ടുകളിലായി (മഞ്ചേരി സെക്ഷൻ Part 1 ൽ 2 റോഡുകൾ, Part 2 ൽ 2 റോഡുകൾ, മേലാറ്റൂർ സെക്ഷൻ - 1 റോഡ്) മണ്ഡലത്തിലെ 5 റോഡുകൾ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.

ക്രമ നം.	റോഡിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി	മണ്ഡലത്തിന് അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1-2	മാലാങ്കുളം-ചേരാങ്കുത്ത്-ചെറുകുളം റോഡ് 0/000 - 7/000 & ചോലക്കൽ-തോട്ടുപൊയിൽ-മീമ്പാറക്കൽ റോഡ് 0/400 - 3/000	GO(Rt)No.920/2026/PWD, 13/08/2026	₹53.33 ലക്ഷം	എഗ്രിമെന്റ് ഘട്ടം
3-4	കോഴിക്കോട്-നിലമ്പൂർ-ഗുഡല്ലൂർ റോഡ് (SH28) 48/900-55/600, 62/000-62/240, 62/430-62/690, 62/890-62/940, 63/050-64/000 & ചെരണി-പന്നിപ്പാറ റോഡ് 8/400 - 9/500	GO(Rt)No.932/2026/PWD, 17/08/2026	₹38.8 ലക്ഷം	എഗ്രിമെന്റ് ഘട്ടം
5	അരിക്കണ്ടംപാക്ക്-നെന്മിനിചർച്ച് റോഡ് 2/000 - 4/000	GO(Rt)No.932/2026/PWD, 17/08/2026	₹8.75 ലക്ഷം	എഗ്രിമെന്റ് ഘട്ടം

3. പാലങ്ങൾ വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി & തുക	സാങ്കേതികാനുമതി & തുക	ആരംഭിച്ച തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	നെല്ലിക്കുത്ത് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള	AS/59F/25/49795, 13/03/2026, ₹22	PWD/BR/EST-TS/20659/2025_5_1_1,	17/07/2026	16/05/2027	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി & തുക	സാങ്കേതികാനുമതി & തുക	ആരംഭിച്ച തീയതി	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
	അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - അപ്രോച്ചിൽ മണ്ണ് നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സമാന്തര മതിൽ (PRICE ID: PWD/BR/EST/20659/2025_5_1_1)	ലക്ഷം	21/05/2026, ₹22 ലക്ഷം			

4. ദേശീയപാത വിഭാഗം

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ CRIF സേതുബന്ധൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ₹12.5 കോടിയുടെ കേന്ദ്രാനുമതിയും ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച "Construction of Cherayakkode bridge across Olippuzha river connecting state road in Malappuram Dist in the state of Kerala" എന്ന പ്രവൃത്തി. പുരോഗതി: 35%.

5. കെട്ടിട വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	AS തുക (ലക്ഷം)	സാങ്കേതികാനുമതി	TS തുക (ലക്ഷം)	എഗ്രിമെന്റ്	TOC	പുരോഗതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് മഞ്ചേരി - പുതിയ സ്റ്റോർ കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.2193/2018/H&FWD, 07/07/2018	250	PWD/BLDG/EST_TS/11639/2023_23_2_1, 19/02/2024	250	SE(K) 08/2025-26, 02/05/2025	14/11/2026	32%	പെഡസ്റ്റൽ, DR മേസൺറി, ലിഫ്റ്റ് പിറ്റ് പണികൾ പൂർത്തിയായി; ബ്ലിന്ത് ബീം പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	Annual Plan 2021-22 - GMCH മഞ്ചേരി മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യ യൂണിറ്റുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ	GO(Rt)No.1987/2021/H&FWD, 14/09/2021	40	PWD/BLDG/EST_TS/22625/2024_5_1_1, 13/10/2025	40	EE(BM) 30/2025-26, 20/12/2025	29/06/2027	65%	ICU മൂന്നാം നില പൂർത്തിയായി; A ബ്ലോക്ക് നാലാം നിലയിൽ ടോയ്ലറ്റ് റിപ്പയർ ആരംഭിച്ചു
3	Deposit Minor Works 2024-25 - ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്റർ ബാക്കി പണി, A,B,C ബ്ലോക്ക് ടോയ്ലറ്റ് നവീകരണം, GMCH	G.O. (Rt)No.592/2025 /H&FWD, 28/02/2025	186	PWD/BLDG/EST_TS/22625/2024_23_1_1, 02/02/2026	51.8	EE(BM) 49/2025-26, 11/03/2026	20/09/2027	35%	ടൈൽ പണി, വാർഡ് 03 പെയിന്റിംഗ് പൂർത്തിയായി; ബാക്കി പുരോഗമിക്കുന്നു

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	AS തുക (ലക്ഷം)	സാങ്കേതികാനുമതി	TS തുക (ലക്ഷം)	എഗ്രിമെന്റ്	TOC	പുരോഗതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
4	രോഗീസൗഹൃദ ആശുപത്രി 2023-24 - ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്ററിന് അധിക സൗകര്യങ്ങൾ, GMCH	GO(Rt)No.2329/2023, 13/09/2023	20	PWD/BLDG/ EST_TS/ 7734/2023_23_1_1, 07/10/2025	20	EE(BM) 46/2025-26, 04/03/2026	13/09/2027	40%	സീലിംഗ്, ടൈൽ, പ്രൈമർ പൂർത്തിയായി; പെയിന്റിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു
5	LAC-ADS - GMCH മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ നിർമ്മാണം	LSGD/JD/MPM/ 5766/2025-B4(2), 28/01/2026	20	PWD/BLDG/ EST_TS/ 16416/2025_5_1_1, 24/02/2026	20	EE(BM) 04/2026-27, 11/05/2026	10/11/2026	35%	മേസൺറി, ലിന്റൽ പൂർത്തിയായി; സ്റ്റാബ് പണി പുരോഗമിക്കുന്നു
6	മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ 2023-24 - GMCH A ബ്ലോക്ക് MCH വാർഡുകളിലെ ടോയ്ലറ്റ്, സൺഷേഡ് നവീകരണം	GO(Rt)No.2330/2023/H&FWD, 13/03/2023	34	PWD/BLDG/ EST_TS/ 7178/2023_5_1_1, 09/03/2026	34	EE(BM) 07/2026-27, 22/05/2026	30/01/2028	3%	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
7	GMCH മഞ്ചേരി - ഫയർ സേഫ്റ്റി	G.O. (Rt)No.572/2025	50	PWD/BLDG/ EST_TS/	50	EE(BM) 14/2026-27,	04/01/2028	0%	കരാറുകാരന് നൽകി

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	AS തുക (ലക്ഷം)	സാങ്കേതികാനുമതി	TS തുക (ലക്ഷം)	എഗ്രിമെന്റ്	TOC	പുരോഗതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
	സ്റ്റെയർ, ഹാൻഡ് റെയിൽ തുടങ്ങിയവ	/H&FWD, 26/02/2025		7675/2024_5_1_1, 06/03/2026		25/06/2026			
8	GMC & ആശുപത്രി മഞ്ചേരി - മൈനർ വർക്ക് 2023-24	GO(Rt)No.1526/2023/H&FWD, 27/06/2023	105	PWD/BLDG/EST_TS/16646/2022_23_1_1, 25/06/2024	105	SE(K) 32/2024-25, 31/08/2024	03/09/2025	30%	ബറിയൽ ഗ്രൗണ്ട് റിട്ടെയ്ലിംഗ് വാൾ പൂർത്തിയായി; റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ ടെർമിനേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു
9	Annual Plan 2020-21 - GMCH മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം	GO(Rt)No.1817/2020/H&FWD, 07/10/2020	20	BL/2020/3056, 20/07/2023	20	EE(BM) 45/2023-24, 23/12/2023	9 മാസം	0%	കരാറുകാരൻ ആരംഭിച്ചില്ല; ടെർമിനേഷൻ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു
10	GUP സ്കൂൾ വേട്ടേക്കോട് - രണ്ടാം നിലയിൽ ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടം	G.O. (Rt)No.8175/2025/GEDN, 10/08/2025	68	PWD/BLDG/EST_TS/15784/2023_5_1_1, 04/02/2026	68	EE(BM) 47/2025-26, 05/03/2026	14/09/2027	10%	റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി
11	സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ മഞ്ചേരി - കിച്ചൻ ബ്ലോക്ക് ഷീറ്റ്	KPCS/7084/2025-P2, 29/10/2025	19	PWD/BLDG/EST_TS/15747/2023_5_1_1,	19	EE(BM) 52/2025-26,	22/12/2026	10%	സ്ലാബ് സെന്ററിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	AS തുക (ലക്ഷം)	സാങ്കേതികാനുമതി	TS തുക (ലക്ഷം)	എഗ്രിമെന്റ്	TOC	പുരോഗതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
	റൂഫിംഗ്, നവീകരണം			07/02/2026		13/03/2026			
12	Annual Plan 2025-26 - GMLP സ്കൂൾ കോടശ്ശേരി, വണ്ടൂർ - സ്കൂൾ കെട്ടിടം	G.O. (Rt)No.9107/2025/GEDN, 30/10/2025	100	PWD/BLDG/ EST_TS/ 444/2024_5_1_1, 19/02/2026	100	EE(BM) 01/2026-27, 07/05/2026	16/05/2027	8%	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
13	Annual Plan 2025-26 - GMLP സ്കൂൾ വെട്ടിക്കാട്ടിരി, വണ്ടൂർ - സ്കൂൾ കെട്ടിടം	G.O. (Rt)No.8145/2025/GEDN, 08/10/2025	100	PWD/BLDG/ EST_TS/ 10413/2025_5_1_1, 05/02/2026	100	EE(BM) 53/2025-26, 13/03/2026	22/06/2027	7%	GF സൺഷേഡ് വരെ പൂർത്തിയായി
14	Annual Plan 2025-26 - ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പാണ്ടിക്കാട് - സ്കൂൾ കെട്ടിടം	G.O. (Rt)No.9125/2025/Fin c2, 09/10/2025	100	PWD/BLDG/ EST_TS/ 10414/2025_5_1_1, 10/02/2026	100	EE(BM) 54/2025-26, 16/03/2026	19/06/2027	5%	പ്ലിന്ത് ബീം വരെ പൂർത്തിയായി
15	പാണ്ടിക്കാട് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് - പുതിയ കെട്ടിടം	G.O. (Rt)No.153/2024/PWD, 08/02/2024	500	-	-	-	-	-	TS എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിൽ
16	GPTC മഞ്ചേരി - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ഫേസ്-I	G.O(r)No.825/2024/H.Edn, 10/07/2024	650	9599/2025-26, 01/11/2025	650	SE(K) 78/2025-26,	04/09/2027	5%	റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	AS തുക (ലക്ഷം)	സാങ്കേതികാനുമതി	TS തുക (ലക്ഷം)	എഗ്രിമെന്റ്	TOC	പുരോഗതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
						23/02/2026			പുരോഗമിക്കുന്നു
17	MPLADS 2025-26 - GMCH ഡയാലിസിസ് കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ	DPO-MLP/ MPLD/42/2025-RA3 (S-49), 01/07/2026	25	-	-	-	-	-	ടെൻഡർ ഘട്ടം
18	ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, മഞ്ചേരി (ഡ്യൂപ്ലക്സ്)	G.O. (RT)No.322/2018 /Home, 30/01/2018	263	5637/2023-24, 12/07/2023	263	08/SE/ EKM/2023-24, 04/09/2023	12/03/2027 വരെ നീട്ടാൻ അപേക്ഷ	5%	ഫൗണ്ടേഷൻ പൈലിൽ നിന്ന് റാഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി; ഖനനം ചെയ്ത മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതി കാത്തിരിക്കുന്നു
19	ഗവ. നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ മഞ്ചേരി - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കും ഹോസ്റ്റലും	GO(RT)No.643/2017/H&FWD, 13/03/2017	1400	-	-	-	-	-	സ്ഥലം അനുയോജ്യമല്ല; ബദൽ മാർഗം പരിശോധിക്കുന്നു

6.കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു (കിഫ്ബി)

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	അനുമതികളും തുകയും	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മഞ്ചേരി - ഒലിപ്പുഴ റോഡ് നവീകരണം (16.200 കി.മീ)	പ്രവൃത്തിക്ക് 20.08.2016 തീയതിയിലെ G0 (Rt) No.1192/2016/PWD പ്രകാരം തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും. 14.03.2018 തീയതിയിലെ APR-1/255/2018/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 85.61 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് റെവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി 19.01.2021 തീയതിയിലെ G.O (Rt) No 184/2021/RD പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള സർവ്വേ അതിരടയാള നിയമ പ്രകാരമുള്ള 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 134/2021 നമ്പർ പ്രകാരം 09.06.2022 തീയതിയിൽ കേരള ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ കിഫ്ബി LA യൂണിറ്റ് 2 നിലമ്പൂർ തഹസിൽദാരുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിട്ടുപോയ സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതുക്കിയ റവന്യൂ ഭരണാനുമതി 18/12/2025 ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പുതുക്കിയ റവന്യൂ ഭരണാനുമതി പ്രകാരമുള്ള അർത്ഥനാപത്രം (Requisition) 01/01/2026-ന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു പാലക്കാട്/മലപ്പുറം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ബഹു: ജില്ലാ കളക്ടർക്കും കിഫ്ബി എൽ.എ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർക്കും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	RFCT LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. 19/09/2026 ലെ യോഗ തീരുമാന പ്രകാരം വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്താൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	അനുമതികളും തുകയും	നിലവിലെ സ്ഥിതി
2	മലയോര ഹൈവേ ചിറക്കൽ - മേലാറ്റൂർ (11.215 കി.മീ; ഇതിൽ 1.78 കി.മീ മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ) & ഉച്ചാരക്കടവ് - കാഞ്ഞിരംപാറ (1.016 കി.മീ) & ഉച്ചാരക്കടവ് പാലം	റോഡ് രണ്ട് സ്ട്രച്ച് ആയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെച്ച് ഒന്ന് 11.215 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ചിറക്കൽ മുതൽ മേലാറ്റൂർ വരെയുള്ള റോഡാണ്. ഇതിൽ 1.78 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. രണ്ടാം സെച്ച് കാഞ്ഞിരംപാറമുതൽ ഉച്ചാരക്കടവ് വരെയുള്ള 1.016 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡാണ്. ഉച്ചാരക്കടവ് പാലത്തിന്റെ മേൽ പദ്ധതിയിലെ പുനർനിർമ്മാണവും ഈ പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് 10.07.2017 തീയതിയിലെ GO (Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും. 12.04.2023 തീയതിയിലെ PWD013-47/TE-4/2023/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം 40.60 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും, 25.11.2024 തീയതിയിലെ PWD013-47/TE-5/2024/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം 50.57 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് 28.03.2025 തീയതിയിലെ PWD/KR/EST_TS/9468/2024_5_1_1 ഓർഡർ പ്രകാരം 48.19 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	PED അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാലും L1 കരാറുകാരൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാലും ടെൻഡർ റദ്ദാക്കി. കിഫ്ബി ടി.ആർ.സി മുഖേന PED തയ്യാറാക്കി റീടെൻഡർ ചെയ്യും.

അനുബന്ധം-2

(നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1144 - (ഡി))

ക്രമ നം.	വിഭാഗം	പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി
1	നിരത്തുകൾ	LAC-ADS-MLA LAC ADS -Beautification of Manjeri Town from 46/870 to 47/020 on Kozhikode Nilambur Gudallur road (Project ID-18690)-Manjeri lac-General Civil Work	30/11/2026
2	നിരത്തുകൾ	GENERAL-Budget 2025-2026-(20% Provision)- Improvement works to Kozhikode NilamburGudallur Road between KM 47/200 to 48/900 KM-Manjeri LAC-General Civil Work	31/12/2026
3	നിരത്തുകൾ	GENERAL-RP-2025-26-Improvement works to Thudiyanmala - Kodasseri road between Km 2/900 to 5/000-in Manjeri LAC-General Civil Work	30/11/2026
4	നിരത്തുകൾ	General Budget 2024-25 20% UpgradationMullamparaKonikallu-Irumbuzhi Road 0/00 to 3/00 -Improvements & resurfacing with BM&BC to surface to MullamparaKonikallu- -Irumbuzhi Road between km 0/000 to 3/000 in Manjeri LAC Malappuram District.	31/12/2026
5	കെട്ടിടങ്ങൾ	DDEPOSIT- Annual Plan 2020-21- Medical Education - Implementation of Plan Scheme - Waste Treatment Facilities in Medical Colleges - Hospital Waste Management in Medical College Hospital, Manjeri- General Civil Work. (AS: GO(Rt)No.1817/2020/H&FWD, 07/10/2020, ₹18.80 Lakhs; TS: BL/2020/3056, 20/07/2023, ₹17.92 Lakhs; Agreement EE(BM)45/2023-24, 23/12/2023, TOC 9 months)	കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ടെർമിനേഷൻ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. റീടെൻഡർ ചെയ്ത് പുതിയ കരാർ ഉടമ്പടി വെച്ചതിന് ശേഷമേ പൂർത്തീകരണ തീയതി വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയൂ.

