

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**10 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2047**

**12-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ		ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇനിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ എത്ര ഭൂമിയുണ്ടെന്നും ഇത് എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും അറിയിക്കാമോ; ദേശീയ പാതയിൽ എത്ര റീച്ചുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തി പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(എ)	ദേശീയപാത 66 ന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ്, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലകളിലൊഴികെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോടതി വ്യവഹാരത്തിലുള്ള 0.0396 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഒഴികെ ബാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1.01154 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് അധികമായി ആവശ്യമുള്ള 1.3520 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ 3ഡി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 0.488 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ സർവ്വേ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. 19 റീച്ചുകളിലായി പരോഗമിക്കുന്ന ദേശീയപാത 66 വികസനത്തിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

Sl. No	Name of Project	Length	Scheduled / Likely date of completion	Physical progress
		(km)		(%)
1.	6-laning of Thalappady to Chengala on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.00	15.05.2024/ 31.12.2024	58.10
2	6-laning of Chengala to Neeleshwaram on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.26	11.04.2024/ 31.12.2024	46.00
3	6-laning of Neeleshwaram to Thalipparamba on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.11	11.04.2024/ 31.12.2024	33.40
4	6-laning of Thalipparamba to Muzhapiliangadu on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	29.94	31.08.2025/ 31.08.2025	41.31
5	4 Laning of Thalassery-Mahe Bypass from km. 170.600 to km.189.200 on NH-66 on EPC Mode	18.60	31.05.2020/ 31.01.2024	98.30
6	6-laning of Azhiyur to Vengalam on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.80	26.04.2024/ 31.05.2025	34.90
7	Construction of six lane minor bridge at km 203.160 and major bridge at km 204.895	2.10	11.06.2022/ 31.03.2024	86.89
8	Six laning of Existing Kozhikode Bypass (i.e. Vengalam Jn. to Ramanattukara Jn.) from km 230.400 to km 258.800 (Design Chainage) of NH-66	28.40	21.02.2023/ 25.12.2024	57.50
9	6-laning of Ramanattukara to Valanchery on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.68	19.07.2024/ 19.07.2024	48.12
10.	6-laning of Valanchery to Kappirikkad on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.35	19.07.2024/ 19.07.2024	55.30

11.	4/6-laning of Kappirikkad-Thalikulam of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	33.17	26.01.2025/ 26.01.2025	30.05
12	4/6-laning of Thalikulam-Kodungallur of NH-17 (New NH-66) on HAM Mode	28.84	14.02.2025/ 14.02.2025	26.94
13	6-laning of Kodungallur- Edapally of NH-66 (Old NH-17) on HAM mode	26.03	22.04.2025/ 22.04.2025	26.27
14	6 Laning of Thuravoor Thekku – Paravoor section of NH-66(Old NH-47) on EPC Mode	37.90	12.09.2024/ 12.09.2024	19.75
15	Six Laning of Paravoor to Kottukulangara section of NH-66(Old NH-47) on EPC mode	37.50	24.02.2025/ 24.02.2025	21.98
16	6-lane elevated highway between Aroor–Thuravoor section of NH-66 on EPC Mode	12.75	31.01.2026/ 31.01.2026	14.19
17	6 Laning of Kottukulangara – Start of Kollam Bypass of NH-66(Old NH-47) on HAM Mode	31.50	25.12.2025/ 25.12.2025	38.03
18.	Six Laning of Start of Kollam Bypass to Kadambattukonam of NH-66 (Old NH-47) on HAM Mode	31.25	28.02.2025/ 28.02.2025	29.32
19.	Six Laning of Kadambattukonam to Kazhakuttom of NH-66 (Old NH-47) on EPC Mode	29.83	11.08.2025/ 18.01.2025	22.62

