

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 983

24-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ


ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണ്;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പൂർത്തീകരണ തീയതിയും അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഇക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെസ്ഥിതി	പൂർത്തികരണ തീയതി
1	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പനവല്ലി ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	100.00	50% പൂർത്തിയായി	2022 മെയ് 31
2	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ആലത്തൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	96.00	80% പൂർത്തിയായി	2022 മെയ് 31
3	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷണ മംഗലത്ത് ബാവലിലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	90.00	25% പൂർത്തിയായി	2023 ജനുവരി
4	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പന്നി യോട്തോട് വിസിബിയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രവൃത്തി.	20.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു	2022 മാർച്ച് 31
5	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ദംബട്ട അരമം ഗലം കനാൽ നിർമ്മാണം	60.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു	2022 ഏപ്രിൽ 30
6	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കണിയാരം വിസിബിയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രവൃത്തി.	35.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു	2022 മാർച്ച് 31
7	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൊട്ടംകര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	252.00	30% പൂർത്തിയായി	2022 ജൂലൈ 24
8	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.1 പമ്പ് ഹൗസ് പുനർ നിർമ്മാണം	45.00	60% പൂർത്തിയായി	2022 ഏപ്രിൽ 30
9	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.2 നെല്ലിയാട്ട് പാടയിലേക്കുള്ള കനാൽ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	35.00	60% പൂർത്തിയായി	2022 ഏപ്രിൽ 30
10	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.1 കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	17.00	പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു.	2022 മെയ് 31
11	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.2 കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	25.00	33% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	2022 ജൂൺ 17
12	എടവക പഞ്ചായത്തിലെ അഗ്രഹാരം ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	150.00	75% പൂർത്തിയായി	2022 മാർച്ച് 30
13	തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിരവിൽപ്പുഴ പാലത്തിന് താഴെ ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	90.00	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു	2022 ആഗസ്റ്റ് 18
14	എടവക പഞ്ചായത്തിൽ പായോട് സൗത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഇടതുകര കനാലിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളും	15.00	സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി	2022 മെയ് 5
15	എടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് നോർത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നവീകരണം	45.00	സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി	2022 ജൂൺ
16	എടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് സൗത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ കനാൽ നവീകരണം	15.00	10% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി	2022 മെയ് 6

17	SDRF തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ തിണ്ടമ്മൽ (എസ്വളവ്) ചെക്ക്ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	20.03	സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി	2022 മാർച്ച് 28
18	തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കൂളത്താട സർവോദയ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	300.00	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.	
19	വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിൽ കക്കടവ് എൽ.ഐ.സ്കീമിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തിസംരക്ഷണം	50.04	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	2022 മാർച്ച് 31
20	വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിലെ വാരാമ്പറ്റ കരമാൻ തോടിനു കുറുകെ വിസിബി കം ഫുട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം	800.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയം 30/06/2022 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	2021 ഡിസംബർ 31
21	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ കുടിയോമ്പയൽ എൽ.ഐസ്കീം നിർമ്മാണം	90.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	2022 ഡിസംബർ 31
22	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ വാകയാട് എൽ.ഐസ്കീം നിർമ്മാണം	400.00	സിവിൽ വർക്കുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളും പൂർത്തിയായി. കെ.എസ്.ഇ.ബി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.	
23	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ കുടിയോമ്പയൽ തോട്ടിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഡൈവേർഷൻ വിധർ നിർമ്മാണം	115.00	65% പൂർത്തിയായി	2022 ഏപ്രിൽ 30
24	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ മലങ്കര പാറക്കടവിൽ വെണ്ണിയോട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി നിർമ്മാണം	800.00	56% പൂർത്തിയായി	2022 മാർച്ച് 31

25	നബാർഡ് RIDF-XX പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ നീർവാരം കല്ലവയൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം നിർമ്മാണം	325.00	60% പൂർത്തിയായി ടെൻമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.	
26.	നബാർഡ് RIDF-XXII-പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ കുറുവിലാംകോട് പനമരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി നിർമ്മാണം-പാർട്ട് എ	1500.00	റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.	
27.	നബാർഡ് RIDF-XXII-പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ കുറുവിലാംകോട് പനമരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി നിർമ്മാണം- പാർട്ട് ബി		ടെണ്ടർ ചെയ്തു	2023 മാർച്ച്
28	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചുട്ടക്കടവിന് സമീപം മാനന്തവാടിപുഴയുടെ പാർശ്വഭിത്തിസംരക്ഷണം	15.00	പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു	2022 മെയ് 14


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ