

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**9 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1166**

**10-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കീഴിൽ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കീഴിൽ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

**കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജലപ്ലീവർ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി**

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നെ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	രേണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ (06.08.2023 വരെ)	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ (06.08.2023 വരെ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചെലവായ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	8154	1919	6235	2271.26	2664	4583	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 63 കിലോ മീറ്റർ വീതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 4852 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രവൃത്തി 31.10.2023 മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.	550.11
കാക്കെരിശ്ശി	6670	2187	4423	1863.95	1982	4169	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 65.2 കിലോ മീറ്റർ വീതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 4450 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസ്മിഷൻ രോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീഡബ്ലഡി ബാൻ അവസാനിച്ചതിനുശേഷം 31.10.2023 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.	911.42
കരിമ്പ	7312	3211	4261	3413.94	1981	5192	ദേശീയപാത 966 ൽ പൊന്നംകോട് ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ മൈലപ്പള്ളി ജംങ്ഷൻ (ചെയിനേജ് III.60-123.6 കിലോ മീറ്റർ) പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പീഡബ്ലഡി-എൻ.എച്ച് ന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻ.എച്ച് ്എ.എ ആണ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ട അതോറിറ്റി എന്നു കാണിച്ച് അപേക്ഷ 27.07.2023 ന് തിരിച്ചയച്ചു. ഈ റോഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ കരിമ്പ, കോങ്ങാട്, മുണ്ടൂർ (ഭാഗികം) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലായി 17977 എണ്ണം ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 31.12.2023 ന് ഭാഗികമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. 59% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 239.18 കിലോ മീറ്റർ വീതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
കോങ്ങാട്	9971	1772	10513	3342.55	150	1922	01.08.2023 ന് പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് പെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമാതൃക രോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് 4140 എണ്ണം കഴിവാത്ത കണക്ഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 31.05.2024 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.	4974.96
കോളേജ്ശേരി	4341	41	4140	2641.85	0	41	പീഡബ്ലഡി അഞ്ച് റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി കിട്ടാൻ കഴിയാതെ. അനുമതി ലഭിച്ച റോഡുകളിൽ നിലവിലെ പീഡബ്ലഡി ബാൻ അവസാനിച്ചതിനുശേഷം ഏതാസൗകര്യം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 31.12.2023 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. 104 കിലോ മീറ്റർ വീതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 63.96 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.	0
മകര	6860	1000	3900	2470.06	214	1214		956.33

മണ്ണൂർ	7750	210	6719	2649.43	160	370	പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ആറ് റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി കിട്ടാനുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ച 4 റോഡുകളിൽ നിലവിലെ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ബാൻ അവസാനിച്ചതിനുശേഷം ഒത്തുസാത്തിനകം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 31.12.2023 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. 35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 33% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 122.63 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 79.14 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.	835.57
പറളി	10211	3205	6953	8619.98	53	3258	8% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6.65 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇൻടേക്ക് വെൽ, പമ്പ് ഹൗസ്, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, കളിയാർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ 4 എം.എൽ.ഡി ഡബ്ല്യൂ.ടി.പി. പദ്ധതിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ, വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് 6953 എണ്ണം ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ 30.11.2023 നകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	0
തച്ചന്നൂർ	4833	1223	3535	1993.65	1567	2790	പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി റോഡിലൂടെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇക അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാൻ പിരീഡ് കഴിയുന്നതിനുശേഷം അനുമതി ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി 31.12.2023 നകം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 70 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 39.59 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.	646.09
<b>ആകെ</b>	<b>68102</b>	<b>14768</b>	<b>50679</b>	<b>29266.67</b>	<b>8771</b>	<b>23539</b>	<b>8874.38</b>	

**കോബാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കാറ്റഗറി	പഞ്ചായത്ത്	ഡിവിഷൻ	ഭരണാതൃക	ഭരണാനുമതി തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചെലവ്	റിമാർക്സ്
PKDGOK102213275	വാർഡ് - 2022-23 - കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്കാലത്ത് ജലവിതരണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി വിവിധതരം വാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	വാർഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ, ഷൊർണൂർ	300000	10-10-2022	വാർഡുകളുടെ മാർക്കറ്റ് വില SoR, നിരക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി ക്വാട്ട് ചെയ്യാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാവിന്നില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.	0	
PKDGOK102213277	വാർഡ് - 2022-23 - കാരാകറിശ്ശി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്കാലത്ത് ജലവിതരണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി വിവിധതരം വാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	വാർഡ്	കാരാകറിശ്ശി	പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ, ഷൊർണൂർ	300000	10-10-2022	വാർഡുകളുടെ മാർക്കറ്റ് വില SoR, നിരക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി ക്വാട്ട് ചെയ്യാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാവിന്നില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.	0	
PKDGOK102213279	വാർഡ് - 2022-23 - കരിമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്കാലത്ത് ജലവിതരണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി വിവിധതരം വാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	വാർഡ്	കരിമ്പ	പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ, ഷൊർണൂർ	100000	10-10-2022	വാർഡുകളുടെ മാർക്കറ്റ് വില SoR, നിരക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി ക്വാട്ട് ചെയ്യാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാവിന്നില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.	0	
PKDGOK102213281	വാർഡ് - 2022-23 - തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്കാലത്ത് ജലവിതരണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി വിവിധതരം വാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	വാർഡ്	തച്ചമ്പാറ	പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ, ഷൊർണൂർ	500000	10-10-2022	വാർഡുകളുടെ മാർക്കറ്റ് വില SoR, നിരക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി ക്വാട്ട് ചെയ്യാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാവിന്നില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.	0	



PKDGOK102213285	<p>വാർഷിക - 2022-23 - കരിമ്പ          പഞ്ചായത്തിൽ വാർഷിക കാലത്ത്          ആവശ്യമായ ജലവിതരണം          ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ          നൽകുകയുണ്ടാകാൻ താൽക്കാലിക          തടയണ നിർമ്മാണം</p>	വാർഷിക	കരിമ്പ	പി.എച്ച്. ഡിവിഷൻ, ഷൊർണൂർ	50000	10-10-2022	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.	0	
-----------------	---	--------	--------	--------------------------------	-------	------------	------------------------------------	---	--

കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഡിവിഷൻ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി നമ്പർ	രേണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചെലവായ തുക
1	കോങ്ങാട് കരിമ്പ	പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്	കിഫ്ബി - കോങ്ങാട് കരിമ്പ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	WRD 025-18-PA-01 dated 12.11.2022 SWSM	28.3 കോടി	12 എംഎൽഡി ജലശുദ്ധീകരണ ശാല, പമ്പ് ഹൗസ്, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട പാക്കേജ് 1 30.05.2022 ന് 100 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജായി കരിമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ പാറയ്ക്കൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണി, കളിയാർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ, കളിയാർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രാഥമിക കരാറുകാരൻറെ നഷ്ടബാധിതരായി രണ്ട് തവണ ഒർഡറാസ് ക്ഷണിച്ചെടുത്തു. ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ റദ്ദാക്കുകയാണുണ്ടായത്. നിലവിൽ റീ അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി SWSM ൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തിയായി പുതിയ നിരക്കിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിന് പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ എഫ്.എസ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.	1050.149 ലക്ഷം

De/PA  
28/12