

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1886**

**13-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഒറ്റപ്പാലം ജിംനേഷ്യം നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹീമാൻ</b> (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വഖഫ് ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ ഒറ്റപ്പാലം ജിംനേഷ്യം എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയത് എന്നാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കായിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കായികയുവജനകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ 12.02.2022 ലെ നടപടി ക്രമ നം. ജി3-6890/21/കാ.യു.വ പ്രകാരം 49,98,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ടി പദ്ധതിക്ക് 46,76,800/- രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും M/s,Tahdcos Limited തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ 16.09.2022 തീയതിയിലെ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം പ്രകാരം ടി കരാറുകാരനെ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്പരവാദിത്വത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തിക്ക് റീ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. M/s.ജി.എസ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 23.02.2023-ന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി സ്ഥാപനവുമായി 28.02.2023 തീയതിയിൽ കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 80% ഫ്ളോറിംഗ്, സീലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 2025 മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>

<p>(ബി)</p> <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്നും എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിശദമാക്കുമോ?</p>		<p>(ബി)</p> <p>കായിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കായികവൃത്തകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ 12.02.2022 ലെ നടപടി ക്രമ നം. ജി3-6890/21/കാ.യു.വ പ്രകാരം 49,98,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ടി പദ്ധതിക്ക് 46,76,800/- രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും M/s, Tahdcos Limited തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ 16.09.2022 തീയതിയിലെ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമ പ്രകാരം ടി കരാറുകാരനെ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്പാദനവാദിത്വത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തിക്ക് റീ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. M/s.ജി.എസ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 23.02.2023-ന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി സ്ഥാപനവുമായി 28.02.2023 തീയതിയിൽ കരാറിലേർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 80% ഫ്ലോറിംഗ്, സീലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 2025 മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
---	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ