

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 68

23-01-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വടകര-മാഹി കനാൽ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	വടകര-മാഹി കനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ റീച്ചുകളിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കാമോ; ഈ പ്രവർത്തികളുടെ അടങ്കൽ തുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ കാലയളവും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത തീയതിയും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരുടെ വിവരങ്ങളും ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത കനാൽ ദേശീയ ജലപാതയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുകയെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	ദേശീയജലപാത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2027-28 വർഷത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(സി)	വടകര-മാഹി കനാലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കോട്ടപ്പള്ളി പാലം പ്രവൃത്തി ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ആണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(സി)	കോട്ടപ്പള്ളി പാലം നിർമ്മാണത്തിന് 17.60 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
(ഡി)	മുഴിക്കൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ഡി)	15.03.2025 നകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ഇ)	വടകര-മാഹി കനാലിന്റെ മൂന്നാം റീച്ചിലെ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഇ)	31.12.2025 നകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്ര. മ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	പ്രവർത്തിയുടെ കാലയളവ്	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത തീയതി	കരാറുകാരനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
Reach I					
1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ Ch : 450.080 km മുതൽ 454.080 km വരെയുള്ള ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ.	179,729,082/-	18 മാസം	21.08.2025	ശ്രീ ടി ബി അബ്ദുൾസലാം, പ്രൊപ്രൈറ്റർ M/S TBAS കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, കിഴക്കേടത്ത് ബിൽഡിംഗ്, നമ്പർ VI/617 D, ഇടത്തല പി ഓ കണ്ണത്താറ്റൂർ, ആലുവ. Mob. 9946664709
2	വടകര - മാഹി കനാലിന് കുറുകെ മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം.	1695.00 ലക്ഷം	18 മാസം	18.12.2022 (വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31.3.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.)	ചെയർമാൻ, ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്, മടപ്പള്ളി പി.ഒ, വടകര, കോഴിക്കോട് ജില്ല Ph. 91496251800

3	മുഴിക്കലിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	75142408/-	18 മാസം	22.07.2024 (വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15.3.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	ചെയർമാൻ, ഊരാളുകൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്, മടപ്പള്ളി പി.ഒ, വടകര, കോഴിക്കോട് ജില്ല Ph. 91496251800
Reach II					
	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ Ch : 454.080 km മുതൽ 457.380 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ.	21,83,98,907/-	12 മാസം	കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. RE യിൽ മണ്ണിന്റെ റിക്കവറി നിരക്ക് കൂടുതലാക്കിയതിനാൽ കരാറുകാരൻ ബഹു : കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ RE	ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ഗോകുലം, 32/2255A PO, ന്യൂ കളവത്ത് റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി Mob. 8921922823

				പ്രകാരം അംഗീകരിക്ക പ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ നടക്കുന്നില്ല	
--	--	--	--	--	--

Reach III

വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ Ch : 457.380 km മുതൽ 460.620 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	27,28,88,897/-	12 മാസം	വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ കാലാവധിക്കു ള്ളിൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാ ൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തി ൽ പ്രവർത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31.12.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	ശ്രീ കെ എം ജലാൽ, കണ്ണൻചക്കശേരിൽ, വടക്കേക്കര P.O, നോർത്ത് പറവൂർ, എറണാകുളം ജില്ല. Mob. 9249492907
---	----------------	---------	---	---

Reach IV

വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ Ch : 460.620 km മുതൽ 464.210 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	18,51,68,583/-	12 മാസം	93 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു : കേരള ഹൈക്കോടതി യിൽ കരാറുകാരൻ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ്	ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ഗോകുലം, 32/2255A PO, ന്യൂ കളവത്ത് റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി Mob. 8921922823
---	----------------	---------	---	---

				നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നില്ല.	
Reach V					
1	വടകര - മാഹി കനാലിന്റെ Ch : 464.210 km മുതൽ 467.690 വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	18,82,35,544/-	18 മാസം	23.06.2022 (വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30.06.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ഗോകുലം, 32/2255A PO, ന്യൂ കളവത് റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി Mob. 8921922823
2	വടകര - മാഹി കനാലിനു കുറുകെ കരിങ്ങാലിമുക്കിൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം	30,77,59,060/-	36 മാസം	23.06.2022 (വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	ശ്രീ ടി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ജാസ്സിൻ ഹൗസ്, ചട്ടഞ്ചാൽ, തെക്കിൽ പി ഒ കാസർകോട്

				30.06.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	
3	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എടച്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ മാഹി പുഴയുടെ വലതു കരയിൽ കച്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടി നിർമ്മാണം	80,37,519/-	18 മാസം	29.06.2025	M/S സർവ്വേക്സ് ഇൻഫ്ര പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 12/536, എച്ച് എ ആർ ബിൽഡിംഗ്, കാവന്തൂർ, മലപ്പുറം ജില്ല. Mob. 9447798508