

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1319

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെന്മാറ-ഒലിപ്പാറ റോഡുപണി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നെന്മാറ-ഒലിപ്പാറ റോഡിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത റോഡുപണി സമയബന്ധിതമായി നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	നെന്മാറ-ഒലിപ്പാറ റോഡിന്റെ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/000 വരെ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മെയിന്റനൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ RC പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും നിലവിൽ ഗതാഗത യോഗ്യവുമാണ്. കി.മീ. 1/000 മുതൽ കി.മീ. 11/833 വരെ നവീകരണത്തിനായി 02/08/2023-ന് ദേശീയപാത വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് കരാറുകാരന് കൈമാറി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും, 01/08/2024 വരെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുമുള്ളതുമാണ്. ഈ റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാലാണ് പ്രവൃത്തി വൈകിയത്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ എല്ലാ കൾവർ ടുകളുടെയും, പാർശ്വഭിത്തികളുടെയും കോൺക്രീറ്റ് ഓടകളുടെയും മറ്റും പ്രവൃത്തി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. റോഡ് സ്പെഷ്യിൽ ഭീഷണി ഉള്ളതും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സമുള്ളതുമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി മാത്രമേ ഓടകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടുന്ന മരങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി MSTC മുഖേന ലേല നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ 30/05/2025 ലെ WMM രണ്ടാം നിര ഗുണനിലവാര പരിശോധനാഫലം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും ആയത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. വർഷകാലം മുഴുവൻ കിടന്നത് കൊണ്ടും വാഹന ഗതാഗതം മൂലവും WMM ഇളകി ഫൈനൽ ലെവൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെ

		നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 4 മാസത്തോളം സമയം ആവശ്യമാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(ബി) നെന്മാറ-ഒലിപ്പാറ റോഡിന്റെ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/000 വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മെയിന്റനൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ RC പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും നിലവിൽ ഗതാഗത യോഗ്യവുമാണ്. കി.മീ. 1/000 മുതൽ കി.മീ. 11/833 വരെ നവീകരണത്തിനായി 02/08/2023-ന് ദേശീയപാത വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് കരാറുകാരന് കൈമാറി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും, 01/08/2024 വരെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുമുള്ളതുമാണ്. ഈ റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാലാണ് പ്രവൃത്തി വൈകിയത്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ എല്ലാ കൾവർട്ടുകളുടെയും, പാർശ്വഭിത്തികളുടെയും കോൺക്രീറ്റ് ഓടകളുടെയും മറ്റും പ്രവൃത്തി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. റോഡ് സ്പെഷിൽ ഭീഷണി ഉള്ളതും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സമുള്ളതുമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ച മാറ്റി മാത്രമേ ഓടകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മുറിച്ച മാറ്റേണ്ടുന്ന മരങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി MSTC മുഖേന ലേല നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ 30/05/2025 ലെ WMM രണ്ടാം നിര ഗുണനിലവാര പരിശോധനാഫലം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും ആയത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. വർഷകാലം മുഴുവൻ കിടന്നത് കൊണ്ടും വാഹന ഗതാഗതം മൂലവും WMM ഇളകി ഫൈനൽ ലെവൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 4 മാസത്തോളം സമയം ആവശ്യമാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?		(സി) നെന്മാറ-ഒലിപ്പാറ റോഡിന്റെ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/000 വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മെയിന്റനൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ RC പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും നിലവിൽ ഗതാഗത യോഗ്യവുമാണ്. കി.മീ. 1/000 മുതൽ കി.മീ. 11/833 വരെ നവീകരണത്തിനായി 02/08/2023-ന് ദേശീയപാത വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് കരാറുകാരന് കൈമാറി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും, 01/08/2024 വരെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുമുള്ളതുമാണ്. ഈ റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാലാണ് പ്രവൃത്തി വൈകിയത്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ എല്ലാ കൾവർ ടുകുളുടെയും, പാർശ്വഭിത്തികളുടെയും കോൺക്രീറ്റ് ഓടകളുടെയും മറ്റും പ്രവൃത്തി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. റോഡ് സ്പെഷിൽ ഭീഷണി ഉള്ളതും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സമുള്ളതുമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി മാത്രമേ ഓടകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടുന്ന മരങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി MSTC മുഖേന ലേല നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ 30/05/2025 ലെ WMM രണ്ടാം നിര ഗുണനിലവാര പരിശോധനാഫലം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും ആയത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. വർഷകാലം മുഴുവൻ കിടന്നത് കൊണ്ടും വാഹന ഗതാഗതം മൂലവും WMM ഇളകി ഫൈനൽ ലെവൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 4 മാസത്തോളം സമയം ആവശ്യമാണ്.
---	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ