

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1108

15-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. സി. അജയപ്രസാദ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടങ്ങൾ) വിഭാഗത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ നിലവിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടങ്ങൾ) വിഭാഗത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ നിലവിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി No. , Date & Amount	സാങ്കേതികാനുമതി , Date & Amount	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	നിലവിലെ പുരോഗതി
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്- ബജറ്റ് പദ്ധതി					
1	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2023-2024 പുന്നലൂരിൽ എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ.	GO(Rt)No.334/2024/ PWD Dtd.10.03.2024 Rs.350 L	10304/2024-2025 dtd 31.12.2024 for Rs 34998850.00	63/SEBSC/2024-25 dtd 13/02/2025	സൂക്ഷ്മവർക്ക്, പൂർത്തീകരിച്ചു (G+I+cellar parking). , ഫ്ലോറിംഗ് ,പ്ലാസറ്റേറിങ് വർക്കും പൂരോഗമിക്കുന്നു.
2	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2023-2024 കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിൻസിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	G.O. (Rt)No.675/2025/ PWD Dated 09- 05-2025 200 L	PWD/BLDG/ EST_TS/ 2828/2024_5_1_1 dated 20.01.2026	66/SEBSC/2025- 2026 & 02/03/2026	പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി 11.03.2026-ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റു കൈമാറി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
3	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-2026 പെരുമണ്ണരിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് (PHC) സബ് സെന്ററിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	G.O. (Rt)No.1368/2025/ PWD Dated 18-09- 2025 50 L	PWD/BLDG/EST_TS/ 15809/2025_5_1_1 Dated: 23-01-2026	10/EE/2026-27 & 18/05/2026	പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി 28.05.2026 - ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റു കൈമാറി. സൈറ്റ് ലെവലിങ് സെറ്റ് ഔട്ട് എന്നീ പ്രവർത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
4	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-2026 ഗവൺമെന്റ് വെറ്ററിനറി ആശുപത്രി, അഞ്ചലിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	G.O. (Rt)No.1368/2025/ PWD Dated 18-09- 2026 100 L	PWD/BLDG/EST_TS/ 13159/2025_5_1_1 Dated: 22-01-2026		വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു. M/s KOTTIYAM INFRA STRUCTURE DEVELOPERS AND LABOUR CONTRACT COOPERATIVE SOCIETY ആണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടെൻഡറിന് ശേഷമുള്ള നടപടികൾ പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
5	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-2026 പുന്നലൂരി താലൂക്കിലെ പുന്നലൂർ ബാലൻ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	G.O. (Rt)No.638/2025/ PWD Dated 03-05- 2025 300 L	TS/17611/2024_23_2_1 Dated: 26-02-2026		പ്രവൃത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് (LOA) 24/09/2026-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

6	ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2025-2026 പുനലൂർ നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആയിലറ എച്ച്.എസ്. പന്തിമുക്കലിലുള്ള വാർഡ് നമ്പർ 9-ലെ അങ്കണവാടി നമ്പർ 113, ഏതാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴത്തങ്ങിലുള്ള വാർഡ് നമ്പർ 6-ലെ അങ്കണവാടി നമ്പർ 107, കൂത്തനാടിയിലെ താമരപ്പള്ളിയിലുള്ള വാർഡ് നമ്പർ 18-ലെ അങ്കണവാടി നമ്പർ 32, പയ്യംകുന്നിലെ ഗ്രേസിംഗ് ബ്ലോക്കിലുള്ള വാർഡ് നമ്പർ 21-ലെ അങ്കണവാടി നമ്പർ 58 എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	G.O. (Rt)No.1675/2025/ PWD dated 04.11.2025100 L	PWD/BLDG/EST_TS/ 16061/2025_5_1_1 Dated: 22-01-2026		. LOA sent on 9/10/26
---	---	---	---	--	-----------------------

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ബജറ്റ് പദ്ധതി

7	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2020-21 എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സ് പുനലൂർ	G.O.(RI)No. 1747/2022/GEDN, 17.03.2022 for 500 L	12769/2023-2024 dtd 27.12.2023	74/SEBSC/2023-24 dtd 14-02-2024	മൂന്നാം നിലയുടെ (G + 2) സൂപ്പർവർ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു .കട്ടകെട്ടും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിക്കുന്നു
8	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 അച്ഛൻകോവിൽ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt) No549/2023/GEDN dtd 23.01.2023 for 150 L	10428/2023-2024 dtd 03.11.2023	85/SESCBL/2023- 2024 dtd 28-02-2024	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 ആയുർ ജവഹർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് (Jawahar HSS, Ayur) പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ.	GO(Rt)No85/2024/ GEDN dtd 03.01.2024 100 L	TS/ 18430/2023_5_1_1 Dated: 19-03-2025	10/EE/2025-26 dtd 28/05/2025	സൂപ്പർ സൂപ്പർവർ വർക്ക്,എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു ഫ്ലോറിംഗ് , പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിക്കുന്നു
10	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ബജറ്റ് പദ്ധതി 2024-2025 പുനലൂർ താലൂക്കിലെ മണിയാട്ട് ഗവൺമെന്റ് യു.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	GO(Rt)No 1716/2025/GEDN dtd 01.03.2025150 L	PWD/BLDG/ EST_TS/ 2896/2024_23_1_1 Dated: 05-08-2025	50/SEBSC/2025- 2026 dated 07.11.2025	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെയും റൂഫ് സ്റ്റാബ് കൊൺക്രീറ്റിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെസൂപ്പർവർ ഫ്രെയിം വർക്ക്പുരോഗമിക്കുന്നു.

11	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2024-2025 ഉൾപ്പെടുത്തി വെഞ്ചേസ് എൽ.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി."	G.O. (Rt)No.4358/2025/ GEDN Dated 02-07- 2025 150 L	PWD/BLDG/EST_TS/ 3204/2024_5_1_1 Dated: 21-01-2026	65/SEBSC/2025- 2026 & 02/03/2026	ഗ്രൗണ്ട് പ്ലോറിന്റെ സൂക്ഷ്മചരൽ വർക്ക് പൂരോഗമിക്കുന്നു
12	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ബജറ്റ് പദ്ധതിയിൽ 2024-2025 പുനലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഇടമുളയ്ക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂളിന് സൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	G.O. (Rt)No.9433/2025/ GEDN dated 06.11.2025 100 L	PWD/BLDG/EST_TS/ 18848/2024_5_1_1 Dated: 22-01-2026	50/EE/2025-26 & 28/02/2026	ഗ്രൗണ്ട് , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറുകളുടെ സൂക്ഷ്മചരൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു , മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു..
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ					
13	കുളത്തുപ്പുഴ സാം ഓമൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	"D7/8683/19/DTE dated 21/11/2019 (AS amount deposited to 8443- 00-108- 00PwDeposit)" 27.81 L	8143/2023-2024 dtd 12.09.2023	49/EE/2023-24 dtd 30.10.2023	റീറ്റെയിനിംഗ് വാൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. വോളി ബോൾ കോർട്ടിന്റേയും ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിന്റേയും പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
14	പുനലൂർ പോളി ടെക്നീക് കോളേജിന്റെ ഫയർ സ്റ്റെയറിന്റെയും വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെയും നിർമ്മാണം (10000 ലിറ്റർ)	GO(RT)NO.5/2023/ HEN dtd 04.01.2023 28.065 L	16924/2023-2024 dtd 05.03.2024	03/PB/AEE/PNLR/ 2024-25 dtd 22-06- 2024	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. ,റീകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്
15	ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2016-17 പുനലൂർ ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	GO(Gen) No.535/2025/AYUSH dtd 14.10.2025 72.17 L			സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ - പ്രവൃത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് (LOA) 5/10/2026-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് (MLA ADS)					
16	LAC - ADS 2023- 24 പുനലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ രണ്ടാം നീലയും പുതിയ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KLM/ 2157/2024/D3 dtd 24.12.2024 120 L	15318/2024-2025 dtd 28.03.2025	15/SEBSC/2025-2026 dtd 09/06/2025	സൂക്ഷ്മചരൽ വർക്ക്, സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു.

17	LAC - ADS 2023- 24 ഏതൃർ വില്ലേജിൽ കെ.ജനർദ്ദനൻ ലൈബ്രറി & ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി കോൺഫെറൻസ് ഹാൾ, പോർച്ചു നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KLM/ 8593/2025-D3 & Dated 23.12.2025 29.60 L	PWD/BLDG/EST_TS/ 21929/2025_5_1_1 Dated: 13.03.2026		പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണ ഉത്തരവ് (LoA) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 29/09/2026
18	MLA - ADS 2023- 24 ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ അലയമൺ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KLM/ 7879/2024-D3 & 12.01.2025 50 L	ORDER No. PWD/BLDG/EST_TS/ 20515/2025_5_1_1 Dated: 29.09.2026		പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണ ഉത്തരവ് (LoA) നൽകിയിട്ടുണ്ട് 29/09/2026
ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ					
19	ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തി. ആര്യങ്കാവ് സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	DCKLM/2512/2024-E3 dtd 20.02.2025 45 L	TS/2847/2025_5_1_1 Dated: 18-03-2025	12/EE/2025-26 dtd 03.06.2025	സൈറ്റ് ക്ലിയറിങ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

Sl. No.	Name of Work	A S No. , Date & Amount	T S No. , Date & Amount	Stage of work
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ബജറ്റ് പദ്ധതി				
1	പുനലൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിന്റെ പുതിയ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	G.O.(Rt) No.683/2022/H.edn dated, Thiruvananthapuram,12.05.2022 AS for Rs. 150 Lakhs is obtained as Phase-I		AS പ്രൊപ്പോസൽ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചു സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവർക്ക് 25/09/2026-ലെ CE/BL/PL1/KLM//7324/2024_5_1_1 നമ്പർ ഫയൽ പ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക: ₹750 ലക്ഷം..
ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2016-17				
2	ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2016-17 പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ക്യാൻസർ കെയർ വാർഡ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.396/2018/H&FWD Dtd.2-02-18 Rs.400 L	KLM/2019-2020/BL/2019/3133 Dated: 06-12-2019	ഒറിജിനൽ എഗ്രിമെന്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു എ. ആർ ഡ്രോയിങ് ഡി. എച്ച് എസ്- ന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി പുനലൂർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ടിന് സമർപ്പിച്ചു. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് SDU - ന് ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങിനായി സമർപ്പിച്ചു . നിലവിലെ റിറ്റയ്നിങ് വാൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സം നീങ്ങുന്നതിനായി പ്രസ്തുത റിറ്റയ്നിങ് വാൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി 9/9/2026 ൽ ആശുപത്രി superintendent ന് കത്ത് നൽകുകയും ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി SDU വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ				
3	പുനലൂർ പോളി ടെക്നിക് കോളേജിൽ ഇലെവേറ്ററിന്റെയും ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം	GO(RT)NO.575/2025/HEDN dtd 12.05.2025 57.986 L		സാങ്കേതിക അനുമതി (Technical Sanction) ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4	കുളത്തുപുഴ സാം ഉമ്മൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവ: ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിന്റെ റീടെനിങ് വാൾ, വർക്ക് ഷോപ്പ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	D/605/2021 Dated:16/09/2025 91.68 L		സാങ്കേതിക അനുമതി (Technical Sanction) ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.