15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1195 **14-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

അരൂരിലെ മാക്കേകടവ്-നേരെ കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ദെലീമ		null (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മാക്കേകടവ്-നേരെകടവ് പാലത്തിന്റെ നിലവിലെ നിർമ്മാണ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കാമോ;	(എ)	നിലവിൽ മാക്കേക്കടവ് - നേരേക്കടവ് പാലത്തിന്റെ ആകെയുള്ള 100 പൈലുകളിൽ 96 എണ്ണവും 23 പൈൽ ക്യാപ്പുകളിൽ 21 എണ്ണവും അതിനോടുബന്ധിച്ചുള്ള പിയറും, പിയർ ക്യാപ്പുകളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള പൈലുകളും, പൈൽ ക്യാപ്പുകളും ബീമുകളും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ട് നാവിഗേഷൻ സ്പാനുകളിലുള്ള 8 ബീമുകളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ഉണ്ട്. മാക്കേക്കടവ് - നേരേക്കടവ് പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കേമുറി വില്ലേജിൽ സ്ഥലമെടുപ്പിനായി 120 ലക്ഷം രൂപ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ, പാലാ കോട്ടയത്തിനും, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തൈക്കാട്ടു -ശ്ശേരി വില്ലേജിലെ സ്ഥലമെടുപ്പിനായി 208 ലക്ഷം രൂപ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ, ആലപ്പുഴയ്ക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയാ- ലുടൻ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും.
(സി)	പ്രസ്തുത പാലത്തിന് പുതിയ റേറ്റ് റിവിഷൻ ബാധകമായിട്ടുണ്ടോ?	(സി)	ഈ പ്രവൃത്തി 16/06/2016-ന് 2 വർഷത്തെ നിർമ്മാണകാലയളവിൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും തുടർന്ന് 25/02/2020 വരെ കാലാവധി നീട്ടിയതും ആണ്. എന്നാൽ ഭൂ ഉടമകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കേസ് മൂലം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കരാറുകാരന് അപ്രോച്ച് റോഡിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി

			അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ദീർഘിപ്പിച്ച നിർമ്മാണ കാലവധിക്കകം സ്ഥലം കൈമാറാത്തതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് റേറ്റ് റിവിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ