പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 939 **14-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്

(ജലവിഭവ - ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

939 - ജൽ ജീവൻ മിഷൻ
ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ജല്ജീവൻ മിഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	ഭരണാനുമതി നമ്പർ തിയ്യതി	സാങ്കേതിക അനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പർ തിയ്യതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി	beneficary പഞ്ചായത്ത്
1	അമ്പലപ്പാറ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നല്കുന്ന പ്രവൃത്തി .	263.2	21.08.2020 G.O.(Rt)No.541/2020/WRD	228	TS/2020-2021/2020/17528 24/08/2020	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 7.5 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 1200 കണക്ഷൻ നൽകി	അമ്പലപ്പാറ
2	അമ്പലപ്പാറ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേടായ എ.സി പൈപ്പുകളിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ മാറ്റി പിവിസി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി .			33.8	WRD/KWA-CE(NR)/EST_TS/16554/2024_5_1_1 dtd: 05 Aug 2024	99% ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. 339/375 കണക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയായി. 10/50 ഇന്റർകണക്ഷനും ജോലികൾ പൂർത്തിയായി.	
3	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം-കടമ്പഴിപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല രണ്ടാം ഘട്ടം-പുനർവിനിയോഗം-ഉറവിട മുണ്ടോർശ്ശിക്കടവിൽ അധിക അസംസ്കൃത ജല പമ്പ് സെറ്റ് നൽകൽ -വിതരണം, സ്ഥാപിക്കൽ, പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെ കണക്ഷൻ, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ ബോർഡ് മുറിയുടെയും നിർമ്മാണം -വിതരണം, പ്ലാന്റ് സ്ഥലത്ത് 400KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ, LSGD റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.	234	G.O.(Rt)No.134/2022/WRD 23 .02.2022	87	TS/25649/2023_26_1_	70% ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ക്യാബിൻ മുറിയുടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗും പെയിന്റിംഗും പൂർത്തിയായി. 200 HP VT പമ്പ്സെറ്റും 400KVA ട്രാൻസ്ഫോർമറും വിതരണം ചെയ്തു. ട്രാന്സ്ഫോർമർ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുൻപായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം VCB പുതുതായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് .VCB സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . പ്രവൃത്തി ഡിസംബർ 2026 ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു	കടമ്പഴിപ്പുറം
4	പൂക്കോട്ടുകാവ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫേസ് 2--മംഗലാംകുന്നു സെന്റർ മുതൽ കടമ്പൂർ ചർച്ച് റോഡ് പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി		18.09.2021 G.O.(Rt)No.489/2021/WRD	72.9	WRD/KWA-CE(NR)/EST_TS/11731/2022_26_1_1 dtd:28.04.2023	ടി പ്രവൃത്തികൾ short close ചെയ്യുകയും ടി പ്രവൃത്തി യുടെ ബാലൻസ് വർക്കുകൾ ടെൻഡർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ആരും ഇതുവരെ കാട്ട് ചെയ്തില്ല.	പൂക്കോട്ടുകാവ്
5	പൂക്കോട്ടുകാവ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫേസ് 2--മംഗലാംകുന്നു സെന്റർ മുതൽ കടമ്പൂർ ചർച്ച് റോഡ് പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി- balance	100	G.O.(Rt)No.134/2022/WRD 23 .02.2022	37.35	TS/26392/2023_26_1_1 dtd: 21.12.2023		പൂക്കോട്ടുകാവ്

6	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം- പുനരുജ്ജീവനം - ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്- പ്ലാന്റ് കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിച്ച് ഡബ്ല്യുടിപി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ റൂം നിർമ്മാണം, ഡബ്ല്യുടിപി കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇന്റർലോക്ക് പേവിംഗ്, പിഡബ്ല്യുഡി റോഡിലെ ബാലൻസ് പുനഃസ്ഥാപനം.-ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	100	G.O.(Rt)No.134/2022/WRD 23 .02.2022	66.34	TS/25647/2023_26_1_1.dtd:17 Nov 2023	50% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓപ്പറേറ്റർ റൂമിന്റെ പ്രവ്രിതികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം