പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2148 **26-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. സി. അജയപ്രസാദ് ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ, സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. എന്നീ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തിച്ചുവരുന്ന നിലവിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയും സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയും ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പ്രകാരം പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട അസുരമംഗലം-കൊമ്പേറ്റി മല-ഗുരുമന്ദിരം (അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്) റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതെന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി 13/04/2022 ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ അലംഭാവം കാരണം 28/02/2025 ൽ കരാറുകാരന്റെ പൂർണ്ണ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കരാർ റദ്ദാക്കി. പിന്നീട് പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചില്ല. തുടർന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ₹25,10,829/- അധികമായി വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ ആയതിന്റെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽ ചീഫ് എൻജിനീയർ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ആയത് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയുമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure I

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ - III 2021-22 (ബാച്ച് - 1) പാക്കേജ് നം. KR-06-66 ഒറ്റക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ - ഉറുകുന്ന് നാൽപതാം മൈൽ കാരിയറമുക്ക് റോഡ്, അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല	02.07.2026-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ - III 2021-22 (ബാച്ച് - 1) പാക്കേജ് നം. KR-06-68 കെട്ടുപ്പാച്ചി - ഇലവാരംകുഴി - പാങ്ങപ്പാറത്തടം - കിണറ്റു മുക്ക് ചർച്ച് റോഡ്, അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല	റോഡിന്റെ 156 മീറ്റർ ടാറിംഗ് ചില പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തികളും മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്.
അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ - III 2021-22 (ബാച്ച് - 1) പാക്കേജ് നം. KR-06-75 അസുരമംഗലം കൊമ്പേറ്റിമല - തിട്ടക്കര - അയത്തിൽ മധുരപ്പ ഗുരുമന്ദിരം റോഡ്, അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്, കൊല്ലം ജില്ല	റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കായി 13/04/2022 ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ അലംഭാവം കാരണം 28/02/2025 ൽ കരാറുകാരന്റെ പൂർണ്ണ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കരാർ റദ്ദാക്കി. പിന്നീട് പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചില്ല. തുടർന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ₹25,10,829/- അധികമായി വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ ആയതിന്റെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയുമാണ്.

Annexure II

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പേര്	CMLRRP പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	LRRP-LRRP -2024-25 -Punalur LAC Sl. No.376 - Power House Mulamthadam Kalungum mukal road retarring in Punalur Municipality. ward Nos. Power House Tholicodu and kalungum mukalKollam Dist.-LRRP 2024-25 - Sl. No.376- Punalur LAC Punalur Municipality-General Civil Work	Tender Approved on 15-10-26
	LRRP-LRRP 2024-25 Punalur LAC Sl No :1925 Municipality Bishop House Railway Station Road Pathekkar Ward Punalur Municipality Kollam District- .-General Civil Work	Tender Approved on 15-10-26
	LRRP- LRRP- 2024-25 Punalur LAC Sl.No.2725 - Punalur Inchathadam- S N Trust School Road retarring in Ikarakonam ward no. 23 Punalur municipalityKollam Dist.-LRRP 2024-2025 : Sl. No.2725 - Punalur LACPunalur municipality.-General Civil Work	Tender Approved on 15-10-26
	Annual Plan-LRRP-LRRP-LRRP 2024-25 Punalur LAC Sl No :2778 Kanjiramala Vattakala Puthiyathoppu Road Retarring Kanjiramala Ward Punalur Municipality Kollam District-.-General Civil Work	Site Handed Over
	LRRP-LRRP-LRRP 2024-25 Punalur LAC Sl No :1808 Municipality Bharath Matha ITC -Nethaji Road Reconcreting at Nethaji Ward Punalur Municipality Kollam District -.-General Civil Work	Partially Completed and Part Bill Submitted

	LRRP- 2024-25 PUNALUR LACSl.No:1360-RETARRING AND RECONCRETING OF KOMALAMKUNNU PAKIDI VIA KUTHIRACHIRA ROAD IN KOMALAMKUNNU WARD PUNALUR MUNICIPALITY KOLLAM DISTRICT-General Civil Work	Work Completed and bill sumbitted
അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്		
കരവാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	CMLRRP-2024-25, Punalur LAC Sl No.139, Karavaloor Society junction Madan nada Neelammal road re tarring	40% Completed
കുളത്തുപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	LRRP-2024-25-PUNALUR LAC, SL.NO.779, RPL KOOVAKKADU-9B COLONY ROAD, KULATHUPUZHA GP, KOLLAM DISTRICT	Work Completed
തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	LRRP-LRRP 2024-25, Punalur LAC , Sl no-3306, Consumerfed Manchiyamkunnu Road, Thenmala GP , Kollam District-.	work completed
	LRRP-LRRP 2024-25, Punalur LAC, Sl. no.-1076, Kunnumpuram Pipe Factory Road Retarring, Thenmala GP, Kollam District-	work completed
ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	LRRP-LRRP 2024-25,Punalur LAC,Sl.no.3426,Poothottam Pathekkar road,Aryankavu GP,Kollam District-LRRP-Poothottam Pathekkar road,Aryankavu GP,Kollam District	Agreement executed.
	CMLRRP - 2024-25 - Punalur LAC - Proj No. 1389/25 - Eachamkuzhi - Kocheechamkuzhy Darphapana Road	Work completed

ഏത്തൂർ	CMLRRP – 2024–25 – Punalur LAC – Proj No. 725/25 – Kanjuvayal Punchirimukku Road Concrete	Work completed
	CMLRRP–202425 Punalur LAC Proj.No.1969/25 Kambakathadam Edakochi–Kettuplachy Road	Work Ongoing
ഇടമുളയ്ക്കൽ	LRRP–LRRP 2024–25 Punalur LAC SL No: 2760 – Rationkada junction Chenkulam cashewfactory Kottaikkadu Valakom road re tarring and irish ward no:22 Edamulakkal GP Kollam District	WORK COMPLETED
	LRRP–LRRP 2024–25 Punalur LAC SL No: 1656 – Kalarikshethram vanchimukku karumanbra mattathikkonam chavarukunnu anchal bypass road retarring Edamulackal GP	WORK COMPLETED
	LRRP–LRRP 2024–25 Punalur LAC SL No: 2168 – Edamulackal Maroor Idupadickal Anakkottuvila podiyattuvila road in Edamulackal GP	WORK COMPLETED
അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	LRRP–2024–25, PUNALUR LAC–SL.NO. 548, ORUNADA MANALIL WADAMON ROAD, ANCHAL G P , KOLLAM DISTRICT	TENDER PROCESS
	LRRP–2024–25, PUNALUR LAC–SL.NO. 4119, NEDIYARA ARCHAL ROAD, ANCHAL G P , KOLLAM DISTRICT	TENDER PROCESS