പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2689 **28-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്
(ജലവിഭവ - ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശവും പുതിയ കണക്ഷനുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ?

മറുപടി: ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് അനുബന്ധം -1 ആയും മണ്ഡലത്തിൽ നാളിതുവരെ നൽകിയ കണക്ഷനുകളും ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷനുകളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം - 2 ആയും ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure 1

മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ - 22.10.2026

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുതുപ്പരിയാരം	പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ വാളയക്കാടിൽ 20ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും	3270	90 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2		പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 1	1826.95	NJJM അനുമതി കിട്ടാതിനാൽ.വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
3		പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 2		NJJM അനുമതി കിട്ടാതിനാൽ.വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
4		പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 3		NJJM അനുമതി കിട്ടാതിനാൽ.വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
5		പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്തിൽ ആശ്ട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട് 450mm DI പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	5096.95	വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
6		പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് -NH 966-പൈപ്പ് ലൈൻ ലെയിങ് വർക്ക്-	970	വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
7		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പുതുപ്പരിയരം പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	132	1008 കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

8	മലമ്പുഴ	മലമ്പുഴപഞ്ചായത്തിലെ സോൺ-I- 8 ലക്ഷം ലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച്ഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി	2990	60 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
9		മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ സോൺ- II- 3ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖലസ്ഥാപിച്ച്ഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി		50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10		മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ സോൺ-II- 3 ലക്ഷം ലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണതിനും പമ്പിങ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി	585	വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ അധികരിച്ച തുക അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	300.5	659 കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	അകത്തേത്തറ	അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ 11.50 ലക്ഷംലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച്ഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി	4100	98 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
13		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	370	1279 കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

14	മരുതറോഡ്	മരുതറോഡ് പഞ്ചായ്ത്തിലെ 7 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച്ഗാർഹി കകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി	1830	100 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
15		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ മരുതറോഡ്പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	73	1050 കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
16	എലപ്പുള്ളി	എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സോൺ 1	4954	100 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
17		എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സോൺ 1 പാർട്ട്		100 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
18		എലപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മൃഗാശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം		25 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
19		എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ബാലൻസ് പ്രവർത്തി		10 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
20		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ എലപ്പുള്ളി-പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	697.5	2198 കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
21		കൊടുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	1629.5	85% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
22		കൊടുമ്പ് പഞ്ചയത്തിലെ ജല ശുദ്ധികരണ ശാലയുടെ പുനരുദ്ധാരണവും ബാലൻസ് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുകയും		90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

23	കൊടുമ്പ്	കൊടുമ്പ് പഞ്ചയത്തിലെ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	3723	70% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
24		കൊടുമ്പ് പഞ്ചയത്തിലെ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുകയും പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും		75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
25		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ കൊടുമ്പ് -പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	7.5	253 കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
26	പുതുശ്ശേരി	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പുതുശ്ശേരി -പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	262	2442 കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
27		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ -2020-21-പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- 5 എംഎൽഡി ജലശുദ്ധീകരണശാല, 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ & 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലസംഭരണി റോ വാട്ടർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനുകൾ, വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും, പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	4656.93	1443 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (FHTC 372, HTC-1071) ആകെ 95 ശതമാനത്തോളം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30.11.2026 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

28	മുണ്ടൂർ	മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 8 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച്ഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി	630	100 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
29		മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 8 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച്ഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി-ബാലൻസ് പ്രവർത്തി	970	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
30		മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 1		പ്രവർത്തി പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി
31		മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 2		പ്രവർത്തി പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി
32		മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് -NH 966-പൈപ്പ് ലൈൻ ലെയിങ് വർക്ക്		റോഡ് കട്ടിങ് പെർമിഷൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
33		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ -2020-21-കരിമ്പ, കോങ്ങാട്,മുണ്ടൂർ(ഭാഗികം) പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ, ആകെ 17977 എണ്ണം കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകൽ, 23 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണ , ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പുനഃരുദ്ധാരണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	8260	മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ (FHTC 0 nos),(HTC 2015 nos) കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

34		ൽ ജീവൻ മിഷൻ -2020-21-കരിമ്പ, കോങ്ങാട്, മുണ്ടൂർ(ഭാഗികം) പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 13 LL ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ നിർമാണം	1412.58	NJJM അനുമതി കിട്ടാതിനാൽ.വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

Annexure 2

നിയമസഭാമണ്ഡലം	പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)
മലമ്പുഴ	അകത്തേത്തറ	8925	4455	3406	7861	1064	2616	4470.00
	എലപ്പുള്ളി	10554	389	8493	8882	1672	12533	5647.50
	കൊടുമ്പ്	8878	935	4006	4941	3937	7359	1637.00
	മലമ്പുഴ	5189	2244	1429	3673	1516	2847	3921.75
	മരുതറോഡ്	11016	2029	6713	8742	2274	3952	1903.00
	മുണ്ടൂർ	7813	257	3	260	7553	8627	4632.58
	പുതുപ്പരിയാരം	10578	4208	3165	7373	3205	5740	5228.95
	പുതുശ്ശേരി	17771	2310	7745	10055	7716	5800	5108.93
	ആകെ	80724	16827	34960	51787	28937	49474	32549.71