**പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ**

**രണ്ടാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2884** **29-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ ഒലിപ്പാറ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി**

**ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ** **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. കെ. പ്രേമൻ ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

**(എ)** സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാർ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വകുപ്പ് തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

**മറുപടി: നിരത്തുകൾ വിഭാഗം**

പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും PWD Manual, SBD Condition എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കരാർ ലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്ന പക്ഷം കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകുകയോ, പിഴ ചുമത്തുകയോ, റിസ്റ്റ് ആൻറ് കോസ്റ്റിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയോ മുതലായ വകുപ്പ് തല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പല തവണ കരാർലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ പ്രസ്തുത കോൺട്രാക്ടറെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻറെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകാറില്ല.

**(ബി)** നെന്മാറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒലിപ്പാറ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർ, ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നതിന്റെ ജില്ല, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;

**മറുപടി: നിരത്തുകൾ വിഭാഗം**

(അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു)

**ദേശീയപാത വിഭാഗം**

(അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു)

**(സി)** പ്രസ്തുത കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്ത മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നും എപ്പോഴാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

**മറുപടി:** മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

# ANNEXURE 1 ROADS

(ബി)& (സി

| ജില്ല | പ്രവൃത്തി | വിശദാംശം |
|---|---|---|
| ഇടുക്കി | General - Construction of Pettimudi-Iddalipparakkudy road from km. 0/000 to 7/700 In Edamalakkudy-Gramapanchathu road construction. | ഈ കാര്യാലയത്തിനു കീഴിൽ ടി കാരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മേൽ പ്രവർത്തി 10.04.2023-ൽ കരാറുകാരന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതും കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 09.04.2024-ൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതുമാണ്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് |
| | | ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. |
| മൂവാറ്റുപുഴ | GENERAL-BW - 2019-20, Thankalam Kozhipilly New Byepass Road Ch.1/000 to 2/811 (executing chainage 1/000 to 2/711 up to VK road)-WORK-General Civil Work | 1.2 km BM was completed in part stretches. Retaining wall work in progress. Balance portion pending due to court case WPC 18652/22. പ്രസ്തുത കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് 26.12.2022 ന് ആയിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 70 % പൂർത്തീകരിച്ചു. 1.2 കി.മീ. ബി.എം. വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. Retaining wall പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ WPC 18652/22 പ്രകാരം കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 150 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. |
| തൃശ്ശൂർ | Special sanction 2017-2018 Budget work 2017-18 Improvements to Poochinipadam Chathakudam road km 0/000 to 2/500 by providing BM & BC. Agt. No. 49/SECCA/2018-19 dtd., 04.10.2018. | ഈ പ്രവൃത്തി എക്സ്റ്റൻഷൻ കാലയളവിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. |
| | Deposit work - Restoration work for Poochinipadam Chathakudam road under Cherpu Section from ch. 0/000 to 0/300 for replacement of old pipe line by KWA. Supplmental Agt. No. XII dtd., 23.06.2023. | ഈ പ്രവൃത്തി കരാർ കാലയളവിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ടി റോഡ് DLP യിൽ ആണ്. |
| | Deposit work - urgent restoration works due to laying of USWW pipe line by KWA in Thrissur - Thalore Road from km 4/900 to 7/250. Agt. No. 26/SECCA/2018-19 dtd., 04.07.2018. | ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 28.10.2018 ൽ. 17.01.2019 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| കോഴിക്കോട് | NABARD - RIDF-XXIV-Improvements to Naduvannur Kootalida road between Km 0/000 to 4/625 in Kozhikode District. | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| | General improvements to West Nallur - Karuvanthuruthi road Ch 0/000 to 1/010 and 2/030 to 3/460 Kozhikode district. | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| കണ്ണൂർ | NABARD-TRANCHE - XXVIII 2022-23-Improvements and providing BM& BC to Chapparappadav-Eruvatty- Vimalassery-Therthalli road Km 5/700 to 10/700 | 20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു |

# ANNEXURE 1 ROADS

| | | |
|---|---|---|
| | URBAN ARTERIAL GRID DEVELOPMENT PROJECT 2024 PHASE I & II IN DHARMADAM LAC- ANJARAKKANDY, PERALASSERY PANCHAYATH IN KUTHUPARAMBA SECTION IN KANNUR DISTRICT 12635/2025 | 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചു റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സർക്കാ റിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| മഞ്ചേരി | General - Improvements work with BM and BC of PH Centre - Mukkilapeedika road Km. 4/600 to 7/752 in Kottakkal LAC | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഏകദേശം 20% തീർന്ന സമയത്ത് KWA യുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി വന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ 11/09/2024ന് Riks and Cost ഇല്ലാതെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് KWA പ്രവൃത്തി തീർന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റൊരു കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും, പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. |

**ANNEXURE 2 NH**

| | |
|---|---|
| (എ) | പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൽ കീഴിൽ, പ്രവർത്തികൾ കരാറുകാർ പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് അനുസരിച്ച് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട് . പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആയത് തിരുത്തി പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യുന്നതിന് നേരിട്ടും കത്തിലൂടെയും കരാറുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാറുണ്ട്. അവ പാലിക്കാത്ത കരാറുകാർക്ക് PWD മാന്വൽ പ്രകാരം പിഴച്ചുമത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. |
| (ബി) & (സി) | നെന്മാറ ഒലിപ്പാറ റോഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തിയുടെ കരാറുകാരനായ ശ്രീ അഹമ്മദ് ഹാരിസ് ഈ കാര്യാലയത്തിന് കീഴിൽ മറ്റ് രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കൂടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയതിൻറെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. |

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ജില്ല | തുക | കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തി ആക്കേണ്ട കാലയളവ് | നിലവിലെ സ്ഥിതി |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIF 2022-2023 പൊന്നരുക്കി പാറമാടം തട്ട് റോഡ് നവീകരണം | കണ്ണൂർ | 19.9 കോടി | 28-04-2024 | 28/04/2024- ന് പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 2 | CRIF 2022-2023 ഓടയം ചാൽ ഇടത്തോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് ചെറുപുഴ റോഡ് നവീകരണം | കാസർഗോഡ് | 10 കോടി | 28-01-2025 | 45% പൂർത്തീകരിച്ചു |